

POA 2017 EVALUACIÓN AL MES DE DICIEMBRE

												PRESUPUEST	D DE GASTOS			PRESU	UESTO DE INC	RESOS	
				MONTO DEL				FECHA DE			PRESUPUESTO	T KEOOF GEOT				THEOD	%	N.COOO	
TIPO	No.	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO (incluye contratos complementarios)	PLAZO CONTRACTUA L	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FINALIZACIÓN SEGÚN CONTRATO (incluye contratos complementarios)	FECHA DE FINALIZACION REAL	ESTADO CON ACTA	INICIAL (USD)	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO (USD)	DEVENGADO (USD)	MONTO DEL CONTRATO	MONTO PLANILLADO	PLANILLADO VS. MONTO DEL CONTRATO	MONTO COBRADO	%COBRADO VS. MONTO PLANILLADO
	1	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES DEL RÍO CAÑAR	SENAGUA	\$ 9.167.872,95	36 meses	12/12/2012	08/01/2013	24/12/2015	22/07/2016	DE RECPCIÓN DEFINITIVA				Se ejecu	ata a través de Consorcio	u.			
	2	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES DEL RÍO NARANJAL	SENAGUA	\$ 5.401.421,75	36 meses	12/12/2012	09/04/2013	24/03/2016	1811/2016	CONCLUIDO. CON ACTA DE RECPCIÓN DEFINITIVA.				Se ejecu	ita a través de Consorcio	i.			
	3	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES DEL RÍO BULU BULU	Empresa Pública del Agua -EPA EP-	\$ 768.885,07	3 meses	16/12/2014	01/12/2014	16/03/2015	30/05/2015	CONCLUIDO. CON ACTA DE RECPCIÓN DEFINITIVA.				Se ejecu	ita a través de Consorcio	L.			
	4	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA GUALACEO- PLAN DE MILAGRO, DE 60.77 KM. DE LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y MORONA SANTIAGO (1)	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	\$ 1.172.398,41	9 meses	16/12/2014	16/12/2014	31/10/2016	En trámite de Liquidación	EN LIQUIDACIÓN				Se ejecu	ita a través de Consorcio	ı.			
s	5	FISCALIZACION DE LOS DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE GUANGARCUCHO	ETAPA EP	\$ 213.392,20	270	05/05/2016	20/05/2016	15/06/2017	26/02/2017	TERMINADO	\$ 177.906,00	\$ 213.392,20	\$ 184.823,47	\$ 184.923,47	\$ 213.392,20	\$ 157.504,13	74%	\$ 157.504,13	100%
ZACIONE	6	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN BALZAY DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	Universidad de Cuenca	\$ 644.002,38	730	22/04/2014	25/01/2017	25/01/2017	00/01/1900	EN LIQUIDACIÓN	\$ 499.110,86	\$ 644.002,38	\$ 582.473,98	\$ 582.473,98	\$ 644.002,38	\$ 621.743,58	97%	\$ 590.183,48	95%
FISCALIZAC	7	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL HOTEL ESCUELA PARA LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	Universidad de Cuenca	\$ 174.130,79	540	20/10/2014	09/03/2015	30/08/2016	00/01/1900	SUSPENDIDO (SOLICITADA TERMINACIÓN DE MUTUO ACUERDO)	\$ 174.130,79	\$ 174.130,79	\$ 125.810,63	\$ 93.417,86	\$ 174.130,79	\$ 101.337,58	58%	\$ 79.955,65	79%
	8	FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA GUALACEO - LIMON, TRAMO: GUALACEO-PLAN DE MILAGRO, CON 60.77 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y MORONA SANTIAGO, Y DISEÑOS DEFINITIVOS E NICEMERÍA DE DETALLE (2)	Ministerio de Transporte y Obras Públicas -MTOP-	\$ 2.503.897,26	630	15/12/2016	16/12/2016	06/09/2018	00/01/1900	EN EJECUCIÓN				Se ejecu	ita a través de Consorcio	L.			
	9	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN No. 1 BALZAY	Universidad de Cuenca	\$ 95.717,03	420	01/12/2016	01/12/2016	25/01/2018	00/01/1900	EN EJECUCIÓN	\$ 95.717,03	\$ 95.717,03	\$ 74.160,00	\$ 50.561,47	\$ 95.717,03	\$ 28.141,17	29%	\$ 36.362,00	129%
	10	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN AULARIO DE CIENCIAS BASICAS BALZAY	Universidad de Cuenca	\$ 94.484,33	420	01/12/2016	01/12/2016	25/01/2018	00/01/1900	EN EJECUCIÓN	\$ 94.484,33	\$ 94.484,33	\$ 70.160,00	\$ 53.909,64	\$ 94.484,33	\$ 60.745,85	64%	\$ 56.417,70	93%
	11	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS VÍAS DESDE LA DERIVACIÓN DE LA VÍA GIRÓN - PASAJE, VÍA PUENTE - UCHUCAY, PUENTE SOBRE EL RÍO JUBONES Y ESCOMBRERA	ELECAUSTRO S.A.	\$ 337.554,37	210	07/12/2017	07/12/2017	05/07/2018	00/01/1900	EN EJECUCIÓN	s -	s -	\$ 4.769,80	\$ 4.769,80	\$ 337.554,37	s -	0%	s -	#¡DIV/0!
	12	DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PARA EL CENTRO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN "BALZAY"	Universidad de Cuenca	\$ 919.006,52	540	27/06/2014	09/07/2014	23/06/2016	23/06/2016	EN EJECUCIÓN	\$ 652.608,57	\$ 919.006,52	\$ 790.754,86	\$ 772.074,36	\$ 919.006,52	\$ 721.439,14	79%	\$ 721.773,03	100%
	13	DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA PARA EL CENTRO CAMPUS "IRQUIS"	Universidad de Cuenca	\$ 437.086,33	420	22/04/2015	27/05/2015	17/11/2016	00/01/1900	SUSPENDIDO	\$ 437.086,33	\$ 437.086,33	\$ 379.109,79	\$ 312.746,53	\$ 437.086,33	\$ 349.669,08	80%	\$ 349.669,08	100%
	14	ESTUDIOS PARA LA REHABILITACIÓN URBANO-ARQUITECTÓNICA DE LA PLAZA SAN FRANCISCO Y VÍAS ADYACENTES	GAD Municipal del Cantón Cuenca	\$ 210.779,44	252	30/01/2015	07/03/2015	01/12/2015	05/10/2016	CONCLUIDO. CON ACTA DE	\$ 177.275,00	\$ 210.779,44	\$ 199.596,52	\$ 208.487,78	\$ 210.779,44	\$ 208.750,32	99%	\$ 208.779,44	100%
	15	ELABORACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN PERMANENTE A LA CIUDADANÍA EN "USO PRODUCTIVO DE TICS Y ALFABETIZACIÓN DIGITAL"	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNLID-	\$ 14.810,00	60	01/12/2016	01/12/2016	17/01/2017	30/01/2017	RECEPCIÓN ÚNICA. CONCLUIDO	\$ 14.810,00	\$ 14.810,00	\$ 10.425,03	\$ 10.425,03	\$ 14.810,00	\$ 14.810,00	100%	\$ 14.810,00	100%
	16	ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA TARIPARIO PARA LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y ASEO PÚBLICO EN EL CANTÓN CUENCA		\$ 160.175,00	150	14/07/2015	25/08/2015	22/01/2016	10/01/2016 Entrega de Producto 02/03/2016 Entrega Informe	CONCLUIDO. CON ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA.	\$ 160.175,00	\$ 160.175,00	\$ 145.428,09	\$ 145.428,09	\$ 160.175,00	\$ 160.175,00	100%	\$ 160.175,00	
	17	ESTUDIOS DE RESTAURACIÓN, READECUACIÓN E INTERVENCIÓN PREDIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PASAJE ARTESANAL Y COMERCIAL SAN FRANCISCO	GAD Municipal del Cantón Cuenca	\$ 174.930,00	180	20/10/2016	02/10/2017	09/03/2018	Socialización 00/01/1900	EN EJECUCIÓN	\$ 174.930,00	\$ 174.930,00	\$ 116.500,00	\$ 5.763,41	\$ 174.930,00	s -	0%	s -	
	18	ESTUDIOS INTEGRALES DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LAS PARROQUIAS URBANAS Y PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ	GAD Municipal del cantón Portoviejo	\$ 1.591.021,17	365	13/04/2016	14/06/2016	14/09/2017	14/06/2017	CONCLUIDO	\$ 935.996,45	\$ 935.996,45	\$ 753.228,61	\$ 688.557,31	\$ 1.591.021,17	\$ 546.288,81	34%	s -	
	19	ESTUDIO DEL POTENCIAL DE COGENERACIÓN Y TRIGENERACIÓN EN EL ECUADOR	Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador - CELEC EP	\$ 230.000,00	240	23/11/2016	30/11/2016	28/07/2017	28/07/2017	CONCLUIDO. CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA.	\$ 230.000,00	\$ 230.000,00	\$ 210.303,07	\$ 210.303,07	\$ 230.000,00	\$ 230.000,00	100%	\$ 230.000,00	100%
ESTUDIOS	20	ESTUDIO NTEGRAL DE LOS COSTOS OPERATIVOS, LOS INGRESOS Y OTRAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTRACANTONAL O URBANO DE LA CANTÓN CUENCA, QUE DEBERÁN ADEMÁS CONTENER TODO LO CONCERNIENTE A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca -EMOV EP-	\$ 147.940,00	120	16/11/2016	06/12/2016	05/04/2017	17/04/2017	CONCLUIDO. CON ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA.	\$ 147.940,00	\$ 147.940,00	\$ 139.239,82	\$ 139.239,82	\$ 147.940,00	\$ 147.940,00	100%	\$ 147.940,00	
	21	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENERÍA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN (4 CARRILES), RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELILEO-BANGOS, INCLUYE PUEDE Y PASO LATERAL DE PELLEO: LONGITUD TOTAL APROXIMADA 34.00 KM. UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA.	Ministerio de Transporte y Obras Públicas -MTOP-	\$ 1.287.800,00	304	07/03/2017	22/03/2017	20/01/2018	00/01/1900	EN EJECUCIÓN				Se eject	ita a través de Consorcio	ı.			
	22	DIAGNÓSTICO ECONÓMICO-PRODUCTIVO DE LA PROVINCIA DE LOJA CON ENFOQUE DE GÉNERO	Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres - "ONU Mujeres"	\$ 16.020,00	75	09/05/2017	09/05/2017	23/07/2017	24/07/2017	CONCLUIDO	\$ 16.020,00	\$ 16.020,00	\$ 10.400,00	\$ 9.222,47	\$ 16.020,00	\$ 13.163,02	82%	\$ 13.163,02	100%
	23	CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR COMPETENCIAS Y LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PERRILES DE CARGOS POR COMPETENCIAS Y VALORACIÓN DE CARGOS DE EMAPAL EP	Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental del Cantón Azogues -EMAPAL EP-	\$ 15.421,53	60	19/09/2017	22/11/2017	21/01/2018		EN EJECUCIÓN	\$ 15.421,53	\$ 15.421,63	\$ 9.500,00	\$ 4.809,40	\$ 15.421,53	s .	0%	s -	#¡DIV/0!
	24	ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE LA NUEVA PLANTA DE BENEFICIO	Empresa Pública Municipal de Servicios de Rastro y Plazas de Ganado -EMURPLAG EP-	\$ 163.000,00	120	21/09/2017	27/09/2017	25/01/2018		EN EJECUCIÓN	\$ 163.000,00	\$ 163.000,00	\$ 124.850,00	\$ 14.791,73	\$ 163.000,00	\$ -	0%	\$ 57.050,00	#¡DIV/0!
	25	VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ESTUDIO DE EVALUACIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO DEL TRANIO BISLIÁN - 2 JULÍO DE LA VÍÁN ES DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, REALIZADO POR EL ECUÍATEST EN EL AÑO 2014, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ENSÁVOS IN STUL Y EN LABORATORIO, Y DETERMINACIÓN DE LAS POSIBLES CAUSAS DEL DETERIORO PREMATURO DEL PAVIMENTO.	Ministerio de Transporte y Obras Públicas -MTOP- Dirección Distrital del Cañar	\$ 86.650,00	120	12/12/2017	21/12/2017	20/04/2018		EN EJECUCIÓN	s -	s -	s -	s -	\$ 86.650,00	\$.	0%	s -	#¡DIV/0!
	•			\$ 26.028.396,53]				1		\$ 4.166.611,89	\$ 4.646.892,00	\$ 3.931.533,67	\$ 3.491.905,22	\$ 5.726.121,09	\$ 3.361.707,68	59%	\$ 2.823.782,53	84%

UCUENCA EP POA 2017 - FISCALIZACIONES EVALUACIÓN AL MES DE DICIEMBRE

Г																AVANCE PRESUPLESTABIO (*)								
	INFORMACIÓN GENERAL MOMBRE DELPHOTECTO CENTRAD DIRECTION CONTRATO CONTRATANTE DIRECTION CONTRATO PARAD DISCEPCIONICIEL PRALACIACIÓN PRAL								PLANES DE ACCIÓN PLANTEADOS A FINES DE NOVIEMBRE, PARA SU CUMPLIMIENTO EN FECHAS POSTERIORES		SEGUIMIENTO MES D	DE DICIEMBRE 2017												
No. NOMBRE DELPROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	DIRECTOR	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN CONTRATO	FECHA DE FINALIZACIO N REAL	ESTADO	PLAN DE ACCIÓN	CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN (EVALUADO A FINES DE DICIEMBRE)	OBSERVACIONES	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO	MESUPUESTO INCIAL (JSC)	PRESUPUESTO CODIFICADO	COMPROMENTO (15.0) COMPROME VS. COMPRANDO	(157) OPVBNGADO	PEVENDADO VS.CODPICADO	MONTO DEL CONTRATO	MONTO PLANELADO (sin resju site)	CONTRATO CONTRATO	NCCORRADO COGRADO VS. NCORRADO VS. NCORTO PLANELADO	
PECALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MANOCIONES DEL RIO CÓMBO. DE MANOCIONES DEL RIO CÓMBO.	SENAGUA	Ing. Agustin Rengel	\$ 9.167.872,95	5 35 meses	12/12/2012	24/12/2015	22/07/2016	CONCLUIDO, CON ACTA DÉ RECIPCIÓN DEFRETIVA	Der seguinniento a la nesquesta que debe ser entrés por la Contenioria Comens de Classico, sobre el literamento que se derá a los gastes administrativados.	Pendente	Ex carector controllada por USCRICA EP, ACSAN Comultures Ca. Ltds. y Commissión Resona Cale Comultures Ca. Ltds. y Commissión Resona Cale Cale Cale Cale Cale Cale Cale Cal	Der seguimiento a la respuesta que debe se resida por la Cossideria General del Chasto, sobre el constanento que se desta los guestes admentativos.	Ing. Gerardo Cordero	Depende de la Contolicria General del Estado.				Se ejecuta a	inavia de Consorcio.					
PROCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 JAG ORRAD DEL PROTECTO DE CONTROL DE NAMONICIONES DEL RÍO NARONAL.	SENAGUA	ing. Diego Torrea	\$ 5.401.421,75	5 35 meses	12/12/2012	2403/2016	1811/2016	CONCLUIDO, CON ACTA DE RECIPCIÓN DEFINITIVA	Dar appiniviento a la presentación del neclarro administrativo que correspondo Son está eliberación uma solicitud para que se acesa del presentación del valuera y la orden de neclación.	Penderte	Ex common commission per UCURICA EP, ACSAM Comultones Cia, Liab., y Consultatini ferrora California. Qualifornia del Procurador se el leg. Cristitad Gold-Albup Caston. Elicia del Resposito Referibe ha solo assertir con facto 10 de julio de 2017. En de numeral dicine superio ha la hadro comer la incombinació con la electrica del Contrato. Del como del como del como contrato del como contrato del como contrato del como contrato del como contrato. Qualifornia con servicio del como como como contrato del como como como contrato del como como como como como como como com	Dar seguimiento a la presentación della solicituda nana que se reconsidere la predesterminación de nelosea y la orden de reintegro.	ing. Genardo Cordero	13 de enero de 2018				Se ejecuta a	través de Consorcio.					
PRECALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 3 LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONTROL DE NUNDACIONES DEL NO BULLU BILLU	Empress Públics del Agus -EPA EP-	Ing. Jhony Albuja	\$ 768,885,07	7 3 meses	16/12/2014	1603/2015	30/05/2015	CONCLUIDO, CON ACTA DE RECPCIÓN DEFINITIVA	Dar seguirriento a la respusata que debe ser emitida por la Contratoria General del Estado, sobre el tratamiento que se dará a los gastos administrativos.	Pendente	diciembre de 2016.	Dar seguimiento a la respuesta que debe ses commitida por la Controloria General del Estado, achos el actualmento que se dará a los gastos administrativos.	Ing. Genardo Cordero	Depende de la Contraloria General del Estado.				Se ejecuta a	través de Consorcio.					
NUNDACIONES DEL RÍO BULU BULU	Agus-EPAEP-							DEFINITIVA.	 Dar seguimiento al reclamo administrativo dirigido al Generia General de la EPAEP, en relación al reclamo para que se reconocarso pagos perdientes por tareas adcionales a las contractuales. 	Pendente	La Contratoria General del Estado ha realizado un Examen Especial a esta proyecto y al momento se esta i a separa de la segunata sobre el tratamiento y que se derá la ha pulsa simbientario y que se derá la ha pulsa simbientario de que se derá la ha pulsa simbientario de proposición de recento de la Porta por a que se seconomica los pagas periderirlas por la ejecución de tarres adolocrelas a las contractacións, de la cual no se ha tenido respuesta.	 Remitir una nueva comunicación al Generale General de la EPA EP, insistenció en una respuesta al reciperadiministrativo presentado, para que se reconociona administrativo presentado, para que se reconociona agos pendientes por la ejecución de tanesa delicitativa a las contractuales. 	ling. Gerando Cordero	20 de enero de 2015										
RISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CONTROL D	Ministerio de Transporte y Chras Públicas	Ing. Cristian Flores	\$ 1.026.838,41	1 9 meses	16/12/2014	15/09/2015	En trámite de Liquidación	ENLIQUIDACIÓN	Dar seguimiento al processo para el desavencimiento de los hallacapas constatesas en al elemento destivo de la CCC del Exemento Especiel de la CCC del Exemento Especiel de Paul Condero, quien ha sido designado por el Conoccio passa delensa que conseguin el Especia del Conoccio passa del centra que conseguin el Conoccio passa del c	Pendente	As conserved controllable per USCARSA. SP y CONSES. Prov., del cast il hys General Cuttien Perina and come Provincaria Cuttien. MEDIO scrandi las valores de lapidación el Conservio, se cacciante prodesse acceptación del servi comoción y las specianos en exquisit de presion. So ha facio codo se Casamo Expensió de Toporiedo y se la section de Contrologo praese de Correlation Garrara del Contrologo del Servicio del recommodiciones, cor los que a ha lacidad ou procuso de democramento del necumentodiciones, cor los que a ha lacidad ou procuso de democramento del necumentodiciones, cor los que a ha lacidad ou procuso de democramento del necumentodiciones, cor los que a ha lacidad ou procuso de democramento del necumentodiciones, cor los que a ha lacidad ou procuso del come controlle del necumento.	Der seguimiento al proceso para el devarencimiento de los hallargos constantes en el nitorno Detribiro de la CGE del Essamo Especial de homo perioriente, los cuestri lorsos o carel del Descriptiro.	ling. Genardo Cordero	Parmirrente				Se ejecuta a	través de Consorcio.					
PROVINCIAS DE AZUAY Y MORONA SANTIAGO (1)			\$ 145,960,00	0 13	18/10/2016	31/10/2016			Paúl Condero, quien ha sido designado por el Conscrito para la definna que corresponde.		tos hallisagos, lo que está siando llevosdo a cabo por parte del Dr. Palil Corden. En hación de los resultados del Priorres Definitivo, será el MITOP la enfolad que allacire la laquicidad de la discore la laquicidad. La loy estáblicas que se mantenoga el Consorcio hasta 6 meses después de la ferra del Acta de Recognido Unica.	Paúl Cordero, quien ha aido designado por el Consorcio pera la defensa que corresponde.												
RISCALIZACION DE LOS DISPIÑOS DEFINITACION			\$ 177,906,00	0 270	05/05/2016	1402/2017	26/02/2017	TERMNADO			Se han auscrito dos contratos complementarios, con fechas de vencimiento el 16 de abril y el 15 de junio de 2017.													
PISCALIZACION DE LOS DESPOS DEFINITIOS DE LA PARATA DE TRATAMENTO DE AGUAS NESDUALES DE GUANGARCUCHO	ETAPA EP	Ing. Alfonso Neins	\$ 18,895,00	0 61	29/03/2017	15/05/2017		TERMINADO	Dar seguimiento a la obtención de la licencia ambiental por parte del MAE.	Pendente	El proyecto se encuentra conduido y se ha aprobado el Plan de Manajo Aretesetá por parte del Ministerio del Areteseta. En el transcurso de la primera el hargo de local es procedes que UEU/DIX. El Prastos la liquidación y el telembra de incular procedes que UEU/DIX. El Prastos la liquidación y el telembra de recupción delimbra de seste contrato de consultoria.	Dar seguimiento al trámite de recepción definitiva de aste contrato de consultoría.	Ing. Gerardo Cordero	Depende de Coracecio que desarrolló el diseño.	\$ 177.000.00 \$ 273.000.00 \$ 164.000.00 \$P\$ \$ 184.000.00 \$P\$ \$ 273.000.00 \$ 107.004.03 74					74% \$	157.504,13 100%			
			\$ 499.110,86	5 730	22/04/2014	23/04/2016		LIQUIDADO			La obra ha aido conduida.													
			\$ 26,817,30	0 150	08/06/2015	05/11/2015		LIQUIDADO			Pagos pandientes: con respecto a los pagos, se resumen a continuación: - Contralo Principal: Cos fuchs 10 de cobies se remisiron nuovamente las electronistes de la composição de la composição de la composição de la color por el CCTB; y com chia 44 de oclubre estas facilizars bason anuidas nuramente. Se facilizarson nuavamente por presento dias de dicembro y se está se la sectura on nuavamente a persente dias de dicembro y se está se la sectura de pago de la piseda fila. - Contrato Complementero II: se encuentra pendiente el pago de la piseda fila. - Contrato Complementero II: se encuentra pendiente el pago de la piseda fila. - Contrato Complementero II: se encuentra pendiente el pago de la piseda fila.	Dar seguimiento al trámite de pago de las facturas emitidas con fecha 15 de diciembre.	Ing. Gerardo Cordero CPA. Diana Guayas	Depende de la Universidad de Cuerca										
PROCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRINERA ETAPA DEL CENTRO CENTRÍFICO E TECNICOSOCIO DE INVESTIGACIÓN BALZAY DE LA UNIVERSIDAD DE CLERICA.	Universidad de Cuenca	ing. Carlos Romero	\$ 79.774,40	0 194	04/05/2016	04/11/2016		LIQUIDADO	Der seguimiento al trámite de pago de las facturas emitidas con fecha 15 de diciembre.	Pendents	mejusto de precios. - Contrato Complementario 2: se han cancelado las planillas No. 6 del CCTB y del Aldato. Se cuerta con la aprobación de las planillas No. 7 consupondentes a la liquidación de: Edificio para CCTB y Aulato 1, cuyan incluras serán emitidas los potiernos días. De lagal forma, se ha aprobació la planilla No. 2 de la serán emitidas los potiernos días. De lagal forma, se ha aprobació la planilla No. 2 de la y				\$ 499,110,86	\$ 644,032,38 \$	582.473,98 90%	\$ 582,473,9	8 so% \$	644.002,38	621.743,58	97% \$	590,183,48 95%	
DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA			\$ 38,299,82	2 82	25/11/2016	25/01/2017		EN LIQUIDACIÓN	STATE OF THE PARTY		de la tactura correspondiente Contriato Complementario 3: se han cancelado las planillas 1 y 2 del CCTE y del Autero. El 12 de julio se ha facturado la planilla No. 3 del Tercer Contrado Complementario (periodo enero 2017), comespondiente al CCTE y al Auterio, las que aún no han aldo cancelado es.	 Insistir en la solicitud de elaboración y suscripción de un Convenio de Pago, a través del cual se econoccas los valores en los que UCUENCA EP ha noutrido. 	ling. Genando Condero	20 de enero de 2018										
								OBRA CONCLUIDA, SE HA SOLICITADO CONVENIO DE PAGO.			Commende de Plage. El place del tracer contrato complementario conduci, el serior de activo de commendo applica por la escricio del Professional el entre de 2017. El commendo application de contractosi, esce es al de 25 de serior de 100 de segon de 2017 de las de las de serior de contractosi, esc. es al de 25 de serior de 100 de segon de 2017 de las de las de serior de contra de confession de las decendradors en las descricios de 100 de 10													
PROJUDICÍN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 7 DESCRICTOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CICIO ESCULLA PARA LA MANDRESCRICTOR DE CICIO ESCULLA	Universidad de Cuenca	log. Jacinto Agullar	\$ 174.130,76	9 540	20/10/2014	30/08/2016		SUSPENDIDO (SOLICITADA TERMINACIÓN DE MUTUO ACUERDO)	Bentile are name consectation of what Reductions of Service de page y la gestion de larena productions	Dado de beja	Consideration of metable grantes, set is writted of sizes in CCCCCCC 2007-177.0 of least in person 2007 of or of consideration of sizes in CCCCCCC 2007-177.0 of least in person 2007 of or of consideration of least include in the consideration of least include in CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC	2. Solicitar nuavamente a la Universidad la visitotación para la terminación de musba acuerdo de contrato suscrito con UCUENCA EP. La Empasa Pública de la Universidad prepararia la liquidación de contrato de facilitación y como se previs que los promisos de facilitación y como se previs que los profesos ejeculados superen el valor contractual, se deberá suscribir un convento de pago para el exconocimiento de estos valores.	log Gerardo Cordero log Gerardo Cordero log Gerardo Cordero	20 de enero de 2015	\$ 174,130,79	\$ 174,130,79 \$	125.810,63 72%	\$ 93,417,8	E 54% \$	174.130,79	\$ 101.337,58	\$ \$	79,905,65 79%	
PROJUZZICÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRECTERA CAULACEO - LIMON, TRAMO. GUILACEO PLAN DE MILIÓRIO, CON EST. YAM. DE LONGRETTUR. URBICADA EN LA PRIONINCIASO DE ATUAY Y MORCIONA GANTINGO. Y, DESEÑOS DEFINITIVOS E RESIDERBRADE DETALLE (2)	Ministerio de Transporte y Obras Públicas AFTOP-	ing. Edmundo Cusiva	\$ 2.503.897,26	E 630	15/12/2016	05/09/2018		EN EJECUCIÓN		No aptica	En commonitie controlled per LECHENGE ET y CRESCLETION, lago la commence controlled per commonities c							Se ejecuta a	través de Consorcio.		,			

			INFO	MACIÓN GENERA	L					PLANES DE ACCIÓN PLANTEADOS A FINES DE NOVIEMBRE, PARA SU CUMPLIMIENTO EN FECHAS POSTERIORES		SEGLIMIENTO MES DE DICIEMBRE 2017				PR	ESUPUESTO DE GA	STOS				PRESUPUESTO	DE INGRESC	os	
No.	NOMBRE DELPROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	DIRECTOR	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN CONTRATO	FECHA DE FINALIZACIO N REAL	ESTADO	PLAN DE ACCIÓN	CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN (EVALUADO A FINES DE DICIEMBRE)	OBSERVACIONES PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE PLA DE ACCIÓN	N FECHA DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO NICAL (USD)	PRESUPUESTO CODE KADO	PRESUPUESTO COMPROMENTO (USD)	COMPROMISO V& CORPEADO	DE VE NGABO	N DEVENDADO V& COGNICADO	MONTO DEL CONTRATO	MONTO PLANLABO(sin respetto)	S PLANE LADO VS MONTO DEL CONTRATO	CORRADO	N COBRADOVE MONTO PLANELADO
9	PRECAUTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPECIÓN DE L'ACOMMITTACIÓN Nº 1 BALZAY	Universidad de Cuenca	Ing. Patrick Plants	\$ 95,717,03	420	01/12/2016	25012018		EN EXECUCIÓN	To the emphasization of absolute day proper dis lab properties of \$2.5 to \$10 stores features feature exercises of \$2.6 stores features. The emphasization of the properties features for \$7.5 to \$10 years for the properties features \$7.5 to \$10 years. The emphasization of dispense features features for \$7.5 to \$10 years. The emphasization of the properties features for \$1.5 to \$10 years. The emphasization of the properties features features for \$1.5 to \$10 years. The emphasization of the emphasization of the properties features features for \$1.5 to \$10 years. The emphasization of	Compileb	Amendescribe of Amendes Can Classe No. UCENTICA DE GO. 2017. 147 del 2 de 10 d	C	Depende de la Universidad de Cuerca	\$ 95,117,03	\$ 95,717,03	\$ 7416000	77%	\$ 50,561,47	53% \$	95,717,93 \$	28.141,17	29%	\$ 36340,00	129%
10	PREGUZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN ANAMO DE CONCUE BASICIO BALZAY	Universidad da Cuenca	Ing. Particle Planes	\$ 94-484,33	420	01/12/2016	25012018		EN EJECUCIÓN	The apparature of extent de page de la page and the page of t		Amounted and Ambient on December 1, Leafferd And Stag 2011-AND and in a few processing and the second and and a second and	_	Deposits de la Universidad de Cuerca	\$ 94494,33	\$ 94494,33	\$ 70.160,07	2456	\$ 53,900,64	STN: S	54-64.33 S	63.745,85	64%	\$ 56.417,70	93%
	PRICALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMENTO YOS ADECUACIÓN DE LAS MEJORAMENTO YOS ADECUACIÓN DE LAS PRICALE, VÁS PUENTE - LUCHUCAY, PUENTE SOBRE EL RÍO JIBONES Y ESCOMBRERA	ELECAUSTRO S.A.	Ing. Francisco Flores	\$ 337.554,37		07/12/2017	05/07/2018		EN EJECUCIÓN		No aptica	Este connection on austration of CP de discounters de 2017, el anticipo ha sob- entregació hy sinde historia especiale. De Dicetto de la Principación ha presentato el formato de glando al Administrator del Connect.					\$ 4.769,80			e,DMOI S			0%		
I*k Par	tra sfection del ameliorischo semuchandischo no sa considera traj. Chappa Binner Markhall GENERITE GENERAL		zan a travéls de Conscorcio, cuenti	\$ 20.573.756,54			Los datos financianos ti Ing. Gerando Condeste RENTE DE PROYEC	,	o corte el 21 de diciembre		2 1 1 7 0 0	Compile			\$ 1.841,349,01	\$ 1,221,726,73	\$ 1,042,197,88	85%	\$ 970.056.22	79% \$	1.559.281,10	969.472,31	62% \$	920.422.98	95%
			-																						

Econ. Zaida Gutiérrez DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN POA 2017 - ESTUDIOS
EVALUACIÓN AL MES DE DICIEMBRE

NFORMACÓN GENERAL								PLANES OF ACCION PLANTACOS ATNES DE						AVANCE PRESUPUESTARIO														
INFORMACIÓN GENERAL								FLANCE DE ACCIÓN PLATEACIÓN A FIRESE DE MOVIMIENTE, PARA SEL CORRESENTO IN FECHAS POSTERIORES SEGUIMIENTO MES DE DICEMBRE DE 1997 FECHAS POSTERIORES					.]		P	RESUPUESTO DE G					PRESUPUES	TO DE INGRESO	s .					
No. NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	DRECTOR	NÚMERO DEL CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	ANTICIPO	PLAZO (en dias)	FECHADE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHADE FINALIZACIÓN SEGÚN CONTRATO	FECHADE FINALIZACIÓN REAL	ESTADO	PLAN DE ACCIÓN	CUMPLIMENTO PLAN DE ACCIÓN (EVALUADO AFINES DE DICIEMBRE)	ORSERVACIONES	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE PLAN DE ACCIÓN	FECHADE CUMPLIMIENTO	PRESALPUESTO IN CAA. (UED)	PRESULUENTO	PRESULPUESTO CURRO (URD)	COMPANIES OF VISCOS NO.	(080)	ODENBOADO SV ODENBOADO SV	MONTO GEL CONTRATO	MONTO PLANELLADO (sin resjonació	"S PLANELADO VS BION YO DIEL COMPATO	0089400	S. CORTADO VS. BICHTO FLAMLLADO
I DESÉGS PROVINCIONADOS Y DE REGLEGAS 1 PRIMA EL CARRIDO CRETICOS, TECNESIONES DE 200 MOSTERACIONA BLADO	A y Universidad de Cuenca	Ang, Javier Dunán	PRG-UC-034-3014	S 662-808,57	's -	540	2706/2014	09070014	31/12/2015	23/06/2016	ENEJECUCIÓN	Semble una numa comunicación al teles Recessional máterios en el stantes de paga y la gentión de sensas prediamens.	Dado de baja	Aggs & Trace Coults helded a some round at their LCDDCCCF by assemble of page for their RMSCGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG		el Dr. Pablo Médianado Ing. Generalo Cardero	20 de enero de 2018	\$ 602.600,57	\$ 919.009,52	\$ 790.754	* m	\$ 772274,31	ses. S	919.006,52	\$ 725.439,14	29% \$	721.773,03	100%
DE NASSTEANDRY SALZRY			Contrato Complementario No. 672-3615	\$ 266,367,66	i	260	27102015	27/10/2015	29/06/2016			Coordiner con el Administrador del Contrato, la restructución del plano del commun.	incumplisho	Mentility projection de Manies. Con Globas, N. COLECA ET 40,000 CE 400 a. 100 d. p. 10	del Contrato, Arq. Mircelo Vásquez, en la que se defina fecha de reanudación del proyecto.	ing, Georgio Cordero	20 de enero de 2018											
2 DESÉNS ANOUTECTÓNICOS Y DE RACINERÍA NOMESE CENTRO CHRESE ROLLEY	A Universidad de Cuenca	Arq. Javier Durán	PRS-UC-009-3015	\$ 437,096,20		400	2004/2015	27050015	17/1 5/2016		SUSPENDIDO	Bendir una numa comunicación si telos Recore missientes en el teleste de page y la gestión de trena participación en en el teleste de page y la gestión de trena participación.	Clado de baja	Annual of the properties of the properties of the control of the control of the properties of the properties of the control of	Describt on Informe ded extends del projecció el sel de conscius del cardo del projecció el cardo del	e lag. Gerando Cordero	20 de enero de 2018	\$ 437.086,20	\$ 437,096,20	\$ 379,126,	29 876	\$ 212,786,53	72% \$	437.086,30	\$ 249,660,00	80% \$	349.669,08	100%
														strille, in its beste Multicipation de Licitation. Preside Presidence in concurso presidents in eleberación y stariste de la cilitara preside de paga, in que en ejecularia usu est a territoria de careadada. Comunicación presidence de respesamen Si en la monitión ol antión Sincur el Oficio No. UCUSICA SI Comunicación presidence de respesamen Si en la monitión de sobre Sincur el Oficio No. UCUSICA SI Comunicación presidence de respesamen se presidence de CUSICA SIP con la Universidad de Cuenca.	a	n d Ing. Gerando Cordero	30 de enero de 2018											
			01-01-15-UE	\$ 177,275,00	-		30015015	07/08/5015	54/15201S					O Argue de Recepción Deletidas ha side seasible con herina 17 de seren de 2017. Sa ha seriale de distribuir SUDICIDES POSODO 17 de 10 de herina de april. Sa ha seriale de distribuir SUDICIDES POSODO 17 de 10 de herina de april. Serial de describato de la companio de la consideración de companio de contractorio de la companio de la consideración de la companio de contractorio de la companio de la consideración de la companio del la companio de la companio del la c														
ESTUDIOS PARA LA REHMBLITACIÓN URBANO- 3 ARCUMECTÓNICADE LA PLAZA SAN FRANCISCO Y MAS ADVACENTES	y GAD Municipali del Caratin Cuen	nca Ing. Jaime Guerra	Oto. Complementario OC-010-07-0015-UE	\$ 4.389,00	-	262	06/06/2015	1.4	8.6.	05/10/2016	CONCLUIDO. CONACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA			IUCUSE/ALEP-G00971-04 del 22 de applientino, a través de la cual se indica que se debe dar inci- hiendade ai asseramiento. Se mechona además que, a tra designade ai Pop Pablo Laño Gorzáles como Director del equipo sicionio que brindará el asesoramiento necesará al Pop Pablo Laño Gorzáles En requeseta a esta última comunicación, la Dirección de Pesas Hestricas y Patrimones, remite elicio DHP-21750-07 de fecto 31 de suprientiras, en el que selada que el proceso de commación.	Remoir una numa comunicación, solicitando la mentación de la mentación grada como valor en grandia a fase del CAPO de Cuenca.	n or Ing. Gerando Cordero	31 de enero de 2018	\$ 177.275,00	\$ 210,779,44	\$ 199,596,	.0 8%	\$ 208.487,76	99% S	210.779,44	\$ 208,750,30	99% \$	208.779,44	100%
			Oto. Complementario OC-013-11-2015-UE	\$ 29.115,44			onradons	01/12/2015	01/12/2015					ternal significant designs of dies y supplies in perspection de UCCIONAL PS durant ears enter constitution executive. All respectives, as membris in communication for UCCIONAL PS PG-02-201 for its front YS on continue, en and en violatio, que en of common del Faudio, on enterpoisse in figura de servicion central, in continue, en que en violatio que en ori common del Faudio, on entre posses in figura de servicion central, in con- stanti del projecto por el Pero Proble Ladio, sicrosco de la Empresa projecto por el Pero Proble Ladio, sicrosco de la Empresa projecto por el Pero Proble Ladio, sicrosco de la Empresa projecto por el Pero Proble Ladio, sicrosco de la Empresa projecto por el Pero Proble Ladio, sicrosco de la Empresa projecto por el Pero Proble Ladio, sicrosco de la Empresa projecto por el Pero Proble Ladio, sicrosco de la Empresa projecto por el Pero Proble Ladio, sicrosco de la Empresa programa de la common del la common del ladio projecto por el Pero Proble Ladio, sicrosco de la Empresa programa del la common del la common del ladio programa del ladio programa del ladio programa del ladio programa del la common del ladio programa del ladio														
EUROPICIÓN DEL PUN DE CUPACITACIÓN 4 PERMINENTE A LA CUDADAÑA EN 1950 PRODUCTIVO DE TICO Y ALFRIETTORICHO DISTAL.	Programa de las Naciones Unid para el Desarrollo -PNLID-	ing Fabile Jaramillo	20160290	\$ 14,910,00		60	01/12/2016	01/12/2016	17/01/2017	3001/0017	CONCLUEO							\$ 14,810,00	\$ 14,810,00	\$ 10.426,	.00 70%	\$ 10.425,00	70% S	14,810,00	\$ 14.810,00	100% \$	14,810,00	100%
ESTUDIO FIREA LA DETERMINACIÓN E EN EN PRIMENTACIONICIA EN ESTO SISTEMA FISIPIANI EN EN PRIMENTACIONICIA EN ESTO SISTEMA FISIPIANI EN EN PRIMENTACIONA EN PRIMENTA EN LA CHIEFON CLUBICA MINICIPA Y RISCO PARIELLO EN LL CHIEFON CLUBICA CONTRACTOR CONTRACTOR EN LA CHIEFON CLUBICA CONTRACTOR CONTRACTOR EN LA CHIEFON CLUBICA CONTRACTOR CO	Empresa Pública Municipal de Asso de Cuenca -EMPC EP-	e Econ Gurraro George Flores Sánchez	esi esa	\$ 160,176,000	96,105,00	150	14070015	25080015	22/01/2016	10/01/2016 Eresga de Producto 00/03/2016 Emega informe Socialización	CONCLUDO. CONACTA DE RECEPCIÓN (INCA			Diproduction has emergable of 10 de enemy, sel 67 de morcos el informe de la localidación, con lo que di dispos carregidas indigen del contento. El ricina de Cenzajo Recapción Childrica se se accidirá el 66 de junto de 2007. Bar recumente carregidada todas los veloces del comens.				\$ 160.175,00	\$ 160,175,00	\$ 145.428,	.00 Sens.	\$ 145,428,01	91% \$	160.175,00	\$ 160,175,00	100% \$	160.175,00	100%
ERROCATE RESPONACIÓN ESPECIALISTOS E ENTRE ESPECIALISTOS PEROS. PEROS. PERO ENTRE ESPECIALISTOS PERO ENTRE ESPECIALISTOS ENTRE	C CMO Municipal del Carelon Curen	Arq.Jaline Guetta	0010-20-10-16	\$ 174,500,000	\$ 68,972,00	180	2011/02/019	02102017	deldadone		EN EJEQUCIÓN		No apica	The property of the property o	6 0 4			\$ 174,920,00	\$ 174,900,00	\$ 116,500,0	00 6%	\$ 6,363,41	266 \$	174.930,00		on.		m _i Chindo
			REGES-MFORTO- 2016-12	\$ 905,900,45	\$ 274.299,58	365	13042016	14060016	1409/2017	14/06/2017	CONCLUDIO			Ministry or Ministry. On other to 10.00EAC FC-0.000 that or in a region at 201, milked in Charles of Proposit, to Lincolous Calesca primers on inform secured induced as for the charles of the charles	9 9													
STROOG INTERACE DE FACTRACIÓN DESTO DESTRACA EL LOS ESTADADOS DESTRACA EL LOS ESTADADOS DE	A A GAD Manigar de careda Particidaji	ing Leondo Galarsa Zausta	Primer Contrato Complementario	\$ 665.604,72	5 65.502,67	195	66/98/2017	14092017	27/01/2018		ENEJECUCIÓN		No apica	Appear of the American Confederal	On engalemen a la presentación de la solicitad visible, partire que el curricio complemente el entre del 2 de les con con complemente entre el 27 de les con COS.	a Gerando Corden	12 de evero de 2018.	\$ 935,996,45	\$ 000.000,45	\$ 753.226,4	61 60%	\$ 688.557,31	74% \$	1.691.621,17	\$ 546,266,81	34%		0%

INFORMODI GENERAL									PLANES DE ACCIÓN PLANTEADOS A FINES DE NOVIEMBRE, PARA SU CUMPLIMIENTO EN FECHAS POSTERIORES		SEGUMENTO MES DE DICIEMBRE DE :	1 2017				PR	ESUPUESTO DE GA	STOS				PRESUPUESTO DE P	IGRESOS				
No. NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD CONTRAZANTE	DRECTOR	NÚMERO DEL CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	ANTICIPO	PLAZO (en dias)	FECHADE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHADE NICIO	FECHADE FINALIZACIÓN SEGÚN CONTRATO	FECHADE FINALIZACIÓN REAL	ESTADO	PLAN DE ACCIÓN	CUMPLIMENTO PLAN DE ACCIÓN (EVALUADO AFINES DE DICIEMBRE)	OBSERVACIONES	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE PLAN DE ACCIÓN	FECHADE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO IN CAL. (URID)	PRESUPUESTO	PRESUPLESTO CONTRIBUTION (URD)	C CHEPRO HE SO VII, CO CHEPS ALOO	(08N) (08N)	OENENS ADD VS. OZGETO ADD	BEAC CHITIN TO	PLANELADO (MO TERJANNI) TERJANNI)	BIOHTO	16. COMPLADO VIS. BICATO PLANELLADO
E ISSTINCO DEL POTENCIA. DE COGENERACIÓN Y TROCHERACIÓN DI D. SCUMCIOS	Empresa Pública Estatégica Carpuración (Electrica del Escador del	Ing. Juan Leonardo Espinoza Abad	040-2016	\$ 200,000,00	\$ 115,000,00	245	29710000	30110016	284072017	28/07/2017	CONCLUDIO. CONACTA DE RECEPCIÓN DEFRIENA	Cour seguinione sipage de la figilitación de corrent. Congo la sida anosthata el 18 as cidentese de 2017. Congo la sida anosthata el 18 as cidentese de 2017. Congo la sida anosthata el 18 as cidentese de 2017.	Cumplido	Operation between Print and Chill to McCoCcC and CoccCcC and an all all all all all all all all all				\$ 200,000,00	\$ 220,000,00	\$ 210,388,07	s 66% S	210.303,07	Settic S	220.000,00 \$	220.000,00 100	% \$ 200.0	100%
ESTILIDO INTEGRAL DE LOS COSTOS OPERATINOS, LOS INDESESOS Y OTRAS CONDICIDIOS DEL ESTINOS DE TRANSPORTE 9 INTRACINITIONAL O LEGIUMO EN EL CANTON CUENCA CUE DESERVA INCRESI CONTINEA TODO LO CONCENSIONISTE A GALPOS DE ATENCIONIFICACIONAMIE A GALPOS DE ATENCIONIFICACIONAMIE A GALPOS DE	Empresa Pública Municipal de Municipal Tránsito y Transpone de Cuenca -SAIO SP-	ing Juan Carlos Aguine Masi	SN	\$ 107.940,00	No hubo pago de anticipo, primer pago se recibió el 06 de diciembre de 2016	120	16/11/2016	06120016	05/04/2017	17/06/2017	CONCLUDO. CONACTA DE RECEPCIÓN (INCA			En esta comman no se emergió anticipo. Con finda en ele jueno de 2027 en ha secursa el Astados en regigir ten copolado definistra.				\$ 147.940,00	s 147.940,00	\$ 139,239,82	t 60% S	139.239,82	ses s	147.940,00 \$	147.940,00 100	% S 147.9	0,00 100%
TODO LO CONCERNENTE A GRUPOS DE ATENCIÓN PRORITARIA			Primer Contrato Complementario	\$ 40,000,00		7	12/12/2016	12120016	19122016	23/01/2017				Tadas los valures pande estes has adocumentados el 20de julio.													
ESTUDIOS DE FACTBILIDAD, REPACTOS AMBIENTALOS E RESIDIADAS DEFENTACIS PRIANA LA REPURCIDA (FAMBLES), RECEPPO LOCADO, DI REPORTO DE PORTO D	Molmoto de Transporte y Obras Públicas -MTOP-	ing. Paul Guezada	RE-MTOP-SLB23-1- 2017	\$ 1,287,800,00	\$ 643,900,00	304	07/09/2017	22/03/0017	20/05/2018		EN EJECUCIÓN		Noapica	Exconnection and COMELEROY (4 Procurated Cominion ex et ling Generals Cominion. Exes contents but searches et 67 de manars de 2011 e inclui et 22 de manars com et page del anticipo. Comenno Complementation 51 de si nucleates de 2017 e in las astatos un comisso complementation de contentes para las interiores de protestes de complementation complementation de contentes para la sinchipa de protestes de complementation com conticion en most del common principal confidence un plano adsicionale de las del complementation com conticion a most del common principal confidence un plano adsicionale del contente para del common principal contente complementation com conticion en most del common principal confidence un plano adsicionale del distributo del complementation com conticion en most del common principal confidence un plano adsicionale del distributo del common principal contraction del common principal contraction del common principal contraction del common del com	r la necesidad de solicitar una ampliación de plazo, un la opisición a determinador componentes, ha	ing Paul Guerada	Depende de análisis					Se ejecuta a través	s de Consoscio	•			
BAÑOS, INCLINE PIENTES Y PAGO LATERE DE PELESO, LONGETUS TOTRE, APROVINCIA LIBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGERAHAA	Panas di Or-		Coverato Complementario No. 1 RS-MTOP-SUB23- 1-2017	No incrementa el monto del contrato principal	No aplica	85	09112017	20010018	15/04/2018		EN EJECUCIÓN			Mission, correction a partir de la frecha del cumplimiento del plazo-del comesso principal. International de Palazos: En la presentació opocición al diseño del passo basen al las ciclado de Palazos. Les estados del passo del cumplimiento del partir del	та министичного ин продовки у за повишания ме Ок.	eg deserva conserv											
33 DAGASTEO ECONÓMICO-PRODUCTIVO DE LA RECYMENTAS LOJA CONTRIPOSE DE GÉNERO	Ersidad de las Naciones Unidas para la ligualdad de Gérero y el Empoderamiento de las Mújeres - "CNU Mújeres"	Loda, en Finanzas Lorena Escober	17-602	\$ 16,000,00	No hubo pago de anticipo	75	09/05/2017	09/05/2017	22/07/2017	24/07/2017	CONCLUIDO			The Lay procedule can't be energy and produces fine "Despitation Production Come Provincia for Layer- endalist Region of some of Section Production in the Manufacture Commission on Section in Commercial Commer				\$ 16,000,00	\$ 16,020,00	\$ 10,400,00	0 60% S	9.222,47	sen. s	16.020,00 \$	13,160,02 621	6 \$ 125	3,02 100%
CONSCIPCIÓN DA COSTRÍA DE SECUENCIA ILÁBRICA POR CONSTITUCIÓN Y LA CARGORICON DEL MINUEL DE FEDERA DA CARGORICON DEL MINUEL DE FEDERA DA CARGORICO DE MINUEL DE FEDERA DA CARGORICO DE BRONE, EP	Empresa Pública Maricipal de Agua Patale, Alcarenilado y Espesimiento Antiental del Cartin Anogea CAMPALEP-	Econ. Zalda Guriánez	14-EA3-2017	\$ 15.401.50	\$ 771,08	60	18/08/2017	25/11/2007	21/04/2018		EN EJEOUCIÓN		No splica	Any of Ameline is much in which the large of any part of a stable in the large of any part of a stable in the large of any part of a stable in a stable in the large of any part of a stable in a stable in the large of any part of a stable in the large of the large o	electer comunicación disgla a EMAPAL EP Es en la suurpojón del corenz complementato, anchio del accordo del proyecto.	Econ. Zuida Gustimez leg. Generalo Cordens	11 de enero de 2018	\$ 15.421,53	\$ 15,421,53	\$ 9,500,00	0 60% S	4.509,40	32% \$	15.421,53	09		#(DAVID)
ACTUALDIDOR DE LOS ESTIDOS DE LA MEDIA O PARADA DE REMETED AMBRA, CEMPRAS EP- LORIGA.	Empresa Pública Maricipal de Servicios de Rastro y Plazas de canado CAMIPLAS EP-	ing, Affonso Nisina	sin date	\$ 163,000,00	\$ 61.500,00	120	21/06/2017	27108/2017	2501-0018		EN EJECUCIÓN		No aplica	Makes day in 1988/ASP ASPARATION IN the STATE of separation in 1971 of Asparation day in 1988/ASP ASPARATION IN the STATE of separation in 1971 of Asparation in making in the second day of the state day in second or of separation of property and experiment in makes asparation in the state of the second or property and asparation in makes asparation in the state of the second or property asparation in the second or for a large day of the second or second or second or property asparation in the second or second or second or second or second or second or second or second or second or property asparation in the second or second or second or second or property asparation in the second or second or second or second or property asparation in the second or second or second or property asparation or property	r la recessitad de solicitar una ampliacción de placo, us alón co se deser ampuesas a las ciencesciones por la constanción de la constanción de propuesa actual de la constanción del constanción de la constanción de la constanción del constanción de la constanción de la constanción de la constanción de la constanci	tog, Afonia Nela ing, General Clurker	15 de enero de 2018	\$ 163,000,00	\$ 160,000,00	\$ 134,850,00	5 77% \$	14.291,72	ons s	143,000,00	on	s s200	0,00 (0,000)
UNLEACEN DE LOS RESULTADOS ORTRIDOS DA EL ESTIDAD DE FUNLUACIÓN PRECIDEN. Y BRUNH- ZHO DE LA ME DE DE LA PROVINCIA DEL CHÁME REMIZIONO DE EL EL CONTRETE DELL HÓD DER, METANZONO DES EL CONTRETE DELL HÓD DER, METANZONO DES EL CONTRETE DEL HÓD DER, METANZONO DE REMIZIONE DE LAS PODERES CONTRETE DE DETENDIO PREMIZINO DEL PANAGENTO PREMIZINO DEL PANAGENTO	Ministerio de Transpone y Obras Públicas 4/TGP- Dirección Diantes del Carlar	ing, Franklin Ordóliez	sin data	\$ 86,650,00	\$ 43.225,00	120	12112/2017	21/12/2017	20'0420'18		ENEJECUCIÓN	Sie ha entegade of primer products.	No aplica	Sa la semagala di prime producto que consequendo a la propuesta da silas para la antección de mantene.									s	96.650,00			
Note: Pura effectis del seculmiento presupuestato no se consi	alderan los proyectos que se elecuta	n a través de Consorcio, c		\$ 5.454.609,99 ministración propia respo		os datos financieros	s tienen como fecha de co	orte el 31 de diciem	nibra.	'			1 6 0 0	Complish Neights Produces Dis Spanish Dis Spanish Distriction Trad	13% 76% 76% 76% 15% 15% 15% 15%			\$ 3125,262,88	\$ 2,425,145,27	\$ 2,699,325,79	sex \$	2.521.849,00	765 \$	4.596.828,990 S	2.392.235,37 575	\$ 19023	57 gg/s.
PG Diego Idnoc Marie Gerente General		=							ing. Gerando Contero ERENTE DE PROYECTO	25		-		tog Jerry Rombes ESPECIALIST AGE PROVICETOS													

Scor. Zaida Gustienez Derectora de Plansfranción

CLIENTES DE UCUENCA EP

	CLIENTES	Fiscalizaciones	Estudios	No. De Proyectos
1	EMPRESA PÚBLICA DEL AGUA -EPA EP-	3		3
2	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS -MTOP-	2	2	4
3	ЕТАРА ЕР	1		1
4	UNIVERSIDAD DE CUENCA	4	2	6
5	ELECAUSTRO S.A.	1		1
6	GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA		2	2
7	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO -PNUD-		1	1
8	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA -EMAC EP-		1	1
9	GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO		1	1
10	CELEC EP		1	1
11	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA -EMOV EP-		1	1
12	ENTIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES "ONU MUJERES"		1	1
13	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ACLANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTÓN AZOGUES		1	1
14	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO -EMURPLAG EP-		1	1
15	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ZONAL 6		1	1
	Total	11	15	26

Fiscalizaciones	Estudios	Monto
\$ 15.338.179,77		\$ 15.338.179,77
\$ 3.676.295,67	\$ 1.374.450,00	\$ 5.050.745,67
\$ 213.392,20		\$ 213.392,20
\$ 1.008.334,53	\$ 1.356.092,85	\$ 2.364.427,38
\$ 337.554,37		\$ 337.554,37
	\$ 385.709,44	\$ 385.709,44
	\$ 14.810,00	\$ 14.810,00
	\$ 160.175,00	\$ 160.175,00
	\$ 1.591.021,17	\$ 1.591.021,17
	\$ 230.000,00	\$ 230.000,00
	\$ 147.940,00	\$ 147.940,00
	\$ 16.020,00	\$ 16.020,00
	\$ 15.421,53	\$ 15.421,53
	\$ 163.000,00	\$ 163.000,00
	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00
\$ 20.573.756,54	\$ 5.754.639,99	\$ 26.328.396,53



