

TIPO	Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	MONTO DEL CONTRATO (según contrato con modificaciones)	FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE FIN DE	FECHA DE FINALIZACIÓN REALIZADA (según hitos)	FECHA DE FINALIZACIÓN REALIZADA	ESTADO	PRESUPUESTO (en US\$)				PROGRESO DE AVANCE				
										PRESUPUESTO REALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO (cumplimiento)	DESEMPEÑO (US\$)	MONTO DEL CONTRATO	MONTO PLANILADO	% PLANILADO VS. MONTO DEL CONTRATO	MONTO COMPLETADO	% COMPLETADO VS. MONTO PLANILADO
INVESTIGACIÓN	1	REALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONTROL DE MANEJOS DEL RIO COMA	UNIVERSIDAD	5.947.873,00	13/10/01	08/10/03	24/10/05	20/07/04	CONCLUYENDO CON LA REALIZACIÓN DEL 100%	Seguimiento a través de Comités.								
	2	REALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONTROL DE MANEJOS DEL RIO MIRAFLORES	UNIVERSIDAD	6.801.671,76	10/10/01	09/09/03	24/09/04	18/11/05	CONCLUYENDO CON LA REALIZACIÓN DEL 100%	Seguimiento a través de Comités.								
	3	REALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONTROL DE MANEJOS DEL RIO MIRAFLORES	Empresa Pública de Agua EPTA EP - Dpto. de Arequipa	3.768.867,00	16/10/04	01/10/04	16/09/05	30/05/05	CONCLUYENDO CON LA REALIZACIÓN DEL 100%	Seguimiento a través de Comités.								
	4	REALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA GALILEO - FARMACIA DE BARRIO DE SAN JUAN DE CANTO, GRUPO DE LAS PROVINCIAS DE AYACUCHO Y MOQUEGUA	Ministerio de Transportación y Obras Públicas	1.172.288,41	16/10/04	16/10/04	31/10/05	16/10/05	EN EJECUCIÓN	Seguimiento a través de Comités.								
	5	REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SUYOGUAYO	UNIVERSIDAD	213.260,00	05/07/04	30/05/06	15/06/07	26/03/07	CONCLUYENDO CON LA REALIZACIÓN DEL 100%	177.866,00	213.260,00	202.117,00	202.117,00	213.260,00	213.260,00	100%	213.260,00	100%
	6	REALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRUEBA ETAPA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DE INVESTIGACIONES EN EL AREA DE CIENCIA	Universidad de Cuzco	660.000,00	20/03/04	20/03/07	20/03/07	01/01/00	ABANDONADO	480.110,00	660.000,00	380.000,00	380.000,00	660.000,00	57,58%	380.000,00	80%	
	7	REALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL HOTEL ESCUELA PARA LA INVESTIGACIÓN DE CIENCIA	Universidad de Cuzco	174.158,79	20/10/04	09/02/05	30/09/06	06/01/00	SUSPENDIDO	174.158,79	174.158,79	158.810,00	62.477,00	174.158,79	35,52%	101.337,00	58%	
	8	REALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA GALILEO - FARMACIA DE BARRIO DE SAN JUAN DE CANTO, GRUPO DE LAS PROVINCIAS DE AYACUCHO Y MOQUEGUA	Ministerio de Transportación y Obras Públicas	4.287.268,07	16/10/04	16/10/04	06/09/06	06/01/00	EN EJECUCIÓN	Seguimiento a través de Comités.								
	9	REALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN III	Universidad de Cuzco	168.268,00	10/10/06	01/10/06	26/10/06	06/01/00	CONCLUYENDO CON LA REALIZACIÓN DEL 100%	168.268,00	168.268,00	168.268,00	168.268,00	168.268,00	100%	168.268,00	100%	
	10	REALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN ALBERGUE DE CERCOS BARRIO BARRIO	Universidad de Cuzco	168.668,74	10/10/06	01/10/06	26/10/06	06/01/00	CONCLUYENDO CON LA REALIZACIÓN DEL 100%	168.668,74	168.668,74	168.668,74	168.668,74	168.668,74	100%	168.668,74	100%	
SERVICIOS	11	REALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE LAS ZONAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DEL PATRIMONIO NATURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE CANTO	UNIVERSIDAD	307.584,07	07/10/07	07/10/07	06/07/08	06/01/00	TERMINADO	307.584,07	307.584,07	300.000,00	201.274,07	307.584,07	65,43%	300.000,00	97%	
	12	REALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DE INVESTIGACIONES EN EL AREA DE CIENCIA	UNIVERSIDAD	4.833.038,00	20/03/06	09/02/08	26/11/08	06/01/00	EN EJECUCIÓN	2.100.000,00	2.100.000,00	1.200.100,00	274.000,00	2.100.000,00	12,57%	274.000,00	8%	
	13	SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DE INVESTIGACIONES EN EL AREA DE CIENCIA	Universidad de Cuzco	319.600,00	27/04/04	09/02/04	29/04/04	06/01/00	SUSPENDIDO	602.600,00	319.600,00	290.748,00	178.628,00	319.600,00	55,92%	221.458,00	70%	
	14	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y DE MANEJO PARA EL CENTRO CAMPESINO	Universidad de Cuzco	407.088,00	20/04/05	27/05/05	10/11/06	06/01/00	SUSPENDIDO	407.088,00	407.088,00	375.100,00	108.888,00	407.088,00	26,75%	348.800,00	86%	
	15	SERVICIOS DE INGENIERÍA, RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE CANTO	Municipalidad de San Juan de Cantio	174.000,00	20/10/06	03/10/07	06/03/08	06/01/00	EN EJECUCIÓN	174.000,00	174.000,00	148.000,00	27.000,00	174.000,00	15,52%	104.800,00	60%	
	16	SERVICIOS DE INGENIERÍA DE FACTIBILIDAD Y SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE CANTO	Municipalidad de San Juan de Cantio	1.881.011,17	13/04/04	14/06/04	27/01/04	20/05/04	CONCLUYENDO CON LA REALIZACIÓN DEL 100%	68.866,46	1.881.011,17	1.224.472,17	1.204.472,17	1.881.011,17	64,02%	487.707,00	26%	
	17	SERVICIOS DE INGENIERÍA DE FACTIBILIDAD Y SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE CANTO	Ministerio de Transportación y Obras Públicas - MTPD	1.287.000,00	07/03/07	22/03/07	15/09/08	06/01/00	CONCLUYENDO CON LA REALIZACIÓN DEL 100%	Seguimiento a través de Comités.								
	18	OPERACIONES DE SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE CANTO	Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento - EPASAP	17.620,00	16/06/07	28/11/07	10/03/08	06/01/00	CONCLUYENDO CON LA REALIZACIÓN DEL 100%	15.471,00	17.620,00	15.070,00	14.070,00	17.620,00	79,57%	17.620,00	100%	
	19	ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE LA NUEVA PLANTA DE SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE CANTO	Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento - EPASAP	90.000,00	21/09/07	23/09/07	26/01/08	06/01/00	CONCLUYENDO CON LA REALIZACIÓN DEL 100%	100.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00	111,11%	111.000,00	122%	
	20	ELABORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE CANTO	Ministerio de Transportación y Obras Públicas - MTPD	86.600,00	13/10/07	21/10/07	20/04/08	20/04/08	CONCLUYENDO CON LA REALIZACIÓN DEL 100%	70.377,00	86.600,00	68.028,00	68.028,00	86.600,00	78,55%	86.600,00	100%	
OTROS	21	SERVICIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DE INVESTIGACIONES EN EL AREA DE CIENCIA	Universidad de Cuzco	300.000,00	26/10/07	06/02/08	02/01/09	06/01/00	EN EJECUCIÓN	300.000,00	300.000,00	288.070,00	61.470,00	300.000,00	20,49%	-	0%	
	22	ELABORACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE CANTO	Comunidad de Agua y Obras de San Juan de Cantio	15.000,00	07/03/08	16/03/08	30/03/08	16/03/08	CONCLUYENDO CON LA REALIZACIÓN DEL 100%	15.000,00	15.000,00	11.100,00	11.100,00	15.000,00	74,00%	15.000,00	100%	
	23	ELABORACIÓN DEL PLAN URBANO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE SAN JUAN DE CANTO	Municipalidad de San Juan de Cantio	148.238,28	16/03/08	16/03/08	16/03/08	06/01/00	EN EJECUCIÓN	148.238,28	148.238,28	88.610,00	88.610,00	148.238,28	59,78%	-	0%	
	24	OPERACIONES DE SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE CANTO	Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento - EPASAP	15.007,00	02/03/08	06/03/08	07/03/08	06/01/00	CONCLUYENDO CON LA REALIZACIÓN DEL 100%	15.007,00	15.007,00	15.000,00	14.000,00	15.007,00	93,30%	15.007,00	100%	
	25	ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA EL EDIFICIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA ADEQUA S.A.	Empresa Eléctrica ADEQUA S.A.	27.688,07	04/03/08	17/03/08	14/03/08	14/03/08	CONCLUYENDO CON LA REALIZACIÓN DEL 100%	27.688,07	27.688,07	21.846,00	21.846,00	27.688,07	79,28%	27.688,07	100%	
	26	SERVICIOS DE INGENIERÍA DE FACTIBILIDAD Y SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE CANTO	Ministerio de Transportación y Obras Públicas - MTPD	2.288.000,00	28/03/08	28/03/08	26/10/08	06/01/00	EN EJECUCIÓN	2.287.000,00	2.287.000,00	484.410,00	63.700,00	2.288.000,00	23,04%	-	0%	
	27	SERVICIOS DE INGENIERÍA DE FACTIBILIDAD Y SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE CANTO	Ministerio de Transportación y Obras Públicas - MTPD	1.212.000,00	28/03/08	28/03/08	26/10/08	06/01/00	EN EJECUCIÓN	1.208.000,00	1.212.000,00	291.320,00	70.200,00	1.212.000,00	5,79%	-	0%	
	28	ELABORACIÓN DE SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE CANTO	Universidad de Cuzco	27.000,00	13/07/08	14/07/08	14/07/08	06/01/00	EN EJECUCIÓN	27.000,00	27.000,00	20.000,00	1.000,00	27.000,00	3,70%	-	0%	
	29	SERVICIOS DE INGENIERÍA DE FACTIBILIDAD Y SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE CANTO	Universidad de Cuzco	6.000,00	20/07/08	09/08/08	01/11/08	06/01/00	SUSPENDIDO	-	-	-	-	-	0%	-	0%	
	30	ESTUDIO DE CONSULTORÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD DE CUZCO	Empresa Pública Española - ESCOPE	148.870,00	16/10/08	28/10/08	28/03/09	06/01/00	EN EJECUCIÓN	148.870,00	148.870,00	100.700,00	38.070,00	148.870,00	25,63%	-	0%	
31	SERVICIOS DE ESTUDIO DEL SITIO CRÍTICO DE ACCESO A FUENTES DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE CANTO	Ministerio de Transportación y Obras Públicas	288.700,00	31/10/08	31/10/08	30/10/08	06/01/00	SUSPENDIDO	288.700,00	288.700,00	254.000,00	-	288.700,00	88,32%	-	0%		
32	ELABORACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE CANTO	Universidad de Cuzco	18.807,46	16/10/08	16/10/08	16/02/09	06/01/00	EN EJECUCIÓN	18.807,46	18.807,46	13.400,00	-	18.807,46	71,25%	-	0%		
33	SERVICIOS DE INGENIERÍA EMPRESARIAL SOSTENIBLE A PARTIR DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE CANTO	COOPERATIVA TÉCNICA ALTERNATIVA	44.024,14	13/10/08	18/10/08	14/02/09	06/01/00	EN EJECUCIÓN	-	-	-	-	44.024,14	100%	13.207,00	30%		
				<b>34.102.848,00</b>					<b>11.600.796,20</b>	<b>12.764.936,70</b>	<b>7.179.862,10</b>	<b>4.597.000,00</b>	<b>12.237.085,04</b>	<b>3.805.196,11</b>	<b>30%</b>	<b>5.501.726,71</b>	<b>80%</b>	



Nº.	INFORMACION GENERAL					PLANES DE ACCIÓN PLANTADOS A FINES DE OCTUBRE, PARA SU CUMPLIMIENTO EN FECHAS POSTERIORES					SEGUIMIENTO MES DE DICIEMBRE 2018					PRESUPUESTO DE GASTOS					PRESUPUESTO DE INGRESOS							
	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	ESTADO	PLAN DE ACCIÓN	CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN (EVALUADO A FINES DE DICIEMBRE)	OBSERVACIONES	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO UNIDAD (USD)	PRESUPUESTO CONTRATO (USD)	RESUMEN DE GASTOS PRESUPUESTADOS (USD)	% CONTRIBUCIÓN AL CONTRATO	DEMANDADO (USD)	% CONTRIBUCIÓN AL CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTO PLANEADO (PROGRAMA)	% DE EJECUCIÓN DE GASTOS DEL PRESUPUESTO	MONTO COMPROBADO	% CONTRIBUCIÓN AL PLANEADO					
6	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE INVESTIGACIONES BALZAY DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	Universidad de Cuenca	\$ 16.991,30	60	24/04/2017	LICUADO	1. Dar seguimiento a la cancelación del Convenio de Pago.	Cumplido	Realizar la liquidación del resque de precios.	Hg Gerardo Cortés	31 de enero de 2019	\$ 498.110,86	\$ 644.002,38	\$ 562.500,02	80%	\$ 562.500,02	80%	\$ 644.002,38	\$ 694.902,27	100%	\$ 560.183,48	80%						
			\$ 498.110,86	730	22/04/2014	LICUADO	1. Dar seguimiento a la cancelación del Convenio de Pago.	La obra ha sido concluida y con fecha 19 de junio se ha suscrito el Acta de Entrega Preocupación Presentada de la Obra. Con fecha 30 de agosto de 2017 se suscribió el Acta de Recepción Definitiva de la "Construcción del Laboratorio Microred en el Campus Balzay de la Universidad de Cuenca". <b>Pagos:</b> durante el mes de enero se han realizado los pagos que se resumen a continuación: - Contrato Principal: Se han cancelado las planillas No. 22 (período abril 2016, correspondiente al Acta 1) y 24 (período abril correspondiente al acta 1 para el CCTB). - Contrato Complementario 1: Se han cancelado las planillas No. 7 correspondientes al Laboratorio de Microred. - Contrato Complementario 2: Se han cancelado las planillas No. 7 correspondientes a la liquidación de Edificio para CCTB y Activo 1. De igual forma, se ha cancelado la planilla No. 2 que la liquidación del laboratorio de Microred. - Contrato Complementario 3: se ha cancelado la planilla No. 3 del Tercer Contrato Complementario (período enero 2017), correspondiente al CCTB y al Activo. Puntador a estas pagas, los valores pendientes fueron registrados en el Convenio de Pago. <b>Comentario de Pago:</b> Para el pago de valores por los servicios de Fiscalización prestados por UCIENCA EP durante el periodo abarcado al contrato, con un monto de \$ 41.300.000 de 2017, hecho con un tiempo de obra, se ha suscrito el Convenio de Pago de la Universidad, con fecha 16 de mayo de 2018, por un monto de US\$ 96.234,98, el mismo que ha sido cancelado el 5 de octubre de 2018.																				
7	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL HOTEL ESCUELA PARA LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	Universidad de Cuenca	\$ 174.130,79	540	20/10/2014	SUSPENDIDO (SOLICITUD DE TERMINACIÓN DE MUTUO ACUERDO)	1. Dar seguimiento al Oficio No. UCIENCA EP_GG-2018-209 del 7 de septiembre, a través del cual se solicitó iniciar el estado de ejecución de la liquidación del contrato de obra, al recibir el monto de pago de las planillas de liquidación y liquidación de resque de precios de la obra y la solicitud de terminación de mutuo acuerdo.	Pendiente	1. Iniciar el pago en el Oficio No. UCIENCA EP_GG-2018-209 del 7 de septiembre, a través del cual se solicitó iniciar el estado de ejecución de la liquidación del contrato de obra, al recibir el monto de pago de las planillas de liquidación y liquidación de resque de precios de la obra y la solicitud de terminación de mutuo acuerdo.	Hg Gerardo Cortés	31 de enero de 2019	\$ 174.130,79	\$ 174.130,79	\$ 125.810,03	72%	\$ 93.417,86	54%	\$ 174.130,79	\$ 101.337,58	58%	\$ 79.855,85	79%						
8	FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA GUALACIO - LAMON, TRAMO GUALACIO-PLAN DE MLAGRO, CON 8,57 KM DE LONGITUD UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y SORONA SANTIAGO, Y DISEÑO DEFINITIVO E INGENIERIA DE DETALLE (D)	Asesoría de Transporte y Obras Públicas SOTOP	\$ 2.903.897,26	630	19/12/2016	LICUADO (pendiente de pago)	1. Dar seguimiento a la cancelación de las valores adelantados.	Pendiente	1. Dar seguimiento a la cancelación de los valores adelantados.	Hg Gerardo Cortés CFA, Diana Guayán	Depende del Ministerio																	
9	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN No. 1 BALZAY	Universidad de Cuenca	\$ 95.719,03	420	01/12/2016	LICUADO (pendiente de pago)	1. Dar seguimiento a la elaboración y suscripción de nuevo contrato complementario, que cubra el período de ejecución de las obras (hasta el 23 de septiembre de 2018).	Cumplido	1. Iniciar en el pago de la planilla de liquidación del contrato complementario 1. 2. Remite las planillas del contrato complementario 2.	Hg Gerardo Cortés	31 de enero de 2019	\$ 158.783,01	\$ 158.783,01	\$ 109.783,01	69%	\$ 109.783,01	69%	\$ 158.783,01	\$ 102.783,09	65%	\$ 83.244,39	65%						
10	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN ALUMNO DE CIENCIAS BÁSICAS BALZAY	Universidad de Cuenca	\$ 34.484,33	420	01/12/2016	LICUADO (pendiente de pago)	1. Dar seguimiento a la elaboración y suscripción de nuevo contrato complementario, que cubra el período de ejecución de las obras (hasta el 19 de octubre de 2018).	Cumplido	1. Iniciar en el pago de la planilla de liquidación del contrato complementario 1. 2. Remite las planillas del contrato complementario 2, que corresponden al período 21 de junio al 18 de octubre de 2018. La obra concluyó el 18 de octubre.	Hg Gerardo Cortés	31 de enero de 2019	\$ 156.990,74	\$ 156.990,74	\$ 99.556,60	63%	\$ 99.556,60	63%	\$ 156.990,74	\$ 90.624,32	58%	\$ 83.616,39	92%						
11	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS VÍAS DESEDE LA DENOMINACIÓN DE LA VÍA CERRO PASAJE, VÍA PUENTE - LUGAJAY, PUENTE SOBRE EL RÍO JARDINES Y ESCOBARRA	ELCAUSTRO S.A.	\$ 337.554,37	210	07/12/2017	LICUADO	1. Dar seguimiento al pago de anticipo. El pago del anticipo se dio el 14 de marzo de 2018 por US\$ 87.518,87.	Cumplido	1. Dar seguimiento a la suscripción del Acta de Recepción de la Fiscalización.	Hg Gerardo Cortés	Depende de la suscripción del Acta de Recepción Definitiva del contrato de obra.		\$ 337.554,37	\$ 337.554,37	\$ 250.000,00	74%	\$ 231.274,27	69%	\$ 337.554,37	\$ 323.937,32	96%	\$ 323.937,32	100%					

Nº.	INFORMACION GENERAL					PLANES DE ACCIÓN PLANTEADOS A FINES DE OCTUBRE, PARA SU CUMPLIMIENTO EN FECHAS POSTERIORES		SEGUIMIENTO MES DE DICIEMBRE 2018						PRESUPUESTO DE GASTOS					PRESUPUESTO DE INGRESOS					
	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	MONTOS DEL CONTRATO	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	ESTADO	PLAN DE ACCIÓN	CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN (EVALUADO A FINES DE DICIEMBRE)	OBSERVACIONES	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL (US\$)	PRESUPUESTO CORRIENTE	RECURSOS ASIGNADOS AL CONTRATO (US\$)	% CUMPLIMIENTO AL CONTRATO	DEFERIDO (US\$)	% DEFERIDO AL CONTRATO	MONTOS DEL CONTRATO	MONTOS PLANEADOS PROYECTO	% DE EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS	MONTOS CORRIENTE	% CUMPLIMIENTO PLANEADO	
13	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL PROYECTO EDIFICIO MANAS DE HUASICHACA PARA LA FASE DCC. CON FINCHAMENTO	ELECASTRIO S.A.	\$ 1.875.073,87	480	24/07/2018	EN EJECUCIÓN		No aplica  Plan: El plan es de 480 días, comienza a partir del 01 de agosto de 2018, de los cuales 300 días corresponden a la Fase Dcc A, en caso de no iniciarse la suscripción de el o los convenios de crédito por parte de ELECASTRIO S.A. de acuerdo a los datos de financiamiento presentados por el Consorcio HEDCO OT para la ejecución de la Fase Dcc B, los tiempos asignados a la fiscalización para esta fase quedan invariables.  Aún no se suscribe el convenio de obra para la Fase Dcc B.				\$ 2.100.082,51	\$ 2.100.082,51	\$ 1.232.100,47	59%	\$ 270.616,65	13%	\$ 2.100.082,51	\$ 340.616,67	16%	\$ 274.578,76	81%		
			\$ 24.317.775,91																					
				0	Cumplido	30%	\$ 3.464.558,48	\$ 3.784.336,80	\$ 2.697.877,97	69%	\$ 1.589.275,65	42%	\$ 3.784.035,00	\$ 1.864.603,03	49%	\$ 1.650.900,63	89%					\$ 213.753,30		
				1	No aplica	0%																		
				0	Dado de Baja	0%																		
				0	Pendiente	0%																		
				0	En Ejecución	0%																		
				0	Cancelado	0%																		
				0	Total	100%																		

\*% Para efectos de seguimiento presupuestario no se consideran los proyectos que se ejecutan a través de Consorcio cuando que tienen una administración propia responsable de su ejecución. Los datos financieros tienen como fecha de corte el 31 de diciembre de 2018.

Ing. Diego Mirón Muñoz  
GERENTE GENERAL

Ing. Gustavo Cardero  
GERENTE DE PROYECTOS

Ing. Fernando Mucosco  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Esra. Zaida Gutiérrez  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN





