

**EVALUACIÓN DEL POA
AÑO 2019**

RESUMEN EJECUTIVO

En el POA del año 2019 se registra un total de 36 proyectos, de los cuales 11 corresponden a Fiscalizaciones y 24 a Diseños-Estudios. En cuanto a los proyectos de Fiscalización, todos corresponden a arrastres, es decir iniciaron en periodos anteriores al año 2019 y aún se mantienen en el POA porque hay tareas pendientes para su cierre definitivo. En cuanto a los proyectos de Estudios o Diseños, del total de 25 proyectos, 8 se suscribieron en el transcurso del 2019 y los 17 restantes son arrastres de periodos anteriores.

A continuación, se resume el estado de los proyectos:

TIPO	#	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	MONTO DEL CONTRATO (incluye contratos complementarios)	ESTADO	CONCLUIDO	LIQUIDADO	EN LIQUIDACIÓN	EN EJECUCIÓN	SUSPENDIDO
FISCALIZACIONES	1	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES DEL RÍO CAÑAR	SENAGUA	\$ 9.167.872,95	CONCLUIDO. CON ACTA DE RECPCIÓN DEFINITIVA.					
	2	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES DEL RÍO NARANJAL	SENAGUA	\$ 5.401.421,75	CONCLUIDO. CON ACTA DE RECPCIÓN DEFINITIVA.					
	3	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES DEL RÍO BULU BULU	Empresa Pública del Agua -EPA EP-	\$ 768.885,07	CONCLUIDO. CON ACTA DE RECPCIÓN DEFINITIVA.					
	4	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA GUALACEO - PLAN DE MILAGRO, DE 60.77 KM. DE LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y MORONA SANTIAGO (1)	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	\$ 1.172.398,41	EN LIQUIDACIÓN					

TIPO	#	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	MONTO DEL CONTRATO (incluye contratos complementarios)	ESTADO	CONCLUIDO	LIQUIDADO	EN LIQUIDACIÓN	EN EJECUCIÓN	SUSPENDIDO
	5	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN BALZAY DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	Universidad de Cuenca	\$ 644.002,38	LIQUIDADO					
	6	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL HOTEL ESCUELA PARA LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	Universidad de Cuenca	\$ 174.130,79	SUSPENDIDO SOLICITADA TERMINACIÓN DE MUTUO ACUERDO (pendiente de liquidar)					
	7	FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA GUALACEO - LIMON, TRAMO: GUALACEO-PLAN DE MILAGRO, CON 60.77 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y MORONA SANTIAGO; Y, DISEÑOS DEFINITIVOS E INGENIERÍA DE DETALLE (2)	Ministerio de Transporte y Obras Públicas -MTOP-	\$ 4.247.269,07	EN EJECUCIÓN					
	8	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN No. 1 BALZAY	Universidad de Cuenca	\$ 175.967,45	CONCLUIDO (por liquidar)					
	9	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE AULARIO DE CIENCIAS BASICAS BALZAY	Universidad de Cuenca	\$ 156.990,74	CONCLUIDO (pendiente de liquidar)					
	10	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS VÍAS DESDE LA DERIVACIÓN DE LA VÍA GIRÓN - PASAJE, VÍA PUENTE - UCHUCAY, PUENTE SOBRE EL RÍO JUBONES Y ESCOMBRERA	ELECAUSTRO S.A.	\$ 337.554,37	LIQUIDADO					

TIPO	#	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	MONTO DEL CONTRATO (incluye contratos complementarios)	ESTADO	CONCLUIDO	LIQUIDADO	EN LIQUIDACIÓN	EN EJECUCIÓN	SUSPENDIDO
	11	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL PROYECTO EÓLICO MINAS DE HUASCACHACA PARA LA FASE DOS, CON FINANCIAMIENTO	ELECAUSTRO S.A.	\$ 1.875.073,67	EN EJECUCIÓN					
ESTUDIOS	12	DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PARA EL CENTRO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO y DE INVESTIGACIÓN "BALZAY"	Universidad de Cuenca	\$ 919.006,52	EN PROCESO DE RECEPCIÓN					
	13	DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA PARA EL CENTRO CAMPUS "IRQUIS"	Universidad de Cuenca	\$ 437.086,33	SUSPENDIDO					
	14	ESTUDIOS DE RESTAURACIÓN, READECUACIÓN E INTERVENCIÓN PREDIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PASAJE ARTESANAL Y COMERCIAL SAN FRANCISCO	GAD Municipal del Cantón Cuenca	\$ 174.930,00	EN EJECUCIÓN					
	15	ESTUDIOS INTEGRALES DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LAS PARROQUIAS URBANAS Y PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ	GAD Municipal del cantón Portoviejo	\$ 1.591.021,17	CONCLUIDO					

TIPO	#	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	MONTO DEL CONTRATO (incluye contratos complementarios)	ESTADO	CONCLUIDO	LIQUIDADO	EN LIQUIDACIÓN	EN EJECUCIÓN	SUSPENDIDO
	16	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN (4 CARRILES), RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS, INCLUYE PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITUD TOTAL APROXIMADA 34.00 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA	Ministerio de Transporte y Obras Públicas -MTOP-	\$ 1.287.800,00	CONCLUIDO					
	17	ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE LA NUEVA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL EMURPLAG EP - CUENCA	Empresa Pública Municipal de Servicios de Rastro y Plazas de Ganado -EMURPLAG EP-	\$ 163.000,00	CONCLUIDO. CON ACTA DE RECEPCIÓN					
	18	ESTUDIOS PARA LA RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO PATRIMONIAL DEL COLEGIO NACIONAL "BENIGNO MALO" Y DISEÑO DE EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS	Coordinación de Educación Zonal 6	\$ 300.000,00	SUSPENDIDO					
	19	ELABORACIÓN DEL PLAN URBANO SUSTENTABLE DE LA CABECERA CANTONAL DE ZARUMA, PROVINCIA DE EL ORO	GAD Municipal de Zaruma	\$ 148.239,28	CONCLUIDO					
	20	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA: PRELIMINAR, PRELIMINAR Y DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CUENCA - ESTACIÓN DE CUMBE (ACCESO SUR A CUENCA) DE 14 KM DE LONGITUD APROXIMADA,	Ministerio de Transporte y Obras Públicas -MTOP-	\$ 2.579.362,85	EN EJECUCIÓN					

TIPO	#	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	MONTO DEL CONTRATO (incluye contratos complementarios)	ESTADO	CONCLUIDO	LIQUIDADO	EN LIQUIDACIÓN	EN EJECUCIÓN	SUSPENDIDO
		UBICADA EN LA PROVINCIA DEL AZUAY								
	21	ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE MOVILIDAD DE LA AUTOPISTA CUENCA - AZOGUES - BIBLIÁN, UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y CAÑAR	Ministerio de Transporte y Obras Públicas -MTOB-	\$ 1.512.664,45	EN EJECUCIÓN					
	22	ELABORACIÓN DE DISEÑOS DEFINITIVOS DE INGENIERÍA PARA LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	Universidad de Cuenca	\$ 27.559,32	CONCLUIDO. CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA					
	23	DISEÑO DEL SISTEMA DE SEÑALÉTICA PARA LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	Universidad de Cuenca	\$ 6.508,72	CONCLUIDO. CON INFORME DE CONFORMIDAD.					
	24	ESTUDIO DE CONSULTORÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL RECURSO COMPLEMENTARIO EÓLICO	Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador -CELEC EP-	\$ 145.870,00	CONCLUIDO. CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA					
	25	ESTUDIOS DE ESTABILIDAD DEL SITIO CRÍTICO DE ACCESO AL PUENTE COPUENO Y DE OTROS SITIOS SELECCIONADOS EN LA VÍA E45 -TRONCAL AMAZÓNICA-, UBICADOS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	\$ 258.782,00	EN EJECUCIÓN					

TIPO	#	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	MONTO DEL CONTRATO (incluye contratos complementarios)	ESTADO	CONCLUIDO	LIQUIDADADO	EN LIQUIDACIÓN	EN EJECUCIÓN	SUSPENDIDO
	26	ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA REMODELACIÓN DE LA IMPRENTA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	Universidad de Cuenca	\$ 18.807,45	CONCLUIDO. CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA					
	27	ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD EMPRESARIAL SOSTENIBLE, A PARTIR DE UN ANÁLISIS DE MOVILIDAD Y HUELLA DE CARBONO GENERADA POR DESPLAZAMIENTOS DE LOS TRABAJADORES DEL PARQUE INDUSTRIAL DE CUENCA	GIZ - Cooperación Técnica Alemana	\$ 44.624,14	CONCLUIDO. SE CUENTA CON DOCUMENTO DE RECEPCIÓN.					
	28	ESTUDIO SOBRE IMPACTOS SOCIALES DE LA MINERÍA A GRAN ESCALA EN DOS ÁREAS MINERAS EN LA PROVINCIA DEL AZUAY (QUIMSACOCCHA-RÍO BLANCO)	ETAPA EP	\$ 107.130,00	CONCLUIDO. CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA					
	29	ASESORÍA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY	Universidad del Azuay	\$ 16.069,33	SUSPENDIDO					
	30	ESTUDIO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA TURÍSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL QUE INGRESA AL CANTÓN CUENCA, CALCULA LA OCUPACIÓN HOTELERA EN EL MISMO CANTÓN Y OBTENER INDICADORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA CIUDAD DE CUENCA 2019	Fundación Municipal Turismo para Cuenca	\$ 49.101,51	EN EJECUCIÓN					

TIPO	#	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	MONTO DEL CONTRATO (incluye contratos complementarios)	ESTADO	CONCLUIDO	LIQUIDADO	EN LIQUIDACIÓN	EN EJECUCIÓN	SUSPENDIDO
	31	ELABORACIÓN DE LA AGENDA DE PATRIMONIO CULTURAL DEL CANTÓN AMBATO	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato	\$ 50.000,00	EN EJECUCIÓN					
	32	EVALUACIÓN OPERATIVA, FINANCIERA E INSTITUCIONAL DE ASFALTAR EP	Empresa Pública de Áridos y Asfaltos del Azuay ASFALTAR EP	\$ 23.600,00	CONCLUIDO. CON ACTA DE RECEPCIÓN.					
	33	ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A COMUNIDADES RURALES DE PORTOVIEJO Y AMPLIACIÓN DEL ÁREA A SERVIR	Banco Interamericano de Desarrollo BID	\$ 179.158,00	CONCLUIDO. SE CUENTA CON DOCUMENTO DE RECEPCIÓN					
	34	ESTUDIO PARA EL MODELO DE DEMANDA DE TRANSPORTE PARA LA CIUDAD DE CUENCA	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca	\$ 140.255,50	EN EJECUCIÓN					
	35	ESTUDIO PARA EL FORTALECIMIENTO A TRAVÉS DE MEDIOS TECNOLÓGICOS PARA EL MONITOREO, SUPERVISIÓN Y CONTROL EN EL EJE TRANVIARIO, PUNTOS NEGROS Y PUNTOS CRÍTICOS	Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca EMOV EP	\$ 59.994,00	POR INICIAR (PENDIENTE EL PAGO DEL ANTICIPO)					
	36	EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA CONDUCCIÓN CHANLUD-TUÑI	Empresa Electro Generadora del Austro ELECAUSTRO S.A.	\$ 136.606,93	POR INICIAR (PENDIENTE EL PAGO DEL ANTICIPO)					
				\$ 34'498.744,15		18	2	1	11	4
						50%	6%	3%	30%	11%

En los seguimientos y evaluaciones llevadas a cabo, se han definido planes de acción para superar retrasos o inconvenientes presentados en los diferentes proyectos, estableciéndose responsables y fechas de cumplimiento; estos planes de acción son evaluados al periodo siguiente de su definición.

CLIENTES

Desde su creación hasta diciembre del año 2019 la Empresa ha establecido relaciones de trabajo con un total de 25¹ clientes, con los que ha llevado a cabo 48 proyectos, por un monto total de US\$ 35.661.772,04:

	CLIENTES	Fiscalizaciones	Estudios	No. de Proyectos
1	EMPRESA PÚBLICA DEL AGUA -EPA EP-	3		3
2	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS -MTOP-	2	5	7
3	ETAPA EP	1	1	2
4	UNIVERSIDAD DE CUENCA	4	5	9
5	ELECAUSTRO S.A.	2	1	3
6	GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA		3	3
7	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD-		1	1
8	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA -EMAC EP-		1	1
9	GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO		1	1
10	CELEC EP		2	2
11	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA -EMOV EP-		2	2
12	ENTIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES "ONU MUJERES"		1	1
13	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ACLANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTÓN AZOGUES -EMAPAL EP-		1	1

¹ Cinco clientes adicionales a los que se contabilizaba en el año 2018.

CLIENTES		Fiscalizaciones	Estudios	No. de Proyectos
14	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ACLANTARILLADO DE LA TRONCAL		1	1
15	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO -EMURPLAG EP-		1	1
16	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ZONAL 6		1	1
17	GAD MUNICIPAL DE ZARUMA		1	1
18	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO		1	1
19	EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES C.A.		1	1
20	GIZ - COOPERACIÓN TÉCNICA ALEMANA		1	1
21	UNIVERSIDAD DEL AZUAY		1	1
22	FUNDACIÓN MUNICIPAL DE TURISMO PARA CUENCA		1	1
23	EMPRESA PÚBLICA DE ÁRIDOS Y ASFALTOS DEL AZUAY ASFALTAR EP		1	1
24	GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO		1	1
25	BID		1	1
Total		12	36	48

A continuación, se presenta el detalle de los eventos más relevantes de cada proyecto, su estado y las acciones a tomar.

FISCALIZACIONES:

1. FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES DEL RÍO CAÑAR

Este contrato fue suscrito con la SENAGUA el 12 de diciembre de 2012 por un monto de \$ 9'167.872,95. Se ejecutó en Consorcio constituido por UCUENCA EP, ACSAM Consultores Cía. Ltda. y Consultoría Técnica Cía. Ltda., del cual el Ing. Rubén Jerves actuó como Procurador Común y actualmente el Procurador es el Ing. Cristóbal Gorki Albuja Castro.

El Acta de Recepción Definitiva ha sido suscrita con fecha 30 de junio de 2017. En el numeral décimo segundo se ha hecho constar la inconformidad con la deducción de los componentes de los Costos Indirectos del Contrato, que ascienden a una suma de US\$ 1'603.406,63, lo que se llevó a cabo en función de los resultados del examen aplicado al Proyecto de Naranjal.

Se presentó un reclamo administrativo dirigido al Gerente General de la EPA EP, para que se reconozcan los pagos pendientes por un monto de US\$ 212.027,06, por la ejecución de tareas adicionales a las contractuales, de la cual no se ha tenido respuesta.

Mediación y Demanda: La mediación solicitada a la EPA EP ha sido agotada, por lo que se resolvió presentar ante el Tribunal Contencioso Administrativo, la correspondiente demanda, para el pago de los valores adeudados.

Una vez que ha sido calificada la demanda se ha procedido con la citación a los demandados. Está pendiente por parte del Tribunal la fijación de una fecha para la audiencia.

Estado: Concluido. Con Acta de Recepción Definitiva.

Acciones a tomar:

- Acudir a la Audiencia de demanda a ser fijada por el Tribunal.

2. FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES DEL RÍO NARANJAL

Este contrato se suscribió con SENAGUA el 12 de diciembre de 2012, por un monto de \$ 5'401.421,75. Se ejecutó en Consorcio constituido por UCUENCA EP, ACSAM Consultores Cía. Ltda. y Consultoría Técnica Cía. Ltda., del cual el Ing. Rubén Jerves actuó como Procurador Común y actualmente el Procurador es el Ing. Cristóbal Gorki Albuja Castro.

El Acta de Recepción Definitiva ha sido suscrita con fecha 10 de julio de 2017. En el numeral décimo segundo se ha hecho constar la inconformidad con la deducción de los componentes de los Costos Indirectos del Contrato, que ascienden a una suma de US\$ 920.917,10.

Examen de Contraloría: En un Examen Especial llevado a cabo por la Contraloría General del Estado, se han predeterminado valores a ser reintegrados por parte del Consorcio Naranjal a la EPA EP, por un monto de US\$ 345.157,85, por el reconocimiento de gastos generales como parte de los costos indirectos. Al no estar de acuerdo, con fecha 9 de enero de 2018, el Consorcio remitió una comunicación al Subcontralor General del Estado, para la reconsideración de la predeterminación de responsabilidad civil, orden de reintegro.

Con oficio 0145-DPR la CGE remite la predeterminación de responsabilidad civil culposa: orden de reintegro (por reajustes de precios). Con oficio No. CN-OTR-001-2018 se remitió por parte del Consorcio otra comunicación dirigida al Subcontralor General del Estado, solicitando la reconsideración de la Orden de Reintegro, ante la notificación de predeterminación de responsabilidad civil culposa, haciendo responsable subsidiario, no solidario, al Consorcio Naranjal de un monto de \$ 4'212.033,40 por concepto de un valor injustificado debido a que los reajustes de precios del contrato de construcción del Proyecto Control

de Inundaciones Naranjal, a criterio del auditor, se encuentran mal calculados. El reclamo ha sido contestado por la Contraloría General del Estado y la responsabilidad se encuentra desvanecida.

Mediación y Demanda: Por disposición contractual, se llevó a cabo la acción legal de mediación con la EPA EP para el reclamo de gastos generales y valores pendientes de pago. Una vez concluido el proceso de mediación, sin llegar a un acuerdo, se encuentra en elaboración la demanda.

Se ha firmado el contrato con el perito liquidador y se espera su presentación hasta el 15 de febrero del 2020.

Estado: Concluido. Con Acta de Recepción Definitiva.

Acciones a tomar:

- Esperar la presentación de la liquidación hasta el 15 de febrero de 2020.

3. FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES DEL RÍO BULU BULU

Este contrato fue suscrito con la Empresa Pública del Agua –EPA EP- el 16 de diciembre de 2014, por un monto de US\$ 768.885,07. Se ejecutó en Consorcio constituido por UCUENCA EP y ACSAM Consultores Cía. Ltda., del cual el Ing. Rubén Jerves actuó como Procurador Común y actualmente el Procurador es el Ing. Jonny Albuja Castro.

El Acta de Entrega Recepción Definitiva del contrato fue suscrita el 29 de diciembre de 2016. En el numeral décimo segundo se ha hecho constar la inconformidad con la retención (descuento) de los valores correspondientes a Gastos Generales contemplados en el contrato, lo que se llevó a cabo en función de los resultados del examen aplicado al Proyecto de Naranjal.

Examen de Contraloría: La Contraloría General del Estado ha realizado un Examen Especial a este proyecto y al momento se está a la espera de la respuesta sobre el tratamiento que se dará a los gastos administrativos.

Pagos: Con oficio No. AG-EPA-009-2017 de fecha 20 de septiembre de 2017, se remitió a la EPA EP, una comunicación que hace referencia a la petición de pago del monto pendiente por la ejecución de tareas adicionales a las contractuales, de la cual no se ha tenido respuesta.

Demanda y Mediación: Se tomó la decisión de judicializar el reclamo por los valores pendientes de pago y una vez que se contó con la documentación certificada por parte de la EPA EP, el 15 de enero se presentó la demanda por un monto de US\$ 917.000 (incluye: gastos administrativos, valores pendientes de pago e intereses) y ha recaído en la sala única del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Cuenca.

El 9 de mayo se calificó la constatación presentada por la EPA EP, y se fijó la fecha de la audiencia preliminar para el 13 de diciembre de 2019.

Se llevó a cabo la audiencia, por petición expresa del Tribunal el proceso se deriva a mediación.

El primer señalamiento tenía como fecha el 15 de enero de 2020, siendo suspendida y reprogramada para el lunes 20 de enero. El lunes 20 de enero tampoco se llevó a cabo la audiencia, por haber presentado la EPA EP una comunicación indicando haber tenido una diligencia pactada con anterioridad, por lo tanto, el segundo señalamiento de mediación se llevará a cabo en la semana del 27 al 31 de enero de 2020.

Estado: Concluido. Con Acta de Recepción Definitiva.

Acciones a tomar:

- Asistir al segundo señalamiento de mediación fijado para la semana del 27 al 31 de enero de 2020.

4. FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA GUALACEO – PLAN DE MILAGRO, DE 60.77 KM. DE LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y MORONA SANTIAGO

Este proyecto se suscribió con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas el 16 de diciembre de 2014, por un monto de US\$ 1'026.838,41. Se ejecutó en Consorcio constituido por UCUENCA EP y CONSULPROY, del cual el Ing. Gerardo Cordero Pérez actuó como Procurador Común. Para este proyecto se ha suscrito un contrato complementario.

Se suscribió un contrato complementario el 18 de octubre de 2016, por el monto de US\$ 145.560,00 más IVA.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha cancelado los valores de liquidación, se encuentra pendiente la suscripción del Acta de Recepción y la liquidación del reajuste de precios.

Se ha llevado a cabo un Examen Especial de Ingeniería y se ha emitido el Informe Definitivo por parte de la Contraloría General del Estado, en el que se ratifican las recomendaciones; por lo que se ha iniciado un proceso de desvanecimiento de los hallazgos, lo que está siendo llevado a cabo por parte del Dr. Paúl Cordero, quien ha sido designado por el Consorcio para la defensa que corresponde.

Se han emitido las predeterminaciones de responsabilidades, las que fueron contestadas dentro del plazo previsto. Se espera un pronunciamiento de la Contraloría General del Estado, una vez se emita la determinación de responsabilidades.

En función de los resultados del Informe Definitivo, será el Ministerio de Transporte y Obras Públicas la entidad que elabore la liquidación, a través de memorandos No. MTOP-DDAZ-2018-41-ME del 9 de enero de 2018 y MTOP-DDAZ-2018-000053-OF del 7 de febrero de 2018, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas solicitó que en el término de 10 días se proceda a devolver \$227.208.74 de acuerdo a lo estipulado en el Examen Especial de Ingeniería aplicado a este proyecto. Se remitió respuesta a través de Oficio No. FGP-PC-003.18 del 21 de febrero, en el que se indicó que no es posible atender de manera favorable esta petición, para lo cual se presentaron los argumentos correspondientes, entre los que constan que jamás se impuso multas al Consorcio.

Con memorandos No. MTOP-DDAZ-2018-45-ME del 9 de enero de 2018 y MTOP-DDAZ-2018-249-ME del 7 de febrero de 2018, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas solicitó que en el término de 10 días se proceda a devolver \$ 1'358.741,34 de acuerdo a lo estipulado en el Examen Especial de Ingeniería aplicado a este proyecto. Se remitió respuesta a través de Oficio No. FGP-PC-004.18 del 21 de febrero, en el que se indicó que no es posible atender de manera favorable esta petición, para lo cual se presentaron los argumentos correspondientes, entre los que constan que jamás se impuso multas al Consorcio.

Recepción: Se ha solicitado la recepción definitiva del contrato y se espera la resolución por parte del Ministerio. Se ha conversado con el Administrador del Contrato y se ha elaborado un borrador de Acta de Recepción Única, en la que conste que la Contraloría General del Estado luego del informe presentado, se encuentra en proceso de determinación de responsabilidades.

Aun cuando se ha solicitado la recepción, ésta no procede y se debe suscribir una terminación de mutuo acuerdo, en razón que no se cumplió con el objeto contractual. UCUENCA EP deberá presentar un borrador del acuerdo de terminación al Ministerio.

Estado: En liquidación.

Acciones a tomar:

- Gestionar en Quito conjuntamente con el Dr. Paúl Cordero la aceptación de los descargos presentados.
- Elaborar y presentar un borrador del acuerdo de terminación al Ministerio.

5. FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN BALZAY DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA

Esta fiscalización fue suscrita el 22 de abril de 2014 con la Universidad de Cuenca, por un monto de US\$ 499.110,86. Para este proyecto se suscribieron tres contratos complementarios por un monto de US\$ 144.891,52.

Pago de planillas: Durante el mes de enero se han realizado los pagos que se resumen a continuación:

- Contrato Principal:
 - Planilla N° 24, período abril 2016 correspondiente al Edificio para el Centro Científico, Tecnológico y de Investigación.
 - Planilla N° 22, período abril 2016 correspondiente al Aulario 1 del Edificio para el Centro Científico, Tecnológico y de Investigación.
- Primer Contrato Complementario:
 - Planilla N° 12 (liquidación), período abril 2016 correspondiente al Laboratorio de Microred.
- Segundo Contrato Complementario:
 - Planilla N° 7, liquidación correspondiente al Edificio para el Centro Científico, Tecnológico y de Investigación.
 - Planilla N° 7, liquidación correspondiente al Aulario 1 del Edificio para el Centro Científico, Tecnológico y de Investigación.
 - Planilla N° 2, liquidación correspondiente al Laboratorio de Microred.
- Tercer Contrato Complementario:

Planilla N° 3 (liquidación), período enero 2017 correspondiente al Edificio para el Centro Científico, Tecnológico y de Investigación.
Planilla N° 3 (liquidación), período enero 2017 correspondiente al Aulario 1 del Edificio para el Centro Científico, Tecnológico y de Investigación.

Convenio de Pago: Para el pago de valores por los servicios de Fiscalización prestados por UCUENCA EP durante el período adicional al contractual, esto es del 26 de enero al 31 de agosto de 2017, fecha en la que terminó la obra, se ha suscrito un Convenio de Pago con la Universidad, con fecha 23 de mayo de 2018, por un monto de US\$ 96.394,98, el mismo que ha sido cancelado el 5 de octubre de 2018.

La obra ha sido concluida y con fecha 19 de junio se ha suscrito el Acta de Entrega Recepción Provisional de la Obra. Se encuentra por realizar la liquidación del reajuste de precios, la que se elaborará una vez que se suscriba el acta de entrega recepción definitiva del Contrato de Construcción del Aulario, documento que al momento se encuentra en proceso.

Estado: Liquidado.

Acciones a tomar:

- Realizar la liquidación total del reajuste de precios del Contrato de Fiscalización, para que conste en el Acta de Recepción Única.

6. FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL HOTEL ESCUELA PARA LA UNIVERSIDAD DE CUENCA

Este contrato se suscribió con la Universidad de Cuenca el 20 de octubre de 2014, por un monto de US\$ 174.130,79.

La obra del Edificio para el Hotel Escuela para la Universidad de Cuenca, se contempló ejecutar en dos fases, sin considerar el período entre la ejecución de dichas fases como imputable al plazo del contrato de Fiscalización. La primera fase de la Construcción (Reforzamiento Estructura Existente y Construcción de Estructura del Nuevo Bloque) ha sido concluida y se ha suscrito el Acta de Recepción Provisional el 16 de mayo de 2016, estando al momento en trámite la liquidación definitiva del proyecto y la elaboración del acta de entrega recepción definitiva.

La segunda fase aún no ha sido contratada, por lo que el contrato de fiscalización se encuentra suspendido. Adicionalmente, se conoce extraoficialmente que la Universidad resolvió cambiar el destino y uso de la edificación, de Hotel Escuela a Residencia Universitaria, lo que implica el rediseño de la arquitectura del edificio y sus instalaciones, con el consecuente cambio en el objeto del contrato.

Terminación de mutuo acuerdo: Por lo indicado, a través de comunicación No. UCUENCA EP-GG-2017-137 del 23 de mayo de 2017 se puso a consideración del señor Rector la solicitud de proceder con el trámite de dar por terminado, de mutuo acuerdo, el contrato suscrito con UCUENCA EP, trámite que ha sido remitido al Administrador del Contrato, quien se ha pronunciado indicando que la solicitud es procedente.

Con Oficio No. UCUENCA EP-GG-2018-186 de fecha 1 de junio de 2018, se remitió una nueva solicitud al señor Rector para la terminación de mutuo acuerdo del contrato.

Con Oficio No. UCUENCA EP-GG-2018-329 del 7 de septiembre de 2018, dirigido al Arq. Patricio Hidalgo se solicitó indicar el estado de situación sobre:

- Liquidación del Contrato de Obra: se requiere un pronunciamiento del contratante -Universidad- sobre el reclamo del contratista.
- Terminación de Mutuo Acuerdo del Contrato de Fiscalización de esta obra.

Posteriormente, mediante oficios No. UCUENCA EP-GG-2019-021 de fecha 18 de enero y Oficio No. UCUENCA EP-GG-2019-155 de fecha 13 de mayo de 2019, dirigido al señor Rector de la Universidad de Cuenca, se insistió en la solicitud de que disponga a quien corresponda, se tramite la terminación del contrato.

Pagos: Con Oficio No. UCUENCA EP-GG-2017-140 de fecha 25 de mayo de 2017, se remitió al Administrador del Contrato, Arq. Marcelo Vázquez, la planilla No. 12 de liquidación y reajuste de precios de la Primera Fase del Contrato de Consultoría, para la revisión, aprobación y trámite de pago correspondiente, sin que hasta el momento se tenga respuesta por parte del Administrador del Contrato y tampoco se ha dado el trámite de pago.

- Planilla 12 de Liquidación por \$ 22.396,19 y reajuste de precios por \$ 944,72.

Con Oficio No. UCUENCA EP-GG-2018-185 de fecha 1 de junio de 2018, se insistió al nuevo Administrador del Contrato, Arq. Patricio Hidalgo, la revisión, aprobación y trámite de pago de la planilla de liquidación y reajuste de precios.

Con Oficio No. UCUENCA EP-GG-2018-329 del 7 de septiembre de 2018, dirigido al Arq. Patricio Hidalgo se solicitó indicar el estado de situación sobre el trámite de pago de las planillas de liquidación y liquidación de reajustes del Contrato de Fiscalización.

Se encuentra pendiente el reajuste definitivo de la planilla de liquidación, que se hará en base a la fecha en que se cancele la planilla No. 12.

Mediante Oficio No. UCUENCA EP-GG-2019-154 de fecha 13 de mayo de 2019, se solicitó al señor Rector de la Universidad de Cuenca disponer el trámite de pago de la planilla de liquidación y reajuste de precios, por los servicios prestados por UCUENCA EP. Posteriormente, con Oficio No. UCUENCA EP-GG-201-291 de fecha 30 de septiembre de 2019, se solicitó nuevamente al señor Rector el trámite de pago.

Estado: Solicitada terminación de mutuo acuerdo. Pendiente de liquidar.

Acciones a tomar:

- Dar seguimiento al Oficio No. UCUENCA EP-GG-2019-155 de fecha 13 de mayo, dirigido al señor Rector de la Universidad de Cuenca, a través del cual se insistió en la solicitud de que disponga a quien corresponda, se tramite la terminación del contrato.

- Insistir en la solicitud de pago de la planilla de liquidación y reajuste de precios, cuya última comunicación se remitió mediante oficio No. UCUENCA EP-2019-291 de fecha 30 de septiembre de 2019.

7. FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA GUALACEO – LIMÓN, TRAMO: GUALACEO – PLAN DE MILAGRO, CON 60.77 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y MORONA SANTIAGO; Y, DISEÑOS DEFINITIVOS E INGENIERÍA DE DETALLE

Este contrato fue suscrito con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas el 15 de diciembre de 2016, por un monto de \$ 2'503.897,26. Se ejecuta en Consorcio constituido por UCUENCA EP y CONSULPROY, bajo la denominación de GUAPLAN – Consorcio Gualaceo - Plan de Milagro, del cual el Ing. Gerardo Cordero Pérez actúa como Procurador Común. Para este proyecto se han suscrito 5 contratos complementarios.

- Complementario 1: fue suscrito el 14 de septiembre de 2018, sin incremento de valor al existir recursos del contrato principal, con el objeto de ampliar el plazo 22 días. Se encuentran cancelados todos los valores.
- Complementario 2: fue suscrito el 5 de octubre de 2018, por un monto de US\$ 722.526,97, con el objeto de ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre de 2018. Se encuentran cancelados todos los valores.
- Complementario 3: fue suscrito el 3 de diciembre de 2018, por un monto de US\$ 1'020.844,84, con el objeto de ampliar el plazo hasta el 17 de noviembre de 2019. Se ha emitido la factura correspondiente a la planilla de liquidación.
- *Complementario 4: fue suscrito el 15 de noviembre de 2019, sin incremento de valor al existir recursos del Contrato Complementario No. 2, hasta el 17 de diciembre de 2019. Se encuentran en revisión las planillas presentadas.*
- *Complementario 5: fue suscrito el 15 de noviembre de 2019, sin incremento de valor al existir recursos del Contrato Complementario No. 3, hasta el 21 de enero de 2020.*

Pagos: Se encuentran cancelados todos los valores de los contratos complementarios 1 y 2.

Se ha emitido la factura de liquidación del contrato complementario 3. Además, se han presentado las planillas del Contrato Complementario 4, las que se encuentran en revisión.

Contratos Complementarios: Se han suscrito dos contratos complementarios adicionales, 4 y 5, que no modifican el monto del contrato.

Se prevé que el Consorcio GUAPLAN no concluya la fiscalización de la obra, puesto que se ha llegado al límite del monto para la suscripción de contratos complementarios.

Estado: En ejecución.

Acciones a tomar: No aplica.

8. FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN No. 1 BALZAY

Este contrato fue suscrito el 1 de diciembre de 2016 con la Universidad de Cuenca por un monto de US\$ 95.717,03. Para este proyecto se han suscrito 3 contratos complementarios por un monto de US\$ 80.250,42.

Se ha pagado la planilla de liquidación principal y se ha cancelado las planillas 1 a la 5 del contrato complementario 1 (planilla 5 corresponde a la planilla de liquidación).

Pagos: Se han remitido las planillas 1 a la 7 (liquidación) del contrato complementario 2, las mismas que se encuentran pendientes de pago por un monto de US\$ 42.370,09. El 17 de diciembre se emitió la factura de las planillas 1 a la 6 de este contrato complementario.

Se encuentran elaboradas las 7 planillas del contrato complementario 3 por un monto de US\$ 17.134,53, las que se remitirán una vez que se aprueben las planillas del Contrato Complementario 2.

Contrato Complementario: Con fecha 28 de diciembre de 2018 se ha suscrito un tercer contrato complementario, que tuvo como plazo hasta el 30 de abril de 2019. Se dio una suspensión de obra, el contrato complementario se prolongó hasta el 25 de junio de 2019 y se ha solicitado la terminación de mutuo acuerdo.

Estado: Concluido (por liquidar).

Acciones a tomar:

- Insistir en la aprobación de las panillas del Contrato Complementario 2, para proceder a presentar la planilla de liquidación.

9. FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN AULARIO DE CIENCIAS BÁSICAS BALZAY

Este contrato se suscribió con la Universidad de Cuenca el 1 de diciembre de 2016, por un monto de US\$ 94.484,33. Para este proyecto se han suscrito dos contratos complementarios por un monto de US\$ 62.506,41.

Pagos: Se ha pagado la planilla de liquidación del contrato principal y las planillas 1 a la 5 del contrato complementario 1 (planilla 5 corresponde a la planilla de liquidación).

Se han remitido las planillas 1 a la 4 (liquidación) del contrato complementario 2, las mismas que se encuentran pendientes de pago, por un monto de US\$21.921,36. El 17 de diciembre se emitió la factura por las planillas 1 a la 3 de este contrato complementario.

Estado: Concluido (por liquidar).

Acciones a tomar:

- Insistir en la aprobación de las panillas del Contrato Complementario 2, para proceder a presentar la planilla de liquidación.

10. FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS VÍAS DESDE LA DERIVACIÓN DE LA VÍA GIRÓN – PASAJE, VÍA PUENTE – UCHUCAY, PUENTE SOBRE EL RÍO JUBONES Y ESCOMBRERA

Este contrato fue suscrito con Elecaastro S.A. el 7 de diciembre de 2017, por un monto de US\$ 337.554,37.

Contrato Modificatorio: Con fecha 9 de enero de 2018, se ha suscrito un Contrato Modificatorio al Contrato No. 2017-0073, a través del cual se rectifica los valores referentes al numeral 9.1. “Seguro de Responsabilidad Civil a Terceros”, indicando que el valor asegurado mínimo es de US\$20.000,00 por evento hasta un máximo de US\$80.000,00.

Este contrato ha sido concluido y al momento se encuentra liquidado. Se ha suscrito el Acta de Recepción Definitiva del contrato de obra, con lo cual se puede proceder a la suscripción del Acta de Recepción de la Fiscalización.

Estado: Concluido. Liquidado.

Acciones a tomar:

- Gestionar ante ELECAUSTRO la suscripción del Acta de Recepción de la Fiscalización.

11. FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL PROYECTO EÓLICO MINAS DE HUASCACHACA PARA LA FASE DOS, CON FINANCIAMIENTO

Este contrato fue suscrito con ELECAUSTRO S.A. el 24 de julio de 2018, por un monto de US\$ 1'875.073,67.

El plazo es de 480 días, contados a partir del 01 de agosto de 2018, de los cuales 330 días corresponden a la Fase Dos A.

Fase Dos A: Comprende la fiscalización del “SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA SUBESTACIÓN UCHUCAY, LÍNEA DE TRANSMISIÓN A 138 KV, Y LA SUBESTACIÓN DE SECCIONAMIENTO LA PAZ, QUE INCLUYE VÍA DE ACCESO A SU EJE 2 Y LA SUBESTACIÓN UCHUCAY”.

Fase Dos B: Comprende la fiscalización del SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AEROGENERADORES, CIRCUITO COLECTOR, VÍAS DE ACCESO EN SU EJE 3, PLATAFORMAS Y CIMENTACIONES DE LOS AEROGENERADORES, CON FINANCIAMIENTO”.

Mediante acta de acuerdo entre las partes, de fecha 8 de agosto de 2019, se dejó insubsistente la Fase Dos B, por motivos de incumplimiento del contratista de la obra.

Suspensión del Contrato: Este contrato se encontraba suspendido desde el 30 de junio de 2019 y se levantó la suspensión el 9 de septiembre de 2019.

Contrato Complementario: Está pendiente la suscripción de un contrato complementario, a fin de incrementar el monto y el plazo para concluir la fiscalización de las obras, teniendo previsto 8.75 meses de plazo a partir del reinicio de labores (9 de septiembre de 2019).

Adicionalmente, se está revisando los términos de referencia para la contratación de la fiscalización de la Fase 2B.

Estado: En Ejecución.

Acciones a tomar: Suscribir el contrato complementario que incremente el monto y el plazo para concluir la fiscalización de las obras, teniendo previsto 8.75 meses de plazo, a partir de la fecha de reinicio de labores (9 de septiembre).

12. DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA PARA EL CENTRO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN “BALZAY”

Este contrato se suscribió con la Universidad de Cuenca el 27 de junio de 2014, por un monto US\$ 652.608,57. Para este proyecto se ha suscrito un contrato complementario por un monto de US\$ 266.397,95.

Suspensión y Reanudación: El proyecto se encontraba suspendido a partir del 29 de mayo de 2016, fecha en la que se remitió el Oficio No. GER-GEN-134-2016, solicitando la suspensión del plazo contractual para la ejecución de los diseños y una ampliación de plazo para la entrega de la totalidad de los productos esperados. El levantamiento de la suspensión corre a partir de la aprobación del proyecto por parte de la I. Municipalidad de Cuenca, esto es el 13 de marzo de 2019.

Revisión y aprobación de Diseños: Mediante Oficio No. UCUENCA EP-GG-2018-306 de fecha 17 de agosto de 2018, remitido al Ing. Julver Pino, Decano de Ingeniería y Delegado del Rector en la Contratación de Obras Sector Balzay se solicitó la recepción parcial de los estudios (diseños arquitectónicos y de ingeniería de las vías y áreas exteriores del Campus Balzay), puesto que los mismos son parte de los productos previstos en dicho contrato.

Pago: Se encuentra pendiente la elaboración y trámite de la última planilla de pago tanto del Contrato Principal como del Contrato Complementario, las que se elaborarían una vez se termine la consultoría.

Productos: Los productos han sido entregados en su totalidad mediante oficio No. UCUENCA EP-GG-2019-223 de fecha 15 de julio de 2019 y mediante oficio No. UCUENCA EP-GG-2019-303 del 3 de octubre se solicitó al señor Rector de la Universidad la recepción del contrato.

Estado: En proceso de recepción.

Acciones a tomar:

- Dar seguimiento a la recepción del contrato.

13. DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA PARA EL CENTRO CAMPUS “IRQUIS”

Este contrato fue suscrito con la Universidad de Cuenca el 22 de abril de 2015, por un monto de US\$ 437.086,33.

Suspensión y Ampliación de Plazo: Con Oficio No. UCUENCA EP-GG-2017-183 del 03 de julio de 2017, se insistió en la solicitud de suspensión y ampliación de plazo expresadas en las comunicaciones No. GER-GEN-259-2016 del 16 de noviembre de 2016 y UCUENCA EP-GG-2017-075 del 23 de marzo de 2017, toda vez que a través de oficio No. UCUENCA EP-GG-2017-106 del 21 de abril se remitió la información adicional que fuera solicitada por el Administrador del Contrato, Arq. Marcelo Vázquez, sin tener respuesta hasta la presente fecha.

Mediante comunicación remitida al señor Rector con Oficio No. UCUENCA EP-GG-2017-296 de fecha 20 de octubre de 2017, que contiene una recopilación de

los temas que se encuentran pendientes en los diferentes proyectos que mantiene UCUENCA EP con la Universidad de Cuenca, se insistió sobre este particular, sin tener respuesta sobre la solicitud de suspensión y ampliación de plazo.

Aprobación Anteproyecto: Se gestionó la aprobación del anteproyecto ante el GAD Municipal, la que fue objetada, en razón de que la propuesta presentada supera las condicionantes de ocupación del suelo para el sector, en virtud de lo cual se debe tramitar ante el Alcalde y por su intermedio al Concejo Cantonal la revisión de esta condicionante, por parte de la Administración del contrato.

Se llevó a cabo una reunión el 24 de enero de 2019 con la Dirección de Planificación de la I. Municipalidad, en la que se acordó que se debe elaborar un oficio solicitando el cambio de uso de suelo de parte del Rector y un oficio para la valoración de las áreas afectadas en el campo Yanuncay. Con Oficio No. UCUENCA EP-GG-2019-344 de fecha 20 de noviembre de 2019, se comunicó de este particular al señor Rector de la Universidad de Cuenca.

Planilla Pendiente: se encuentra pendiente la elaboración y trámite de la última planilla de pago, la que se ejecutaría una vez se termine la consultoría.

Estado: Suspendido.

Acciones a tomar:

- Insistir al Rector de la Universidad de Cuenca se formalice la respuesta a la solicitud de suspensión y ampliación de plazo, realizada con anterioridad.

14. ESTUDIOS DE RESTAURACIÓN, READECUACIÓN E INTERVENCIÓN PREDIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PASAJE ARTESANAL Y COMERCIAL SAN FRANCISCO

Este contrato fue suscrito con el GAD Municipal del Cantón Cuenca el 20 de octubre de 2016, por un monto de US\$ 174,930.

Aprobaciones Parciales: Con fecha 22 de enero de 2018, se ha suscrito el Acta de Recepción y Aprobación Parcial correspondiente a la Primera Fase del Contrato de Régimen Especial No. RE-GADC-14014-16-OP.

Con fecha 6 de noviembre de 2018 se ha suscrito el Acta de Recepción y Aprobación Parcial correspondiente a la Segunda Fase del contrato.

Con fecha 16 de enero de 2019 se ha suscrito el Acta de Recepción y Aprobación Parcial correspondiente a la Tercera Fase del contrato.

Productos: Los productos de la cuarta etapa fueron presentados el 15 de marzo de 2019 para la aprobación por parte del Administrador del Contrato, a la fecha, se cuentan con aprobaciones parciales de los diseños estructurales, diseños mecánicos, la regularización ambiental, la socialización del proyecto y los diseños hidrosanitarios. Están en proceso de revisión los diseños eléctricos y electrónicos, el plan de negocios y presupuestos y especificaciones técnicas. No se ha tenido una definición sobre la aprobación de los otros componentes por parte del Municipio, por lo que es necesario analizar la continuidad del proyecto.

Estado: En ejecución.

Acciones a tomar:

- Definir conjuntamente con la Gerencia General y el Director del Proyecto la continuidad de los estudios, ante la falta de respuesta por parte del contratante (terminación de mutuo acuerdo).

15. ESTUDIOS INTEGRALES DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LAS PARROQUIAS URBANAS Y PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ

Este contrato se suscribió el 13 de abril de 2016 con el GAD Municipal del Cantón Portoviejo, por un monto de US\$ 935.996,45. Para este proyecto se ha suscrito un contrato complementario por un monto de US\$ 655.024,72.

Contrato complementario: Con fecha 5 de septiembre de 2017 se suscribió un contrato complementario, el que tuvo como fecha de vencimiento el 27 de enero de 2018.

Ampliación de Plazo: En el mes de enero de 2018 se solicitó y aprobó una ampliación de plazo de 45 días, teniendo como fecha de terminación del proyecto el 13 de marzo de 2018. Se amplió nuevamente hasta el 31 de mayo, fecha en la que fue entregado el Borrador del Informe Final.

Productos: Se ha realizado la entrega parcial del Informe Final, el mismo que luego de la revisión ha tenido observaciones. Se ha presentado el Informe Final Definitivo, se han recibido las observaciones del proyecto para la revisión respectiva.

El Informe Final Corregido ha sido entregado el 14 de enero de 2019.

En febrero de 2019 se presentó a la Fiscalización y al Municipio el Informe Corregido correspondiente a la II Fase, manteniéndose observaciones de la Fiscalización respecto a algunos componentes del proyecto, las que han sido remitidas.

Se encuentra pendiente la aprobación del EIAP (Estudio del Impacto Ambiental del Proyecto) y la aprobación por parte de la SENAGUA (UCUENCA EP tiene la responsabilidad de acompañar en el proceso).

Se encuentra en trámite la aprobación del Informe Corregido de la II Fase, del cual no se ha tenido observaciones. Se ha solicitado al Alcalde la recepción del estudio.

Estado: Concluido.

Acciones a tomar:

- Insistir ante el Alcalde la recepción del estudio.
- Elaborar la planilla de gastos comprobables.

16. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN (4 CARRILES), RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS, INCLUYE

PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITU TOTAL APROXIMADA 34.00 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA

Este contrato fue suscrito con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas el 7 de marzo de 2017, por un monto de US\$ 1'287.800,00. Para este proyecto se han suscrito dos contratos complementarios que no modifican el monto sino amplían los plazos.

Este proyecto se ejecuta en Consorcio con CONSULPROY, del cual el Ing. Gerardo Cordero actúa como Procurador Común.

Productos: El Borrador del Informe Final Provisional fue entregado el 13 de agosto de 2018, para la revisión correspondiente por parte de la contratante, realizando la aprobación de varios productos, pero sin tener hasta la fecha la aprobación del Informe Final Provisional de forma integral. Al no haber existido un pronunciamiento oportuno por parte del Contratante, en el mes de octubre de 2019 se emitió un oficio a la Subsecretaria Regional 3 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, solicitando la recepción inmediata de los estudios, la suscripción del Acta de Entrega Recepción y el pago de los trabajos ejecutados.

Se encuentra preparado un borrador de la liquidación entre CONSULPROY y UCUENCA EP, el que deberá ser revisado una vez se concluya el proyecto; puesto que los estudios están en proceso de revisión por parte del Ministerios de Transporte y Obras Públicas.

Estado: Concluido.

Acciones a tomar:

- Insistir en la solicitud de recepción inmediata de los estudios, la suscripción del Acta de Entrega Recepción y el pago de los trabajos ejecutados, que fuera enviada en el mes de octubre de 2019.

17. ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE LA NUEVA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL EMURPLAG EP – CUENCA

Este contrato fue suscrito con la Empresa Pública Municipal de Servicios de Rastro y Plazas de Ganado –EMURPLAG EP- el 21 de septiembre de 2017, por un monto de US\$ 163.000.

Se ha suscrito el Acta de Entrega Recepción con fecha 9 de diciembre de 2019.

Terminación de Mutuo Acuerdo: Con fecha 7 de marzo se suscribió un Convenio de Terminación por Mutuo Acuerdo, debido a la no ejecución parcial de los entregables que se detallan a continuación y que corresponden a la Fase III:

- Aprobación de los planos de los diseños arquitectónicos, hidrosanitarios, de ingeniería, eléctricos y contra incendios.

Estado: Concluido. Con acta de recepción.

Acciones a tomar:

- No aplica.

18. ESTUDIOS PARA LA RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO PATRIMONIAL DEL COLEGIO NACIONAL “BENIGNO MALO” Y DISEÑO DE EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS

Este contrato fue suscrito con la Coordinación de Educación Zonal 6, el 26 de diciembre de 2017, por un monto de US\$ 300.000,00.

Una vez realizada la consulta al INCP, se ha indicado que la prospección se realice en la fase de construcción.

Suspensión: Se dispone del anteproyecto aprobado por el Ministerio de Educación con fecha 1 de marzo de 2019, pero no ha sido posible presentarlo en el Municipio por la deuda que el Ministerio mantiene. Se ha remitido un oficio con fecha 20 de marzo de 2019, comunicando esta situación al Ministerio y solicitando la suspensión del plazo, la cual fue aprobada el 23 de marzo de 2019.

Pese a la suspensión del plazo, el equipo consultor ha avanzado en el desarrollo de diferentes actividades relacionadas con el proyecto. Sin embargo, el contratante no ha gestionado lo necesario para la aprobación del Municipio de Cuenca, estando cerca de cumplir 10 meses de la aprobación del anteproyectos y 2 meses desde la sustentación oficial del Anteproyecto ante la Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales, sin haber podido avanzar en los trámites legales, al persistir la condición de morosidad por parte del Ministerio ante el GAD Municipal.

Estado: Suspendido.

Acciones a tomar:

- Definir la continuidad del proyecto conjuntamente con el Director del Proyecto y el Gerente General de UCUENCA EP.

19. ELABORACIÓN DEL PLAN URBANO SUSTENTABLE DE LA CABECERA CANTONAL DE ZARUMA, PROVINCIA DE EL ORO

Este contrato fue suscrito con el GAD Municipal de Zaruma, el 19 de marzo de 2019, por un monto de US\$ 148.239,28.

Productos: Con fecha 22 de marzo de 2019, se suscribió el Acta Entrega - Recepción Parcial del Contrato, correspondiente a la Fase I: Diagnóstico.

Se han aprobado las Fases II y III, se encuentra pendiente la suscripción del Acta de Recepción Definitiva.

Estado: Concluido.

Acciones a tomar:

- Dar seguimiento a la elaboración y suscripción del Acta de Recepción Definitiva.

20. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA: PRELIMINAR, PRELIMINAR Y DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA A CUENCA – ESTACIÓN DE CUMBE (ACCESO SUR A CUENCA) DE 14 KM. DE LONGITUD APROXIMADA, UBICADA EN LA PROVINCIA DEL AZUAY

Este contrato fue suscrito con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el 29 de junio de 2018, por un monto de US\$ 2'586.696,00.

Inicialmente, se suspendió el plazo de este estudio hasta que el Ministerio cancele el anticipo previsto. Al momento este contrato se encuentra en ejecución.

Productos: Se ha aprobado la Etapa Pre-preliminar, Etapa Preliminar y la Factibilidad, se encuentra en ejecución los Diseños Definitivos.

Contrato Complementario: En el mes de diciembre se suscribió el Primer Contrato Complementario, el que modifica las cantidades de los rubros a ejecutar, que se refieren principalmente a la eliminación del diseño del túnel inicialmente previsto e incluye el diseño de una ciclo-vía al margen del Río Tarqui, e incrementa el plazo en 90 días contados a partir del 20 de diciembre de 2019. Se mantiene el monto del contrato.

Estado: En ejecución.

Acciones a tomar: No aplica.

21. ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE MOVILIDAD DE LA AUTOPISTA CUENCA - AZOGUES - BIBLIÁN, UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y CAÑAR

Este contrato fue suscrito con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el 29 de junio de 2018, por un monto de US\$ 1'512.664,45.

Inicialmente, se suspendió el plazo de este estudio hasta que el Ministerio cancele el anticipo previsto. Al momento este contrato se encuentra en ejecución.

Productos: Se cuenta con la aprobación de la Factibilidad y se han presentado los diseños definitivos de los intercambiadores de la Avenida 12 de Octubre y del IESS.

Se prevé entregar en el mes de marzo los diseños definitivos faltantes.

Estado: En ejecución.

Acciones a tomar: No aplica.

22. ELABORACIÓN DE DISEÑOS DEFINITIVOS DE INGENIERÍA PARA LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA

Este contrato fue suscrito el 10 de julio de 2018 con la Universidad de Cuenca, por un monto de US\$ 27.559,32.

Suspensión: Se suspendió el plazo contractual del 29 de mayo hasta el 1 de agosto de 2019.

Producto: Se establece como plazo de entrega del contrato complementario el 11 de agosto de 2019 y el Informe Provisional fue entregado el 8 de agosto de 2019.

Acta de Recepción: Con fecha 26 de septiembre de 2019 se suscribió el Acta de Entrega Recepción Definitiva del contrato de consultoría.

Estado: Concluido. Con Acta de Recepción Definitiva.

Acciones a tomar: No aplica

23. DISEÑO DEL SISTEMA DE SEÑALÉTICA PARA LA UNIVERSIDAD DE CUENCA

Se suscribió la orden de compra PO0113 el 20 de julio de 2018 con la Universidad de Cuenca, por un monto de US\$ 6.508,72.

El Administrador del Contrato, mediante oficio de fecha 29 de julio de 2019 remitió un informe de conformidad, en el que indica que el servicio ha sido entregado a entera satisfacción. De igual manera, el Consejo Universitario en sesión extraordinaria del 2 de agosto de 2019, resolvió aprobar el informe de la comisión designada por el máximo organismo respecto de la propuesta para la definición de la nomenclatura de bloques, aplicación cromática para las facultades, rotulación de facultades, unidades o dependencias dentro del proceso de señalética para la Universidad de Cuenca.

Estado: Concluido. Con informe de conformidad.

Acciones a tomar: No aplica

24. ESTUDIO DE CONSULTORÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL RECURSO COMPLEMENTARIO EÓLICO

Este contrato fue suscrito con la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador –CELEC EP- el 18 de octubre de 2018, por un monto de US\$ 145.870,00.

Se ha suscrito el Acta de Entrega Recepción Contractual Definitiva el 12 de agosto de 2019.

Estado: Concluido (con Acta de Recepción Definitiva).

Acciones a tomar: No aplica

25. ESTUDIOS DE ESTABILIDAD DEL SITIO CRÍTICO DE ACCESO AL PUENTE COPUENO Y DE OTROS SITIOS CRÍTICOS SELECCIONADOS EN LA VÍA E45 -TRONCAL AMAZÓNICA-, UBICADOS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

Este contrato fue suscrito con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas el 31 de octubre de 2018, por un monto de US\$ 258.782,00.

El plazo del contrato es de 60 días, mismo que no incluye la revisión y/o aprobación de cada uno de los programas, propuestas o productos de los estudios por parte del MTOP.

El contrato ha sufrido varias suspensiones de plazo, entre ellas, por la falta de respuesta oportuna del MTOP a las entregas realizadas y demora en la entrega del anticipo, notificando el 7 de febrero de 2019.

Productos: Se han entregado los productos de 2 de los 3 sitios críticos, contemplados en el alcance del estudio. Se encuentra pendiente el sitio Logroño, por la necesidad de realizar trabajos no contemplados en el contrato, relativos al río Upano.

Contrato Complementario: El 2 de julio de 2019 se iniciaron los trámites para la suscripción de un contrato complementario, que permita realizar la creación del rubro “Estudio Fluviomorfológico” indispensable para la correcta ejecución de la consultoría. La evaluación de las cantidades, no cambia el monto del contrato.

Estado: En ejecución.

Acciones a tomar:

- Dar seguimiento a la suscripción del contrato complementario, que incluiría nuevos rubros y un plazo adicional (sitio Logroño).

26. ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA REMODELACIÓN DE LA IMPRENTA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA

Este contrato fue suscrito el 18 de diciembre de 2018 con la Universidad de Cuenca, por un monto de US\$ 18.807,45.

Productos: Según lo establecido en el contrato, con fecha 8 de enero, se entregó el anteproyecto arquitectónico al Municipio para su aprobación. El 16 de abril el Municipio aprobó el proyecto definitivo.

El 17 de abril UCUENCA EP entregó el Informe Final Provisional de los servicios de consultoría y solicitó que se nombre a la Comisión de Recepción del Contrato.

Acta de Recepción: Con fecha 6 de junio de 2019 se suscribió el Acta de Recepción Definitiva.

Estado: Concluido. Con Acta de Recepción Definitiva.

Acciones a tomar: No aplica

27. ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD EMPRESARIAL SOSTENIBLE, A PARTIR DE UN ANÁLISIS DE MOVILIDAD Y HUELLA DE CARBONO GENERADA POR DESPLAZAMIENTOS DE LOS TRABAJADORES DEL PARQUE INDUSTRIAL DE CUENCA

Este contrato fue suscrito con GIZ – Cooperación Técnica Alemana el 12 de diciembre de 2018, por un monto de US\$ 44.624,14.

Pagos: Se han planteado los siguientes pagos:

- 20 de diciembre de 2018 por un monto de \$ 13.387,24. Según lo establecido en el contrato, se ha emitido la factura por el primer pago.
- 15 de abril de 2019 por un monto de \$ 17.849,66

- Pago Final tras la liquidación final prevista para el 14 de junio de 2019 por un monto de \$ 13.387,24

Se ha entregado el Informe Final y se ha remitido la factura correspondiente.

Recepción: Se cuenta con el documento de recepción del estudio por parte de GIZ, suscrito por Pablo Osorio.

Estado: Concluido. Se cuenta con documento de recepción.

Acciones a tomar: No aplica

28. ESTUDIO SOBRE IMPACTOS SOCIALES DE LA MINERÍA A GRAN ESCALA EN DOS ÁREAS MINERAS EN LA PROVINCIA DEL AZUAY (QUIMSACocha-RÍO BLANCO)

Este contrato fue suscrito con ETAPA EP el 19 de diciembre de 2018, por un monto de US\$107.130,00.

Producto: El 15 de junio de 2019 se entregó el primer producto, el 13 de octubre de 2019 se entregó el segundo producto y con fecha 12 de diciembre de 2019 se entregó el tercer producto, de conformidad con los plazos contractuales.

Se ha suscrito el Acta de Entrega Recepción Definitiva.

Estado: En ejecución.

Acciones a tomar: No aplica

29. ASESORÍA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY

Este contrato fue suscrito con la Universidad del Azuay el 29 de marzo de 2019, por un monto de US\$16.069,33.

El Administrador del Contrato es el Ing. Pablo Esquivel, Subdirector de Infraestructura de TI.

Productos: Se inscribió a la UDA como contratante y se elaboró el PAC. Mediante Oficio No. R-372-19-UDA de fecha 28 de junio de 2019 la UDA ha solicitado el primer desembolso al Banco del Estado, por un monto de US\$ 150.000, en relación a la línea de crédito otorgada por el BdE, para el programa PROEDUCA, Fondo Proeduca-Ordinario, Destinado a "Financiar la adquisición de infraestructura tecnológica y equipamiento para la Universidad del Azuay.

Suspensión y Terminación de Mutuo Acuerdo: Con fecha 31 de julio, el Director de TI de la Universidad del Azuay remitió un oficio indicando que se suspende temporalmente la asistencia de UCUENCA EP, puesto que se requiere la aprobación del financiamiento por parte del BdE.

Con fecha 21 de octubre, el Director de TI de la Universidad del Azuay remitió una comunicación indicando que, según lo resuelto por el Consejo Universitario, se ha aprobado una disposición de búsqueda de financiamiento alternativo en sustitución de la línea de crédito PROEDUCA, administrada por el BdE, para los

proyectos de renovación tecnológica de la UDA, por lo que solicita la terminación de mutuo acuerdo del contrato y la valoración de los costos incurridos.

Se ha realizado la valoración por parte de UCUENCA EP y se espera la respuesta de la UDA.

Estado: Suspendido.

Acciones a tomar:

- Dar seguimiento a la terminación del contrato.

30. ESTUDIO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA TURÍSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL QUE INGRESA AL CANTÓN CUENCA, CALCULA LA OCUPACIÓN HOTELERA EN EL MISMO CANTÓN Y OBTENER INDICADORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA CIUDAD DE CUENCA 2019

Este contrato fue suscrito con la Fundación Municipal Turismo para Cuenca el 2 de abril de 2019, por un monto de US\$49.101,51.

Forma de Pago: Los pagos se realizarán de acuerdo al siguiente cronograma:

- 40% Anticipo a la Firma del Contrato
- 30% Entrega y aprobación del boletín de estadísticas turísticas primer semestre 2019
- 30% Entrega y aprobación de los boletines 3ro y 4to trimestre y anuario estadístico.

El pago del anticipo se realizó el viernes 12 de julio de 2019.

Productos: Al momento se han entregado tres productos, correspondientes a los boletines de los tres trimestres del año 2019.

Estado: En ejecución.

Acciones a tomar: No aplica.

31. ELABORACIÓN DE LA AGENDA DE PATRIMONIO CULTURAL DEL CANTÓN AMBATO

Este contrato fue suscrito con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato el 03 de julio de 2019, por un monto de US\$50.000,00.

Productos: Mediante oficio DP-19-0444 del 25 de noviembre de 2019, se aprueba la I Fase.

Estado: En ejecución.

Acciones a tomar: No aplica.

32. EVALUACIÓN OPERATIVA, FINANCIERA E INSTITUCIONAL DE ASFALTAR EP

Este contrato fue suscrito con la Empresa Pública de Áridos y Asfaltos del Azuay ASFALTAR EP el 31 de julio de 2019, por un monto de US\$23.600,00.

Productos:

- Informe técnico de evaluación del equipo de producción y tendido de mezcla asfáltica y la maquinaria de ASFALTAR EP, con sus recomendaciones.
- Informe de Evaluación Operativa, Financiera e Institucional de ASFALTAR EP, con sus recomendaciones.
- Informe Estratégico.

Acta de Recepción: Con fecha 7 de noviembre se suscribió el Acta de Entrega Recepción del Contrato.

Estado: Concluido (con Acta de Recepción).

Acciones a tomar: No aplica.

33. **ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A COMUNIDADES RURALES DE PORTOVIEJO Y AMPLIACIÓN DEL ÁREA A SERVIR:** Este contrato fue suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo el 30 de agosto de 2019, por un monto de US\$ 179.158,00.

El proyecto fue concluido el 17 de enero de 2020 y cuenta con documento de recepción.

Estado: Concluido (con documento de recepción).

Acciones a tomar: No aplica.

34. **ESTUDIO PARA EL MODELO DE DEMANDA DE TRANSPORTE PARA LA CIUDAD DE CUENCA:** Este contrato fue suscrito con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca el 27 de diciembre de 2019, por un monto de US\$ 140.255,50.

Este proyecto se encuentra en ejecución.

Estado: En ejecución.

Acciones a tomar: No aplica.

35. **ESTUDIO PARA EL FORTALECIMIENTO A TRAVÉS DE MEDIOS TECNOLÓGICOS PARA EL MONITOREO, SUPERVISIÓN Y CONTROL EN EL EJE TRANVIARIO, PUNTOS NEGROS Y PUNTOS CRÍTICOS:** Este contrato fue suscrito con la Empresa Pública de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca –EMOV EP- el 27 de diciembre de 2019 por un monto de US\$ 59.994,00.

Estado: Por iniciar (pendiente el pago del anticipo).

Acciones a tomar: No aplica.

36. **EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA CONDUCCIÓN CHANLUD-TUÑI:** Este contrato fue suscrito con la Empresa Electro Generadora del Austro – ELECAUSTRO S.A.-, el 27 de diciembre de 2019, por un monto de US\$ 136.606,93.

Estado: Por iniciar (pendiente el pago del anticipo).

Acciones a tomar: No aplica.

CUMPLIMIENTO DE PLANES DE ACCIÓN:

En las evaluaciones periódicas se establecen planes de acción, para los cuales se define un responsable y plazo de cumplimiento, con la finalidad de apoyar la gestión de los diferentes proyectos según lo programado. A diciembre del año 2019, se tienen los siguientes resultados en cuanto a la gestión de los planes de acción definidos en la última evaluación:

Planes de Acción definidos para las Fiscalizaciones

No. Planes de Acción	Estado	% de Cumplimiento
0	Cumplido	0%
7	No aplica (*)	58%
0	Dado de baja	0%
5	Pendiente	42%
0	En Ejecución	0%
0	Incumplido	0%
12	Total	100%

(*) El estado "no aplica" corresponde a aquellos casos en los que no se requiere la definición de un plan de acción, puesto que el proyecto se está desarrollando según lo planificado.

Los temas pendientes son los siguientes:

- *Fiscalización de la Construcción de la Primera Etapa del Centro Científico Tecnológico y de Investigación Balzay de la Universidad de Cuenca:* Se debe realizar la liquidación total del reajuste de precios del Contrato de Fiscalización, para que conste en el Acta de Recepción Única.
- *Fiscalización de la Construcción del Edificio para el Hotel Escuela para la Universidad de Cuenca:* Dar seguimiento al Oficio No. UCUENCA EP-GG-2019-155 de fecha 13 de mayo, dirigido al señor Rector de la Universidad de Cuenca, a través del cual se insistió en la solicitud de que disponga a quien corresponda, se tramite la terminación del contrato.

Insistir en la solicitud de pago de la planilla de liquidación y reajuste de precios, cuya última comunicación se remitió mediante oficio No. UCUENCA EP-2019-291 de fecha 30 de septiembre de 2019.

- *Fiscalización de la construcción del Edificio de Administración No. 1 Balzay:* Insistir en la aprobación de las planillas del Contrato Complementario 2, para proceder a presentar la planilla de liquidación.

- *Fiscalización de la Construcción Aulario de Ciencias Básicas Balzay:* Insistir en la aprobación de las planillas del Contrato Complementario 2, para proceder a presentar la planilla de liquidación.
- *Fiscalización de la Construcción, Mejoramiento y/o Adecuación de las vías desde la derivación de la Vía Girón - Pasaje, Vía Puente - Uchucay, Puente sobre el Río Jubones y Escombrera:* Gestionar ante ELECAUSTRO la suscripción del Acta de Recepción de la Fiscalización.

Planes de Acción definidos para los Diseños / Estudios

No. Planes de Acción	Estado	% de Cumplimiento
2	Cumplido	8%
19	No aplica (*)	79%
1	Dado de baja	4%
2	Pendiente	8%
0	En Ejecución	0%
0	Incumplido	0%
24	Total	100%

(*) El estado "no aplica" corresponde a aquellos casos en los que no se requiere la definición de un plan de acción, puesto que el proyecto se está desarrollando según lo planificado.

Los temas pendientes son:

- *Estudios de Restauración, Readequación e Intervención predial para la implementación del Pasaje Artesanal y Comercial San Francisco:* Definir conjuntamente con la Gerencia General y el Director del Proyecto la continuidad de los estudios, ante la falta de respuesta por parte del contratante (terminación de mutuo acuerdo).
- *Estudios Integrales de factibilidad y diseño definitivo de los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial de las parroquias urbanas y parroquias rurales del Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí:* Insistir ante el Alcalde la recepción del Estudio.

Elaborar la planilla de gastos comprobables.

Elaborado por: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN