

**EVALUACIÓN DEL POA  
AÑO 2020**

**RESUMEN EJECUTIVO**

En el POA del año 2020 se registra un total de 36 proyectos, de los cuales 14 corresponden a Fiscalizaciones y 22 a Diseños-Estudios. En cuanto a los proyectos de Fiscalización, 11 corresponden a arrastres, es decir, iniciaron en periodos anteriores al año 2020 y únicamente 3 se suscribieron en este año. En cuanto a los proyectos de Estudios o Diseños, del total de 22 proyectos, 6 se suscribieron en el transcurso del 2020 y los 16 restantes son arrastres de periodos anteriores.

A continuación, se resume el estado de los proyectos:

TIPO	#	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	MONTO DEL CONTRATO (incluye contratos complementarios)	ESTADO	CONCLUIDO	LIQUIDADO	EN LIQUIDACIÓN	EN EJECUCIÓN	SUSPENDIDO
FISCALIZACIONES	1	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES DEL RÍO CAÑAR	SENAGUA	\$ 9.167.872,95	CONCLUIDO. CON ACTA DE RECPCIÓN DEFINITIVA.					
	2	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES DEL RÍO NARANJAL	SENAGUA	\$ 5.401.421,75	CONCLUIDO. CON ACTA DE RECPCIÓN DEFINITIVA.					
	3	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES DEL RÍO BULU BULU	Empresa Pública del Agua -EPA EP-	\$ 768.885,07	CONCLUIDO. CON ACTA DE RECPCIÓN DEFINITIVA.					
	4	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA GUALACEO - PLAN DE MILAGRO, DE 60.77 KM. DE LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y MORONA SANTIAGO (1)	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	\$ 1.172.398,41	TERMINADO POR MUTUO ACUERDO					
	5	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN BALZAY DE LA	Universidad de Cuenca	\$ 644.002,38	PENDIENTE DE LIQUIDAR					

TIPO	#	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	MONTO DEL CONTRATO (incluye contratos complementarios)	ESTADO	CONCLUIDO	LIQUIDADO	EN LIQUIDACIÓN	EN EJECUCIÓN	SUSPENDIDO
		UNIVERSIDAD DE CUENCA								
	6	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL HOTEL ESCUELA PARA LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	Universidad de Cuenca	\$ 174.130,79	LIQUIDADO SOLICITADA TERMINACIÓN DE MUTUO ACUERDO					
	7	FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA GUALACEO - LIMON, TRAMO: GUALACEO-PLAN DE MILAGRO, CON 60.77 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y MORONA SANTIAGO; Y, DISEÑOS DEFINITIVOS E INGENIERÍA DE DETALLE (2)	Ministerio de Transporte y Obras Públicas -MTO-	\$ 4.247.269,07	CONCLUIDO CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA					
	8	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN No. 1 BALZAY	Universidad de Cuenca	\$ 175.967,45	LIQUIDADO (Planillas se encuentran en proceso de elaboración)					
	9	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN AULARIO DE CIENCIAS BASICAS BALZAY	Universidad de Cuenca	\$ 156.990,74	LIQUIDADO					
	10	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS VÍAS DESDE LA DERIVACIÓN DE LA VÍA GIRÓN - PASAJE, VÍA PUENTE - UCHUCAY, PUENTE SOBRE EL RÍO JUBONES Y ESCOMBRERA	ELECAUSTRO S.A.	\$ 337.554,37	CONCLUIDO CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA					
	11	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL PROYECTO EÓLICO MINAS DE	ELECAUSTRO S.A.	\$ 1.048.372,97	EN EJECUCIÓN					

TIPO	#	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	MONTO DEL CONTRATO (incluye contratos complementarios)	ESTADO	CONCLUIDO	LIQUIDADO	EN LIQUIDACIÓN	EN EJECUCIÓN	SUSPENDIDO
		HUASCACHACA PARA LA FASE DOS, CON FINANCIAMIENTO								
	12	FISCALIZACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, PROTECCIÓN DE PUENTES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA GUALACEO-LIMÓN, TRAMO: GUALACEO-PLAN DE MILAGRO, CON 60.77 KM. DE LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y MORONA SANTIAGO	Ministerio de Transporte y Obras Públicas -MTO-	\$ 698.638,50	SUSPENDIDO SOLICITADA LA TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO					
	13	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EJE VIAL 3 DEL PROYECTO EÓLICO MINAS DE HUASCACHACA	ELECAUSTRO S.A.	\$ 121.532,53	PENDIENTE DE LIQUIDAR					
	14	FISCALIZACIÓN DE LA FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE AEROGENERADORES, CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS, ACCESOS, CIMENTACIONES, CIRCUITO COLECTOR Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL PARQUE EÓLICO MINAS DE HUASCACHACA	ELECAUSTRO S.A.	\$ 2'075.906,01	EN EJECUCIÓN					
ESTUDIOS	15	DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PARA EL CENTRO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO y DE INVESTIGACIÓN "BALZAY"	Universidad de Cuenca	\$ 919.006,52	EN PROCESO DE RECEPCIÓN					
	16	DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA PARA EL CENTRO CAMPUS "IRQUIS"	Universidad de Cuenca	\$ 437.086,33	SUSPENDIDO					

TIPO	#	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	MONTO DEL CONTRATO (incluye contratos complementarios)	ESTADO	CONCLUIDO	LIQUIDADO	EN LIQUIDACIÓN	EN EJECUCIÓN	SUSPENDIDO
	17	ESTUDIOS DE RESTAURACIÓN, READECUACIÓN E INTERVENCIÓN PREDIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PASAJE ARTESANAL Y COMERCIAL SAN FRANCISCO	GAD Municipal del Cantón Cuenca	\$ 174.930,00	EN EJECUCIÓN					
	18	ESTUDIOS INTEGRALES DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LAS PARROQUIAS URBANAS Y PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ	GAD Municipal del cantón Portoviejo	\$ 1.591.021,17	CONCLUIDO CON ACTA DE RECEPCIÓN EN PLENO DERECHO					
	19	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN (4 CARRILES), RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS, INCLUYE PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITUD TOTAL APROXIMADA 34.00 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA	Ministerio de Transporte y Obras Públicas -MTO-P	\$ 1.287.800,00	CONCLUIDO CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA					
	20	ESTUDIOS PARA LA RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO PATRIMONIAL DEL COLEGIO NACIONAL "BENIGNO MALO" Y DISEÑO DE EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS	Coordinación de Educación Zonal 6	\$ 300.000,00	SUSPENDIDO					

TIPO	#	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	MONTO DEL CONTRATO (incluye contratos complementarios)	ESTADO	CONCLUIDO	LIQUIDADO	EN LIQUIDACIÓN	EN EJECUCIÓN	SUSPENDIDO
	21	ELABORACIÓN DEL PLAN URBANO SUSTENTABLE DE LA CABECERA CANTONAL DE ZARUMA, PROVINCIA DE EL ORO	GAD Municipal de Zaruma	\$ 148.239,28	CONCLUIDO CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA					
	22	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA: PRELIMINAR, PRELIMINAR Y DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CUENCA - ESTACIÓN DE CUMBE (ACCESO SUR A CUENCA) DE 14 KM DE LONGITUD APROXIMADA, UBICADA EN LA PROVINCIA DEL AZUAY	Ministerio de Transporte y Obras Públicas -MTOP-	\$ 2.579.362,85	EN EJECUCIÓN					
	23	ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE MOVILIDAD DE LA AUTOPISTA CUENCA - AZOGUES - BIBLIÁN, UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y CAÑAR	Ministerio de Transporte y Obras Públicas -MTOP-	\$ 1.512.664,45	EN EJECUCIÓN					
	24	ESTUDIOS DE ESTABILIDAD DEL SITIO CRÍTICO DE ACCESO AL PUENTE COPUENO Y DE OTROS SITIOS CRÍTICOS SELECCIONADOS EN LA VÍA E45 -TRONCAL AMAZÓNICA-, UBICADOS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	\$ 258.782,00	EN EJECUCIÓN					

TIPO	#	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	MONTO DEL CONTRATO (incluye contratos complementarios)	ESTADO	CONCLUIDO	LIQUIDADO	EN LIQUIDACIÓN	EN EJECUCIÓN	SUSPENDIDO
	25	ASESORÍA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY	Universidad del Azuay	\$ 16.069,33	TERMINADO POR MUTUO ACUERDO					
	26	ESTUDIO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA TURÍSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL QUE INGRESA AL CANTÓN CUENCA, CALCULA LA OCUPACIÓN HOTELERA EN EL MISMO CANTÓN Y OBTENER INDICADORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA CIUDAD DE CUENCA 2019	Fundación Municipal Turismo para Cuenca	\$ 49.101,51	CONCLUIDO CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA					
	27	ELABORACIÓN DE LA AGENDA DE PATRIMONIO CULTURAL DEL CANTÓN AMBATO	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato	\$ 50.000,00	EN EJECUCIÓN					
	28	ESTUDIO PARA EL MODELO DE DEMANDA DE TRANSPORTE PARA LA CIUDAD DE CUENCA	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca	\$ 140.255,50	EN TRÁMITE DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO					
	29	ESTUDIO PARA EL FORTALECIMIENTO A TRAVÉS DE MEDIOS TECNOLÓGICOS PARA EL MONITOREO, SUPERVISIÓN Y CONTROL EN EL EJE TRANVIARIO, PUNTOS NEGROS Y PUNTOS CRÍTICOS	Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca EMOV EP	\$ 59.994,00	CONCLUIDO CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA					
	30	EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA CONDUCCIÓN CHANLUD-TUÑI	Empresa Electro Generadora del Austro ELECAUSTRO S.A.	\$ 136.606,93	CONCLUIDO CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA					
	31	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA PARA ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL A	Unidad del Registro Social	\$ 5'493.010,79	EN EJECUCIÓN					

TIPO	#	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	MONTO DEL CONTRATO (incluye contratos complementarios)	ESTADO	CONCLUIDO	LIQUIDADO	EN LIQUIDACIÓN	EN EJECUCIÓN	SUSPENDIDO
		TRAVÉS DEL MODELO DE BARRIDO TERRITORIAL EN EL TERRITORIO DE INTERVENCIÓN 7 QUE COMPRENDE LAS PROVINCIAS DE: AZUAY, CAÑAR, EL ORO Y LOJA								
	32	SERVICIO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADO PARA LINIEROS SOBRE TÉCNICAS DE TRABAJO EN LÍNEAS ENERGIZADAS PARA LA CENTROSUR	Empresa Eléctrica Regional CENTROSUR C.A.	\$ 78.718,20	CONCLUIDO CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA					
	33	ESTRATEGIA ANTIRUMORES QUE PERMITA CONTRARRESTAR LA DISCRIMINACIÓN Y LOS FALSOS RUMORES QUE CIRCULAN SOBRE LA MOVILIDAD HUMANA Y LA DIVERSIDAD CULTURAL EN LA CIUDAD DE CUENCA	Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados -ACNUR-	\$ 19.100,00	CONCLUIDO SE CUENTA CON DOCUMENTACIÓN DE RECEPCIÓN					
	34	CONTRATACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL BREVE MARCO CONCEPTUAL, ANÁLISIS Y PRESENTACIONES PERIÓDICAS DE LA INFORMACIÓN DE DEFUNCIONES (INCLUYENDO SUS CAUSAS), PERFIL DE MORBILIDAD, ESCENARIOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES CON SUS DINÁMICAS TERRITORIALES Y ELEMENTOS SOBRE MOVILIDAD DE POBLACIÓN (NIÑEZ Y ADOLESCENCIA) Y ESCUELAS EN EL TERRITORIO	UNICEF	\$ 77.817,16	EN EJECUCIÓN					

TIPO	#	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	MONTO DEL CONTRATO (incluye contratos complementarios)	ESTADO	CONCLUIDO	LIQUIDADO	EN LIQUIDACIÓN	EN EJECUCIÓN	SUSPENDIDO
	35	CONSULTORÍA PARA DETERMINAR EL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ÓPTIMO PARA LA ENTIDAD OPERADORA DEL SISTEMA TRANVIARIO DE CUENCA	GAD Municipal de Cuenca	\$ 19.800	CONCLUIDO CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA					
	36	ESTUDIOS INTEGRALES DE RESTAURACIÓN DE LA QUINTA SAN JOSÉ DEL CANTÓN AZOGUES, PROVINCIA DEL CAÑAR	GAD Municipal de Azogues	\$ 58.148,40	EN EJECUCIÓN					
				<b>\$ 41'598.457,41</b>		<b>17</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>3</b>
						<b>47%</b>	<b>8%</b>	<b>8%</b>	<b>28%</b>	<b>9%</b>

En los seguimientos y evaluaciones llevadas a cabo, se han definido planes de acción para superar retrasos o inconvenientes presentados en los diferentes proyectos, estableciéndose responsables y fechas de cumplimiento; estos planes de acción son evaluados al periodo siguiente de su definición.

## CLIENTES

Desde su creación hasta diciembre del año 2020 la Empresa ha establecido relaciones de trabajo con un total de 30<sup>1</sup> clientes, con los que ha llevado a cabo 57 proyectos, por un monto total de USD 44'433.486,03:

CLIENTES		Fiscalizaciones	Estudios	No. de Proyectos
1	EMPRESA PÚBLICA DEL AGUA -EPA EP-	3		3
2	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS -MTO-	3	5	8
3	ETAPA EP	1	1	2

<sup>1</sup> Cinco clientes adicionales a los que se contabilizaba en el año 2019.



	<b>CLIENTES</b>	<b>Fiscalizaciones</b>	<b>Estudios</b>	<b>No. de Proyectos</b>
4	UNIVERSIDAD DE CUENCA	4	5	9
5	ELECAUSTRO S.A.	4	1	5
6	GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA		4	4
7	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO -PNUD-		1	1
8	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA -EMAC EP-		1	1
9	GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO		1	1
10	CELEC EP		2	2
11	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA -EMOV EP-		2	2
12	ENTIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES "ONU MUJERES"		1	1
13	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ACLANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTÓN AZOGUES -EMAPAL EP-		1	1
14	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ACLANTARILLADO DE LA TRONCAL		1	1
15	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO -EMURPLAG EP-		1	1
16	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ZONAL 6		1	1
17	GAD MUNICIPAL DE ZARUMA		1	1
18	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO		1	1
19	EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES C.A.		1	1
20	GIZ - COOPERACIÓN TÉCNICA ALEMANA		1	1

	CLIENTES	Fiscalizaciones	Estudios	No. de Proyectos
21	UNIVERSIDAD DEL AZUAY		1	1
22	FUNDACIÓN MUNICIPAL DE TURISMO PARA CUENCA		1	1
23	EMPRESA PÚBLICA DE ÁRIDOS Y ASFALTOS DEL AZUAY ASFALTAR EP		1	1
24	GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO		1	1
25	BID		1	1
26	UNIDAD DEL REGISTRO SOCIAL		1	1
27	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.		1	1
28	OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS		1	1
29	UNICEF		1	1
30	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES		1	1
	<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>42</b>	<b>57</b>

A continuación, se presenta el detalle de los eventos más relevantes de cada proyecto, su estado y las acciones a tomar.

#### **FISCALIZACIONES:**

1. **FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES DEL RÍO CAÑAR:**

Este contrato fue suscrito con la SENAGUA el 12 de diciembre de 2012 por un monto de USD 9'167.872,95. El Acta de Recepción Definitiva ha sido suscrita con fecha 30 de junio de 2017. En el numeral décimo segundo del Acta de Recepción Definitiva se hizo constar la inconformidad con la deducción de los componentes de los Costos Indirectos del Contrato.

La mediación solicitada a la EPA EP ha sido agotada, por lo que se resolvió presentar ante el Tribunal Contencioso Administrativo, la correspondiente demanda, para el pago de los valores adeudados.

Una vez que ha sido calificada la demanda se ha procedido con la citación a los demandados. La Audiencia se llevó a cabo el 16 de octubre del año 2020 y se

tendrá la Audiencia Definitiva el 23 de enero de 2021 a las 08h00. En esta audiencia se emitirá una sentencia.

**Estado:** Concluido. Con Acta de Recepción Definitiva.

**Acciones a tomar:**

- Acudir a la Audiencia Definitiva el 23 de enero de 2021.

2. **FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES DEL RÍO NARANJAL:**

Este contrato se suscribió con SENAGUA el 12 de diciembre de 2012, por un monto de USD 5'401.421,75. El Acta de Recepción Definitiva ha sido suscrita con fecha 10 de julio de 2017. En el numeral décimo segundo del Acta de Recepción Definitiva se ha hecho constar la inconformidad con la deducción de los componentes de los Costos Indirectos del Contrato.

Por disposición contractual, se llevó a cabo la acción legal de mediación con la EPA EP para el reclamo de gastos generales y valores pendientes de pago. Una vez concluido el proceso de mediación, sin llegar a un acuerdo, se encuentra en elaboración la demanda.

Se ha firmado el contrato con el perito liquidador y ha enviado su informe. El Gerente de ACSAM ha solicitado que no se presente aún la demanda, hasta obtener un nuevo insumo por parte de la Contraloría General del Estado (Auditoría Consorcio Coca Codo).

**Estado:** Concluido. Con Acta de Recepción Definitiva.

**Acciones a tomar:**

- Presentar la demanda, la cual fue detenida por petición de Juan Camilo Quijano, Gerente de ACSAM.

3. **FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES DEL RÍO BULU BULU:**

Este contrato fue suscrito con la Empresa Pública del Agua –EPA EP- el 16 de diciembre de 2014, por un monto de USD 768.885,07. El Acta de Entrega Recepción Definitiva del contrato fue suscrita el 29 de diciembre de 2016. En el numeral décimo segundo del Acta de Recepción Definitiva se ha hecho constar la inconformidad con la retención (descuento) de los valores correspondientes a Gastos Generales contemplados en el contrato, debido a los resultados del examen aplicado al Proyecto de Naranjal.

Se tomó la decisión de judicializar el reclamo por los valores pendientes de pago y una vez que se contó con la documentación certificada por parte de la EPA EP, se presentó y ha recaído en la sala única del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Cuenca.

El 9 de mayo se calificó la constatación presentada por la EPA EP, y se fijó la fecha de la audiencia preliminar para el 13 de diciembre de 2019.

Se llevó a cabo la audiencia y por petición expresa del Tribunal el proceso se deriva a mediación.

El primer señalamiento tenía como fecha el 15 de enero de 2020, siendo suspendida y reprogramada para el lunes 20 de enero. El lunes 20 de enero tampoco se llevó a cabo la audiencia, por haber presentado la EPA EP una comunicación indicando haber tenido una diligencia pactada con anterioridad; el segundo señalamiento de mediación se llevó a cabo sin llegar a un acuerdo con ETAPA EP. Se ha llevado a cabo la Audiencia Preliminar el 14 de enero de 2021 y la Audiencia Definitiva se ha establecido para el 25 de febrero de 2021.

**Estado:** Concluido. Con Acta de Recepción Definitiva.

**Acciones a tomar:**

- Acudir a la Audiencia Definitiva el 25 de febrero de 2021

**4. FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA GUALACEO – PLAN DE MILAGRO, DE 60.77 KM. DE LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y MORONA SANTIAGO:**

Este contrato, en consorcio “UCUENCA EP-CONSULPROY” con CONSULPROY, se suscribió con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas el 16 de diciembre de 2014, por un monto de USD 1´026.838,41 más IVA.

Se suscribió un contrato complementario el 18 de octubre de 2016, por el monto de USD 145.560,00 más IVA.

La Contraloría General del Estado llevó a cabo un Examen Especial de Ingeniería y emitió el Informe Definitivo, en el que se ratifican las recomendaciones, por lo que, se ha iniciado un proceso de desvanecimiento de los hallazgos.

Se han emitido las predeterminaciones de responsabilidades, las que fueron contestadas dentro del plazo previsto. Se espera un pronunciamiento de la Contraloría General del Estado, una vez se emita la determinación de responsabilidades.

Con fecha 29 de junio de 2020 se suscribió un Convenio de Terminación por Mutuo Acuerdo, en el cual se estableció un plazo máximo de 30 días, para la elaboración del Acta de Entrega-Recepción y Liquidación Económica del contrato.

Mediante oficio Nro. MTOP-DDAZ-2020-0096-OF-E, de fecha 17 de agosto de 2020, el MTOP entregó el borrador del Acta de Entrega Recepción Definitiva, la cual contenía una liquidación económica inaceptable por parte de UCUENCA EP, razón por la cual se han mantenido varias reuniones con los funcionarios del MTOP, en razón del desacuerdo de la liquidación económica, llegando a concluir que UCUENCA EP propondrá un nuevo borrador del Acta con la liquidación económica modificada, elaborada por el Abogado Álvaro Méndez misma que será discutida en reunión a ejecutarse la tercera semana de enero 2021.

**Estado:** Terminado por Mutuo Acuerdo.

**Acciones a tomar:**

- Remitir y tratar sobre el borrado del Acta de Entrega Recepción Definitiva (liquidación económica) elaborada por el Abg. Álvaro Méndez.

5. **FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN BALZAY DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA:**

Esta fiscalización fue suscrita el 22 de abril de 2014 con la Universidad de Cuenca, por un monto de USD 499.110,86. Se encuentra liquidado el contrato principal y los tres contratos complementarios, que ascienden a un monto de USD 144.891,52.

Adicionalmente para la liquidación de la totalidad de la Fiscalización, con fecha 23 de mayo de 2018 se suscribió un Convenio de Pago por un monto de USD 96.394,98, el mismo que ya ha sido cancelado.

El Contrato contempló la Fiscalización de las siguientes Obras:

- “CONSTRUCCIÓN DEL AULARIO DEL CENTRO TECNOLÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN DE BALZAY DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA”, cuya Acta de Recepción Provisional, se suscribió con fecha 28 de junio de 2018.
- “CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE MICRORED DEL CAMPUS BALZAY DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA”, cuya Acta de Recepción Definitiva se suscribió el 30 de agosto de 2017.
- “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO TECNOLÓGICO BALZAY DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA”, cuya Acta de Recepción Definitiva se suscribió 4 de julio de 2019.

Está pendiente la liquidación definitiva del reajuste de precios, la que se elaborará una vez que el Administrador del Contrato certifique las fechas de pago de cada una de las Planillas.

Mediante Oficio UCUENCA EP-GG-2020-450, de fecha 22 de diciembre de 2020, el Gerente General entregó al Administrador del Contrato el Informe Final de los Servicios de Consultoría.

**Estado:** Pendiente de liquidar.

**Acciones a tomar:**

- Realizar la liquidación total del reajuste de precios del Contrato de Fiscalización, una vez que se cuente con el Acta de Recepción Definitiva del contrato de construcción del aulario.

6. **FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL HOTEL ESCUELA PARA LA UNIVERSIDAD DE CUENCA:**

Este contrato se suscribió con la Universidad de Cuenca el 20 de octubre de 2014, por un monto de USD 174.130,79.

Las obras a fiscalizar dentro del contrato son:

- Primera Fase de la Construcción del Hotel Escuela de la Universidad de Cuenca: reforzamiento de la estructura existente y construcción de la estructura del nuevo bloque

- Segunda Fase de la Construcción del Hotel Escuela de la Universidad de Cuenca: obras arquitectónicas, de servicios y acabados.

Con fecha 28 de julio de 2015, la Universidad de Cuenca y UCUENCA EP, suscriben una Adenda al Contrato de Fiscalización, en la que se desglosan los valores de cada Fase de Fiscalización, esto es un monto de USD 81.822,79 dólares para la primera fase y USD 92.308,00 dólares para la segunda.

Con fecha 16 de mayo de 2016 se suscribió el Acta de Recepción Provisional de las obras correspondientes a la Primera Fase de la Construcción.

Se encuentra pendiente la aprobación y pago de la planilla de liquidación por un valor de USD 21,381.93 y la de reajuste de precios por un valor de USD\$ 1,607.81, mismas que fueron entregadas al Administrador mediante Oficio No. UCUENCA EP-GG-2017-140, de 25 de mayo de 2017.

Considerando que la primera fase de la obra se encuentra concluida y la segunda fase está suspendida y que el edificio será destinado a otro uso, a partir del año 2017 se ha solicitado a la Universidad de Cuenca la terminación de mutuo acuerdo del contrato de fiscalización. Con fecha 5 de agosto de 2020 se insistió al señor Rector en la solicitud de terminación de mutuo acuerdo del contrato. Así mismo, mediante Oficio No. UCUENCA EP-GG2020-447 de 22 de diciembre se entregó al Administrador del Contrato el Informe Final de los Servicios de Consultoría y se insistió sobre el pago de las planillas pendientes y sobre el inicio del proceso de recepción.

**Estado:** Liquidado. Solicitada la terminación de mutuo acuerdo.

**Acciones a tomar:**

- Insistir ante la Universidad de Cuenca se tramite la terminación por mutuo acuerdo del contrato.

**7. FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA GUALACEO – LIMÓN, TRAMO: GUALACEO – PLAN DE MILAGRO, CON 60.77 KM. DE LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y MORONA SANTIAGO; Y, DISEÑOS DEFINITIVOS E INGENIERÍA DE DETALLE:**

Este contrato, en consorcio “GUALACEO-PLAN DE MILAGRO” con CONSULPROY, fue suscrito con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas el 15 de diciembre de 2016, por un monto de USD 2’503.897,26.

Se han suscrito 5 contratos complementarios:

- Complementario 1: fue suscrito el 14 de septiembre de 2018, sin incremento de valor al existir recursos del contrato principal, con el objeto de ampliar el plazo 22 días. Se encuentran cancelados todos los valores.
- Complementario 2: fue suscrito el 5 de octubre de 2018, por un monto de USD 722.526,97, con el objeto de ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre de 2018. Se encuentran cancelados todos los valores.
- Complementario 3: fue suscrito el 3 de diciembre de 2018, por un monto de USD 1’020.844,84, con el objeto de ampliar el plazo hasta el 17 de noviembre de 2019. Se ha emitido la factura correspondiente a la planilla de liquidación.

- *Complementario 4: fue suscrito el 15 de noviembre de 2019, sin incremento de valor al existir recursos del Contrato Complementario No. 2, hasta el 17 de diciembre de 2019. Se encuentran en revisión las planillas presentadas.*
- *Complementario 5: fue suscrito el 15 de noviembre de 2019, sin incremento de valor al existir recursos del Contrato Complementario No. 3, hasta el 21 de enero de 2020.*

El Consorcio GUAPLAN no concluyó la fiscalización de la obra, puesto que se llegó al límite del monto para la suscripción de contratos complementarios. Se firmó un nuevo contrato de fiscalización directamente con UCUENCA EP el 22 de enero de 2020 para concluir la fiscalización.

Con fecha 2 de octubre de 2020 se cancelaron los valores que estaban pendientes de pago por parte del Ministerio de Finanzas, y se realizó el cálculo de los reajustes de precios definitivos, mismos que dieron un valor negativo, y se debe devolver al MTOP USD 6.927,66.

Se ha suscrito el Acta de Recepción Definitiva con fecha 16 de diciembre de 2020.

**Estado:** Concluido. Con Acta de Recepción Definitiva.

**Acciones a tomar:**

- No aplica.

#### 8. **FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN No. 1 BALZAY:**

Este contrato fue suscrito el 1 de diciembre de 2016 con la Universidad de Cuenca por un monto de USD 95.717,03. Para este proyecto se han suscrito 3 contratos complementarios por un monto de USD 80.250,42.

El Acta de Recepción Provisional del Contrato de obra se suscribió el 15 de junio de 2020.

Se han pagado las planillas del Contrato Principal y las planillas del Contrato Complementario 1.

Se encuentra pendiente de pago la planilla de liquidación del Contrato Complementario 2, por un monto de USD 11.955,33.

Mediante Oficio No. Oficio No. UCUENCAEP-GG-2020-389 de fecha 28 de octubre de 2020, se enviaron a la máxima autoridad de la Universidad las 5 planillas del Contrato Complementario No. 3 por un monto de USD 16,666.10.

Mediante Oficio No. UCUENCAEP-GG-2020-305 de 21 de agosto de 2020, UCUENCA EP solicitó a la máxima autoridad de la Universidad la Terminación por mutuo acuerdo, en virtud de que de conformidad con lo estipulado en el inciso cuarto de Artículos 87 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la suma total de los contratos complementarios no puede exceder del 70% del valor del Contrato Principal, por lo que no fue posible suscribir un nuevo contrato complementario.

Es necesario dejar sentado que, a partir del 25 de junio de 2019, la Universidad ha designado como Fiscalizadores de las obras a los siguientes profesionales:

- Arquitecto Patricio Hidalgo Castro: 25 de junio de 2019 al 19 de julio de 2019
- Ing. Patricio Flores: A partir del 20 de julio de 2020

Por lo señalado UCUENCA EP, no tiene ya responsabilidad sobre el proceso de recepción definitiva de la obra.

**Estado:** Liquidado.

**Acciones a tomar:**

- Insistir a la Universidad de Cuenca el pago de las planillas pendientes.
- Insistir a la Universidad de Cuenca sobre el trámite de terminación por mutuo acuerdo.

9. **FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN AULARIO CIENCIAS BÁSICAS BALZAY:** Este contrato se suscribió con la Universidad de Cuenca el 1 de diciembre de 2016, por un monto de USD 94.484,33. Para este proyecto se han suscrito dos contratos complementarios por un monto de USD 62.506,41.

Con fecha 27 de junio de 2019, la Universidad de Cuenca y el Consorcio Amazonas Constructores Cía. Ltda., suscribieron el Acta de Recepción Definitiva del Contrato para la "CONSTRUCCIÓN DEL AULARIO DE CIENCIAS BÁSICAS DEL CAMPUS BALZAY DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA.

Se han pagado todas las planillas del Contrato Original, quedando pendiente la amortización del anticipo por un valor de USD 9,892.91

Están pendientes de pago las Planillas de Liquidación de los Contratos Complementarios No. 1 y 2 por valores de USD 6.892,31 y USD 18.781,36 respectivamente.

Mediante Oficio No. UCUENCAEP-GG-2020-298, de 13 de agosto de 2020, UCUENCA EP solicitó a la máxima autoridad de la Universidad la Recepción del Contrato para la FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL AULARIO DE CIENCIAS BÁSICAS BALZAY. PROCESO PRE-UC-009-2016, en virtud de que la Empresa Pública de la Universidad de Cuenca UCUENCA EP ha cumplido a cabalidad sus obligaciones contractuales, para lo cual se adjuntó la liquidación económica respectiva. Así mismo, mediante Oficio No. UCUENCAEP-GG-2020-448, de fecha 18 de diciembre de 2020, se entregó al Administrador del Contrato el Informe Final de los Servicios de Consultoría.

**Estado:** Liquidado.

**Acciones a tomar:**

- Insistir a la Universidad de Cuenca el pago de las planillas pendientes.
- Insistir a la Universidad de Cuenca sobre el trámite de recepción de la consultoría.



**10. FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS VÍAS DESDE LA DERIVACIÓN DE LA VÍA GIRÓN – PASAJE, PUENTE – UCHUCAY, PUENTE SOBRE EL RÍO JUBONES Y ESCOMBRERA:**

Este contrato fue suscrito con Elecaustro S.A. el 7 de diciembre de 2017, por un monto de USD 337.554,37.

El contrato ha concluido y al momento se encuentra liquidado. Se ha suscrito el Acta de Recepción Definitiva del contrato de obra, y con fecha 20 de marzo de 2020 se ha suscrito el Acta de Entrega Recepción de la Fiscalización.

**Estado:** Concluido. Con Acta de Recepción Definitiva.

**Acciones a tomar:**

- No aplica.

**11. FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL PROYECTO EÓLICO MINAS DE HUASCACHACA PARA LA FASE DOS, CON FINANCIAMIENTO:** Este contrato fue suscrito con ELECAUSTRO S.A. el 24 de julio de 2018, por un monto de USD 1'875.073,67 y un plazo de ejecución de 480 días contados a partir del 01 de agosto de 2018.

La Fase Dos, se dividió en 2A y 2B, la Fase 2B quedó insubsistente a causa de la terminación del contrato de obra con el Consorcio HIDRO CR, y se elaboró un Acta de acuerdo entre las partes de fecha 8 de agosto de 2019.

La Fase 2A cuenta con un monto contractual de USD 911.997,42 más IVA y un plazo de 330 días, y el alcance comprende la fiscalización del "SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA SUBESTACIÓN UCHUCAY, LÍNEA DE TRANSMISIÓN A 138 KV, Y LA SUBESTACIÓN DE SECCIONAMIENTO LA PAZ, QUE INCLUYE VÍA DE ACCESO A SU EJE 2 Y LA SUBESTACIÓN UCHUCAY".

Con fecha 17 de enero de 2020 se suscribió un contrato complementario por un monto de USD 136.375,55 y un plazo de 137 días.

Con fecha 16 de marzo de 2020 se suspendió el contrato complementario a causa de la emergencia sanitaria, reiniciándose los trabajos el 29 de junio de 2020.

El Contratista de Obra solicitó una ampliación de plazo por 202 días, es decir hasta el 22/12/2020, y una segunda ampliación de plazo por 56 días, es decir hasta el 16 de febrero de 2021, lo cual amplía el plazo de la fiscalización hasta el 16 de febrero de 2021, para lo cual se ha programado un porcentaje mínimo de participación del personal.

**Estado:** En ejecución.

**Acciones a tomar:**

- No aplica.

12. **FISCALIZACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, PROTECCIÓN DE PUENTES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA GUALACEO-LIMÓN, TRAMO: GUALACEO-PLAN DE MILAGRO, CON 60.77 KM. DE LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y MORONA SANTIAGO:** Este contrato fue suscrito con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas –MTOP- el 22 de enero de 2020, por un monto de USD 698.638,50 y un plazo de ejecución de 283 días.

Los trabajos fueron suspendidos desde el 17 de marzo, por efectos de la pandemia, reiniciándose el 26 de junio. Posteriormente, el 3 de julio se suspende nuevamente el plazo por temas financieros del contratante.

Se solicitó la terminación por mutuo acuerdo, el Administrador envió su informe de conformidad de los trabajos realizados y se encuentra pendiente la elaboración del Convenio de Terminación por Mutuo Acuerdo por parte del MTOP.

Se encuentran pendientes de pago todas las planillas.

**Estado:** Suspendido. Solicita la terminación por mutuo acuerdo.

**Acciones a tomar:**

- Realizar el seguimiento a la elaboración del Convenio de Terminación por Mutuo Acuerdo.

13. **FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EJE VIAL 3 DEL PROYECTO EÓLICO MINAS DE HUASCACHACA:**

Este contrato se suscribió con ELECAUSTRO S.A. el 24 de enero de 2020, por un monto de USD 121.532,53 y un plazo de 165 días.

Con fecha 16 de marzo de 2020 se suspendió el Contrato debido a la Emergencia Sanitaria, reiniciándose los trabajos el 6 de julio de 2020, es decir su fecha de terminación se desplazó al 16 de noviembre de 2020.

Se amplió el plazo al Contratista de Obra por 56 días para la culminación de los trabajos, por lo que se amplía el plazo para la fiscalización hasta el 20 de diciembre de 2020.

**Estado:** Pendiente de liquidar.

**Acciones a tomar:**

- No aplica.

14. **FISCALIZACIÓN DE LA FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE AEROGENERADORES, CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS, ACCESOS, CIMENTACIONES, CIRCUITO COLECTOR Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL PARQUE EÓLICO MINAS DE HUASCACHACA:**

Este contrato fue suscrito con ELECAUSTRO S.A. el 10 de septiembre de 2020, por un monto de USD 2'075.906,01 y un plazo de 995 días. (Fase 2B)

Con fecha 22 de septiembre de 2020, se recibió el anticipo por parte de ELECAUSTRO e inició el plazo del Contrato, se han elaborado y aprobado 3 planillas.

Con fecha 1 de diciembre de 2020, la empresa española GL Garrad Hassan Ibérica S.L. -DNVGL- como parte de la Fiscalización presentó el Informe con el “Estudio de Condiciones de Emplazamiento para el Proyecto Eólico Minas de Huascachaca”, en el cual concluye que el aerogenerador propuesto por DONG FANG no se adecúa a las condiciones del emplazamiento, razón por la cual se debe reprogramar las actividades previstas para la ejecución del presente contrato.

**Estado:** En ejecución.

**Acciones a tomar:**

- No aplica.

## ESTUDIOS / DISEÑOS

### 1. **DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA PARA EL CENTRO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN “BALZAY”:**

Este contrato se suscribió con la Universidad de Cuenca el 27 de junio de 2014, por un monto USD 652.608,57. Para este proyecto se ha suscrito un contrato complementario por un monto de USD 266.397,95.

El 23 de enero 2018 se suscribe un Contrato Modificatorio para aclarar las discrepancias surgidas en cuanto al pago de las tasas municipales.

Los productos han sido entregados en su totalidad mediante oficio No. UCUENCA EP-GG-2019-223 de fecha 15 de julio de 2019.

Mediante Oficio R.2019 No. 0686-O de 18 de julio de 2019, la máxima autoridad de la Universidad designa a los miembros de la Comisión de Recepción.

Se encuentra pendiente de pago la Planilla de Liquidación del Contrato Principal por un valor de USD 108.768,10 y la Panilla de liquidación de reajuste de precios por un valor de USD\$ 6.707,03.

Se encuentra pendiente de pago la Planilla No. 3 del Contrato Complementario por un valor de USD\$ 88.799,32. La liquidación de reajustes de precios del Contrato Complementario es de USD\$ -4,864.90

Adicionalmente UCUENCA EP ha solicitado a la Universidad los siguientes pagos:

- Diseño de áreas adicionales: USD 83.684,95
- Rediseños Obras Exteriores: USD 15,017.45

A la fecha está pendiente el pronunciamiento de la Comisión de Recepción sobre el borrador del Informe Final de los Servicios de Consultoría.

**Estado:** En proceso de recepción.

**Acciones a tomar:**

- Dar seguimiento a la recepción del contrato y al pago de las planillas.

## **2. DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA PARA EL CENTRO CAMPUS “IRQUIS”:**

Este contrato fue suscrito con la Universidad de Cuenca el 22 de abril de 2015, por un monto de USD 437.086,33.

Se gestionó la aprobación del anteproyecto ante el GAD Municipal, la que fue objetada, en razón de que la propuesta presentada supera las condicionantes de ocupación del suelo para el sector.

Se llevó a cabo una reunión el 24 de enero de 2019 con la Dirección de Planificación de la I. Municipalidad, en la que se acordó que se debe elaborar un oficio solicitando el cambio de uso de suelo de parte del Rector y un oficio para la valoración de las áreas afectadas en el campo Yanuncay. Con Oficio No. UCUENCA EP-GG-2019-344 de fecha 20 de noviembre de 2019, se comunicó de este particular al señor Rector de la Universidad de Cuenca.

Se espera la aprobación de la Actualización del PDOT por parte del Concejo Cantonal, lo cual se estima se lleve a cabo hasta finales del mes de marzo de 2021.

Se encuentra pendiente la elaboración y trámite de la última planilla de pago

**Estado:** Suspendido.

### **Acciones a tomar:**

- Insistir mediante una nueva comunicación al Rector de la Universidad de Cuenca, se formalice la respuesta a la solicitud de suspensión y ampliación de plazo, realizada con anterioridad.
- Se estará a la espera de la aprobación de la Actualización del PDTO por parte del Concejo Cantonal, lo cual se estima se de hasta finales del mes de marzo de 2021.

## **3. ESTUDIOS DE RESTAURACIÓN, READECUACIÓN E INTERVENCIÓN PREDIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PASAJE ARTESANAL Y COMERCIAL SAN FRANCISCO:**

Este contrato fue suscrito con el GAD Municipal del Cantón Cuenca el 20 de octubre de 2016, por un monto de USD 174.930,00.

Se han suscrito Actas de Recepción y Aprobación Parcial correspondientes a las Fases I, II y III del Contrato.

Los productos de la Cuarta Fase fueron presentados el 15 de marzo de 2019 para la aprobación por parte del Administrador del Contrato, a la fecha, se cuentan con aprobaciones parciales de los diseños estructurales, diseños mecánicos, la regularización ambiental, la socialización del proyecto y los diseños hidrosanitarios. Están en proceso de revisión los diseños eléctricos y electrónicos, el plan de negocios, presupuestos y especificaciones técnicas.

Con fecha 12 de mayo de 2020 mediante Oficio No. 123-PCASF se solicita a la Administradora del Contrato se informe el estado de aprobación de presupuestos, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios y estudios

de desagregación tecnológica, además que se entreguen las licencias urbanísticas de cada predio necesarias para la aprobación del Estudio Eléctrico, y la carta compromiso del Cuerpo de Bomberos. Mediante Oficio No. DGCP-0480-2020 del 14 de julio de 2020 la Contratante solicita la corrección del presupuesto. Mediante Oficio No. 124-PCASF del 24 de julio de 2020, se entregaron las correcciones solicitadas al presupuesto.

Con fecha 14 de diciembre de 2020, mediante Oficio Nro. DGAHP-3388-2020 la Administradora del Contrato solicita se informe el estado de la firma del Acta de definición del monto a descontar, misma que establece un descuento en el rubro "tasas aprobaciones", debido a que no es posible aprobar los estudios hidrosanitario y eléctrico a causa de que el Municipio no ha otorgado las licencias urbanísticas de cada predio que compone el proyecto. UCUENCAE EP no está de acuerdo con el descuento, ya que no es un costo comprobable de acuerdo al Contrato, y se ha tomado la decisión de solicitar a las Entidades competentes de aprobación, ETAPA y CENTROSUR que revisen y aprueben los estudios con el condicionante de que, se procederá a la construcción únicamente cuando se cuente con las licencias urbanísticas.

Se encuentra elaborada el borrador del Acta Fase IV, que contempla el pago de la planilla 3 por un valor de USD 34.986,00, se espera las aprobaciones de los estudios hidrosanitario (ETAPA) y eléctrico (CENTROSUR) para suscribir el Acta de la Fase IV, aprobar la planilla 3 y solicitar su pago.

**Estado:** En ejecución.

**Acciones a tomar:**

- Dar seguimiento a la aprobación de los estudios hidrosanitario (ETAPA) y eléctrico (CENTROSUR) para suscribir el Acta de la Fase IV, aprobar la planilla 3 y solicitar su pago.

**4. ESTUDIOS INTEGRALES DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LAS PARROQUIAS URBANAS Y PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ:**

Este contrato se suscribió el 13 de abril de 2016 con el GAD Municipal del Cantón Portoviejo, por un monto de USD 935.996,45. Para este proyecto se ha suscrito un contrato complementario por un monto de USD 655.024,72.

Este proyecto lleva casi cuatro años de ejecución y lastimosamente, debido a múltiples factores aún no se procede a su recepción. A finales del año 2019, se solicitó al Alcalde de Portoviejo la recepción del contrato, sin tener respuesta alguna.

La SENAGUA emitió la viabilidad técnica del proyecto el 12 de marzo de 2020, UCUENCA EP ha elaborado un borrador del Acta de Recepción del Contrato.

Se ha elaborado la planilla de costos comprobables No. 2 del Contrato Principal y No. 1 del Contrato Complementario, que fueron presentadas en enero de 2020 a la Fiscalización. Se elaboró la planilla No. 2 de Costos Fijos y se presentó a la

Fiscalización en enero de 2020. Estas planillas se encuentran pendientes de pago.

Debido a la falta de atención por parte del GAD Municipal a los citados requerimientos, UCUENCA EP con fecha 2 de octubre de 2020 procedió a la terminación en pleno derecho del Contrato.

A la fecha lo que procede es la liquidación económica del Contrato, misma que no ha sido aceptada por UCUENCA EP por las multas impuestas por la Contratante.

**Estado:** Concluido. Con Acta de Recepción en Pleno Derecho.

**Acciones a tomar:**

- Insistir al GAD de Portoviejo sobre la revisión de la liquidación económica del contrato y su posterior pago.

**5. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN (4 CARRILES), RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS, INCLUYE PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITUD TOTAL APROXIMADA DE 34.00 KM., UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA:**

Este contrato, en consorcio "PELILEO-BAÑOS" con CONSULPROY, fue suscrito con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas el 7 de marzo de 2017, por un monto de USD 1'287.800,00.

Se han suscrito 2 Contratos Complementarios:

- Complementario 1: Se suscribió el 8 de noviembre de 2017, sin monto, ampliación de plazo hasta el 15 de abril de 2018.
- Complementario 2: Se suscribió el 12 de abril de 2018, sin monto, ampliación de plazo hasta el 13 de agosto de 2018.

El 13 de agosto de 2018, se entregó el borrador del Informe Final para la revisión correspondiente por parte del MTOP, realizando la aprobación de varios productos, pero sin tener hasta la fecha la aprobación del Informe Final de forma integral. Al no haber existido un pronunciamiento oportuno por parte del Contratante, en el mes de octubre de 2019 se emitió un oficio a la Subsecretaría Regional 3 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, solicitando la recepción inmediata de los estudios, la suscripción del Acta de Entrega Recepción y el pago de los trabajos ejecutados.

El 7 de abril de 2020, con Memorando No. MTOP-SUBZ3-2020-0315-ME el MTOP emite la aprobación del Informe Final de Ingeniería.

El 7 de diciembre de 2020 se suscribió el Acta de Entrega Recepción Definitiva de la Consultoría, quedando pendiente el pago de USD 285.707,29 de conformidad a la cláusula 3.06 del Acta.

**Estado:** Concluido. Con Acta de Recepción Definitiva.

**Acciones a tomar:**

- Gestionar el pago de USD 285.707,29 de conformidad con la cláusula 3.06 del Acta.

6. **ESTUDIOS PARA LA RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO PATRIMONIAL DEL COLEGIO NACIONAL “BENIGNO MALO” Y DISEÑO DE EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS:**

Este contrato fue suscrito con la Coordinación de Educación Zonal 6, el 26 de diciembre de 2017, por un monto de USD 300.000,00.

Se dispone del anteproyecto aprobado por el Ministerio de Educación con fecha 1 de marzo de 2019, pero no ha sido posible presentarlo en el Municipio por la deuda que el Ministerio mantiene. Se ha remitido un oficio con fecha 20 de marzo de 2019, comunicando esta situación al Ministerio y solicitando la suspensión del plazo, la cual fue aprobada el 23 de marzo de 2019.

Pese a la suspensión del plazo, el equipo consultor ha avanzado en el desarrollo de los diferentes estudios del proyecto.

El Anteproyecto Arquitectónico ha sido revisado por el GAD Municipal, el cual ha manifestado su conformidad; sin embargo, la aprobación final se emitirá una vez que el Ministerio cancele los valores que adeuda.

**Estado:** Suspendido.

**Acciones a tomar:**

- Reiniciar los plazos una vez se disponga del anteproyecto aprobado.

7. **ELABORACIÓN DEL PLAN URBANO SUSTENTABLE DE LA CABECERA CANTONAL DE ZARUMA, PROVINCIA DE EL ORO:**

Este contrato fue suscrito con el GAD Municipal de Zaruma, el 19 de marzo de 2019, por un monto de USD 148.239,28.

Con fecha 30 de julio de 2019 se suscribió el Acta de Entrega Recepción del contrato.

Se encuentran pendientes de pago todas las planillas por un valor de USD\$ 148.239,28.

**Estado:** Concluido. Con Acta de Recepción Definitiva.

**Acciones a tomar:**

- No aplica.

8. **ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA: PRELIMINAR, PRELIMINAR Y DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CUENCA – ESTACIÓN DE CUMBE (ACCESO SUR A CUENCA) DE 14 KM DE LONGITUD APROXIMADA, UBICADA EN LA PROVINCIA DEL AZUAY:**

Este contrato fue suscrito con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el 29 de junio de 2018, por un monto de USD 2'586.696,00.

Se ha aprobado la Etapa Pre-preliminar, Etapa Preliminar y la Factibilidad, se encuentran presentados los Diseños Definitivos para la aprobación respectiva.

Al momento se está desarrollando el componente de participación social. Se encuentra en trámite la aprobación de la Licencia Ambiental.

El 9 de diciembre de 2019 se suscribió un Contrato Complementario, el que modifica las cantidades de los rubros a ejecutar, que se refieren principalmente a la eliminación del diseño del túnel inicialmente previsto e incluye el diseño de una ciclo-vía al margen del Río Tarqui, e incrementa el plazo en 90 días contados a partir del 20 de diciembre de 2019, fecha en la cual concluye el plazo del contrato principal. No existe incremento al monto contractual, más bien existe una disminución de USD 7.333,15; siendo el valor de USD 2'579.362,85 el monto al que asciende el contrato complementario 1.

Con fecha 25 de mayo de 2020 se suscribió el Contrato Complementario No. 2, que establece una modificación en los términos para la absolución de observaciones en la entrega del Informe Final Definitivo debido a la Emergencia Sanitaria del país, no existe cambio en el valor.

Se encuentran pendientes de pago las planillas desde la 8 a la 14, por un monto total de USD 235.440,00.

**Estado:** En ejecución.

**Acciones a tomar:**

- Gestionar el pago de las planillas.

9. **ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE MOVILIDAD DE LA AUTOPISTA CUENCA – AZOGUES – BIBLIÁN, UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y CAÑAR:**

Este contrato fue suscrito con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el 29 de junio de 2018, por un monto de USD 1'512.664,45.

Se encuentran aprobados los diseños definitivos de los distribuidores (Oficio Nro. MTOP-CON\_AZU-20-20-OF del 13 de octubre de 2020), a la fecha se está imprimiendo los estudios para entrega en el MTOP, quedando pendiente elaborar la planilla de liquidación y realizar las correcciones de las observaciones al Informe SENPLADES.

Se encuentran pendientes de pago las planillas desde la 5 a la 7, por un monto total de USD 224.895,83, y la planilla de liquidación.

**Estado:** En ejecución.

**Acciones a tomar:**

- Gestionar el pago de las planillas.

10. **ESTUDIOS DE ESTABILIDAD DEL SITIO CRÍTICO DE ACCESO AL PUENTE COPUENO Y DE OTROS SITIOS CRÍTICOS SELECCIONADOS EN LA VÍA E45 – TRONCAL AMAZÓNICA, UBICADOS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO:**

Este contrato fue suscrito con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas el 31 de octubre de 2018, por un monto de USD 258.782,00.



Mediante Oficio No. MTOP-CON\_MPR-20-08-OF del 16 de abril de 2020, el MTOP oficializa la suspensión de plazo del contrato debido a la Emergencia Sanitaria. Mediante Oficio No. MTOP-CON\_MOR-20-10-OF del 31 de julio de 2020 se levanta la suspensión del plazo.

Con fecha 6 de enero de 2020 se ha suscrito un contrato complementario que amplía el plazo en 15 días a partir de la fecha de terminación del contrato principal y no existe incremento al monto original.

Se han entregado los productos de los 3 sitios críticos y el Informe Final, se han aprobado gran parte de los productos, se espera se cuente con todos los productos aprobados al 31 de diciembre de 2020. Se encuentra pendiente el pago de todas las planillas.

**Estado:** En ejecución.

**Acciones a tomar:**

- Realizar el seguimiento al pago de planillas.

**11. ASESORÍA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY:**

Este contrato fue suscrito con la Universidad del Azuay el 29 de marzo de 2019, por un monto de USD 16.069,33.

Con fecha 31 de julio, el Director de TI de la Universidad del Azuay remitió un oficio indicando que se suspende temporalmente la asistencia de UCUENCA EP, puesto que se requiere la aprobación del financiamiento por parte del BdE.

Con fecha 21 de octubre, el Director de TI de la Universidad del Azuay remitió una comunicación indicando que, según lo resuelto por el Consejo Universitario, se ha aprobado una disposición de búsqueda de financiamiento alternativo en sustitución de la línea de crédito PROEDUCA, administrada por el BdE, para los proyectos de renovación tecnológica de la UDA, por lo que solicita la terminación de mutuo acuerdo del contrato y la valoración de los costos incurridos.

Con fecha 2 de junio de 2020 se suscribe el Acta de Terminación de Contrato por Mutuo Acuerdo y se realiza la entrega de USD 2.587,67 a la Universidad del Azuay, correspondiente al saldo del anticipo recibido por el contrato motivo de esta terminación.

**Estado:** Terminado por mutuo acuerdo.

**Acciones a tomar:**

- No aplica.

**12. ESTUDIO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA TURÍSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL QUE INGRESA AL CANTÓN CUENCA, CALCULAR LA OCUPACIÓN HOTELERA EN EL MISMO CANTÓN Y OBTENER INDICADORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA CIUDAD DE CUENCA:**

Este contrato fue suscrito con la Fundación Municipal Turismo para Cuenca el 2 de abril de 2019, por un monto de USD 49.101,51 y un plazo de 352 días.

Con fecha 23 de marzo de 2020 se suscribió el Acta de Recepción Definitiva. Se encuentra pendiente el pago final, correspondiente al 50% del valor del contrato, esto es USD 24.550,76.

**Estado:** Concluido. Con Acta de Recepción Definitiva.

**Acciones a tomar:**

- Gestionar el pago final del 50% del valor del contrato.

13. **ELABORACIÓN DE LA AGENDA DE PATRIMONIO CULTURAL DEL CANTÓN AMBATO:** Este contrato fue suscrito con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato el 03 de julio de 2019, por un monto de USD 50.000,00 y un plazo de 180 días.

Se encuentra aprobada la Fase IV. Mediante oficio No. UCUENCA EP AG-AMB-2020-037 del 13 de noviembre de 2020, se entregó los documentos de la Fase V para la aprobación respectiva; indicando que en esta fase aún está pendiente la realización de las dos últimas asambleas participativas, por lo que se solicitó se determine una fecha para mantener una reunión a través de plataformas virtuales con la Administración del Contrato y la Secretaría Ejecutiva de Participación Ciudadana y Control Social, para definir y coordinar la metodología y formato de dichas reuniones.

**Estado:** En ejecución.

**Acciones a tomar:**

- No aplica.

14. **ESTUDIO PARA EL MODELO DE DEMANDA DE TRANSPORTE PARA LA CIUDAD DE CUENCA:**

Este contrato fue suscrito con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca el 27 de diciembre de 2019, por un monto de USD 140.255,50 y un plazo de 200 días, iniciando su plazo de ejecución desde la fecha de suscripción.

Con fecha 18 de febrero de 2020, se suscribió un Contrato Modificatorio que cambió la forma de pago del Contrato, valorando el porcentaje en función del costo de cada producto.

Mediante Oficio OFC-015-MATRIZOD-2020 del 16 de marzo de 2020, se solicitó al GAD de Cuenca se suspenda el plazo debido a la Emergencia Sanitaria, mismo que fue aprobado. Mediante Oficio No. MOD-009-2020 del 26 de mayo de 2020 el GAD de Cuenca levanta la suspensión de plazo.

Se entregaron dentro de los plazos establecidos el Producto 1 y el Producto 2, mismos que fueron aprobados, sin embargo, debido a la pandemia y sus consecuencias, no va a ser posible la ejecución del producto 3.

Mediante Oficio No. OFC-017-MATRIZOD-2020 del 10 de junio de 2020, la Directora del Proyecto informa al GAD de Cuenca la situación actual del proyecto debido a la crisis socioeconómica y los motivantes de ejecutar o no un viaje, y concluye que las dinámicas de movilidad son afectadas por la situación, y por ello se solicita la liquidación del proyecto en el estado actual.

Al momento el GAD CUENCA se encuentra con el trámite de terminación del Contrato por mutuo acuerdo.

Se ha elaborado la planilla de liquidación, la misma que contiene un valor a devolver por parte de la UCUENCA EP de USD 10.842,30, por concepto de anticipo no devengado; sin embargo, se conversó con la Administradora del Contrato para que procedan con el descuento en la planilla No. 2 que aún no ha sido totalmente cancelada a la UCUENCA, sino que se pagó parcialmente.

La planilla 2 se aprobó por USD 83.884,07, de los cuales el GADC pagó USD 27.140, es decir adeudan USD 56.744,07; esto menos el valor que se debe por concepto de anticipo no devengado, el GAD de Cuenca adeuda USD 45.901,77.

**Estado:** En trámite de terminación por mutuo acuerdo.

**Acciones a tomar:**

- Dar seguimiento al trámite de terminación por mutuo acuerdo.

15. **ESTUDIO PARA EL FORTALECIMIENTO A TRAVÉS DE MEDIOS TECNOLÓGICOS PARA EL MONITOREO, SUPERVISIÓN Y CONTROL EN EL EJE TRANVIARIO, PUNTOS NEGROS Y PUNTOS CRÍTICOS:**

Este contrato fue suscrito con la Empresa Pública de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca –EMOV EP- el 27 de diciembre de 2019 por un monto de USD 59.994,00 y un plazo de 150 días.

Se encuentran aprobados el primer, segundo y tercer entregable. Con fecha 28 de octubre de 2020 se suscribió el Acta de Entrega Recepción Definitiva, en la cual se hace constar que están pendientes de pago las planillas 2 y 3 que ascienden sumadas a un valor de USD 23.997,60 más IVA.

**Estado:** Concluido. Con Acta de Recepción Definitiva.

**Acciones a tomar:**

- Insistir al Municipio de Cuenca el pago de las planillas.

16. **EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA CONDUCCIÓN CHANLUD-TUÑI:**

Este contrato fue suscrito con la Empresa Electro Generadora del Austro – ELECAUSTRO S.A.-, el 27 de diciembre de 2019, por un monto de USD 136.606,93 y un plazo de 120 días.

Con fecha 16 de marzo de 2020, mediante Memorando Nro. EEGA-GG-2020-0070-ME, ELECAUSTRO S.A. suspendió el plazo del contrato debido a la emergencia sanitaria.

Con fecha 17 de junio de 2020, mediante oficio Nro. EEGA-DICMA-2020-0021-OF, ELECAUSTRO aprobó el Informe de Alternativas de Diseño para el reemplazo de tramos críticos del canal Chanlud-Tuñi, y autorizó continuar con los diseños definitivos.

Con fecha 31 de agosto de 2020, mediante oficio Nro. UCUENCA EP-CHANLUD TUÑI-2020-023 (EEGA-2020-1019-EX), la UCUENCA EP entrega el Informe de Diseños Definitivos para el reemplazo de tramos críticos del canal Chanlud-Tuñi.

El 18 de diciembre de 2020 se suscribe el Acta de Entrega Recepción Definitiva de la Consultoría.

**Estado:** Concluido. Con Acta de Recepción Definitiva.

**Acciones a tomar:**

- No aplica.

**17. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA PARA ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL A TRAVÉS DEL MODELO DE BARRIDO TERRITORIAL EN EL TERRITORIO DE INTERVENCIÓN 7 QUE COMPRENDE LAS PROVINCIAS DE: AZUAY, CAÑAR, EL ORO Y LOJA:**

Este proyecto fue suscrito con la Unidad del Registro Social, el 5 de febrero de 2020, por un monto de USD 5'493.010,79 y un plazo de 300 días.

Se ha concluido a satisfacción las fases de la I a la XI y se encuentra en ejecución la Fase de recuperación que concluirá el 4 de enero de 2021.

A la fecha la Unidad del Registro Social ha cancelado las Fases de la I a la VII por un valor Total de USD 3'249.396,42 y se encuentra en proceso de pago la Fase VIII por un valor de USD 624.070,14.

Los pagos de las Fases de la IX a la XI se cancelarán cuando la Unidad del Registro Social apruebe los productos correspondientes a estas fases, los cuales se encuentran proceso de revisión.

**Estado:** En ejecución.

**Acciones a tomar:**

- Dar seguimiento al pago de los valores pendientes.

**18. SERVICIO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADO PARA LINIEROS SOBRE TÉCNICAS DE TRABAJO EN LÍNEAS ENERGIZADAS PARA LA CENTROSUR:**

Este contrato se suscribió con la Empresa Eléctrica Regional CENTROSUR C.A. el 27 de mayo de 2020, por un monto de \$ 78.718,20 y un plazo de 120 días.

Para esta capacitación se contó con técnicos colombianos, para lo cual se suscribió un Convenio y posteriormente un contrato con la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente. Se llevó a cabo una capacitación de 120 horas, dirigida a 2 grupos de participantes, con un total de 36 técnicos capacitados, contemplando contenido teórico y práctico.

Se ha concluido la capacitación y únicamente se espera la emisión de los certificados con el aval académico de la Universidad de Cuenca.

**Estado:** Concluido. Con Acta de Recepción Definitiva.

**Acciones a tomar:**

- Dar seguimiento a la entrega de los certificados con el aval académico de la Universidad de Cuenca.

19. **ESTRATEGIA ANTIRUMORES QUE PERMITA CONTRARRESTAR LA DISCRIMINACIÓN Y LOS FALSOS RUMORES QUE CIRCULAN SOBRE LA MOVILIDAD HUMANA Y LA DIVERSIDAD CULTURAL EN LA CIUDAD DE CUENCA:**

Este proyecto fue suscrito con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR- el 8 de julio de 2020, por un monto de USD19.100,00 y un plazo de 153 días.

Se ha realizado la entrega de los tres productos comprometidos en este estudio y se han recibido todos los pagos.

**Estado:** Concluido. Se cuenta con documentación de recepción.

**Acciones a tomar:**

- No aplica.

20. **CONTRATACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL BREVE MARCO CONCEPTUAL, ANÁLISIS Y PRESENTACIONES PERIÓDICAS DE LA INFORMACIÓN DE DEFUNCIONES (INCLUYENDO SUS CAUSAS), PERFIL DE MORBILIDAD, ESCENARIOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES CON SUS DINÁMICAS TERRITORIALES Y ELEMENTOS SOBRE MOVILIDAD DE POBLACIÓN (NIÑEZ Y ADOLESCENCIA) Y ESCUELAS EN EL TERRITORIO:**

Este proyecto fue suscrito con UNICEF el 27 de agosto de 2020, por un monto de USD 77.817,16 y un plazo de 180 días.

A la fecha se han cancelado los Productos 1 y 3 por un valor de USD 38.908,58 y se encuentra en proceso de pago el Producto No. 5 por un valor de USD 23.345,15.

**Estado:** En ejecución.

**Acciones a tomar:**

- No aplica.

21. **CONSULTORÍA PARA DETERMINAR EL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ÓPTIMO PARA LA ENTIDAD OPERADORA DEL SISTEMA TRANVIARIO DE CUENCA:**

Este proyecto fue suscrito con el GAD Municipal de Cuenca el 23 de septiembre de 2020, por un monto de \$ 19.800,00 y un plazo de 80 días.

El Acta de Recepción del Contrato se suscribió el 4 de enero de 2021. Se encuentra pendiente el último pago por un valor de USD\$ 4.950 correspondiente al 25% del valor del Contrato.

**Estado:** Concluido. Con Acta de Recepción Definitiva.

**Acciones a tomar:**

- Gestionar el último pago del valor de la consultoría.

**22. ESTUDIOS INTEGRALES DE RESTAURACIÓN DE LA QUINTA SAN JOSÉ DEL CANTÓN AZOGUES, PROVINCIA DEL CAÑAR:**

Este proyecto se suscribió con el GAD Municipal de Azogues el 23 de noviembre de 2020, por un monto de USD 58.148,40 y un plazo de 120 días.

Se encuentra en proceso de elaboración el producto No. 1.

**Estado:** En ejecución.

**Acciones a tomar:**

- No aplica.

**CUMPLIMIENTO DE PLANES DE ACCIÓN:**

En las evaluaciones periódicas se establecen planes de acción, para los cuales se define un responsable y plazo de cumplimiento, con la finalidad de apoyar la gestión de los diferentes proyectos según lo programado. A diciembre del año 2020, se tienen los siguientes resultados en cuanto a la gestión de los planes de acción definidos en la última evaluación:

**Planes de Acción definidos para las Fiscalizaciones**

No. Planes de Acción	Estado	% de Cumplimiento
7	Cumplido	28%
5	No aplica (*)	45%
1	Dado de baja	12%
4	Pendiente	15%
0	En Ejecución	0%
0	Incumplido	0%
<b>17</b>	<b>Total</b>	<b>100%</b>

(\*) El estado "no aplica" corresponde a aquellos casos en los que no se requiere la definición de un plan de acción, puesto que el proyecto se está desarrollando según lo planificado.

Los temas pendientes son los siguientes:

- *Fiscalización de la Construcción de las Obras del Proyecto de Control de Inundaciones del Río Naranjal:* Una vez concluido el proceso de mediación, sin llegar a un acuerdo, se encuentra en elaboración la demanda. Se ha firmado el contrato con el perito liquidador y ha entregado su informe.

Juan Camilo Quijano, Gerente de ACSAM, ha solicitado que no se presente aún la demanda hasta obtener un nuevo insumo por parte de la Contraloría (Auditoría Consorcio Coca Codo).

- *Fiscalización de la Construcción de la Carretera Gualaceo-Plan de Milagro, de 60.77 Km de longitud, ubicada en las Provincias de Azuay y Morona Santiago (1):* Mediante oficio Nro. MTOP-DDAZ-2020-0096-OF-E, de fecha 17 de agosto de 2020, el MTOP entregó el borrador del Acta de Entrega Recepción Definitiva, la cual contenía una liquidación económica inaceptable por parte de la UCUENCA EP, manteniendo varias reuniones con los funcionarios del MTOP, en razón del desacuerdo de la liquidación económica, llegando a concluir que la UCUENCA EP propondrá un nuevo borrador del Acta con la liquidación económica modificada, elaborada por el Abogado Álvaro Méndez misma que será discutida en reunión a ejecutarse la tercera semana de enero 2021.
- *Fiscalización de la Construcción de la Primera Etapa del Centro Científico Tecnológico y de Investigación Balzay de la Universidad de Cuenca:* Está pendiente la liquidación definitiva del reajuste de precios, la que se elaborará una vez que el Administrador del Contrato certifique las fechas de pago de cada una de las planillas.
- *Fiscalización de Sitios Críticos, Protección de Puentes y Obras Complementarias de la Reconstrucción de la carretera Gualaceo-Plan de Milagro, con 60.77 km. de longitud, ubicada en las provincias de Azuay y Morona Santiago:* Se solicitó la terminación por mutuo acuerdo, el Administrador envió su informe de conformidad con los trabajos realizados y se encuentra pendiente la elaboración del Convenio de Mutuo Acuerdo por parte del MTOP. Se encuentran pendientes de pago todas las planillas.

#### Planes de Acción definidos para los Diseños / Estudios

No. Planes de Acción	Estado	% de Cumplimiento
4	Cumplido	17%
13	No aplica (*)	57%
4	Dado de baja	17%
2	Pendiente	9%
0	En Ejecución	0%
0	Incumplido	0%
<b>23</b>	<b>Total</b>	<b>100%</b>

(\*) El estado "no aplica" corresponde a aquellos casos en los que no se requiere la definición de un plan de acción, puesto que el proyecto se está desarrollando según lo planificado.

Los temas pendientes son:

- *Diseños Arquitectónicos y de Ingeniería para el Centro Campus “Irquis”*: Se encuentra pendiente por parte de la Universidad de Cuenca la formalización de la respuesta a la solicitud de suspensión y ampliación de plazo, realizada con anterioridad. Se debe esperar la aprobación de la Actualización del PDTO por parte del Concejo Cantonal, lo cual se estima se de hasta finales del mes de marzo de 2021.
- *Estudios para la Restauración del Edificio Patrimonial del Colegio Nacional “Benigno Malo” y Diseño de Edificios Complementarios*: Se deben reiniciar los plazos una vez que se disponga del anteproyecto aprobado.

---

**Elaborado por:** DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN