

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	DIRECTOR	NÚMERO DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO (incluye contratos complementarios)	PLAZO (en días)	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN SEGUN CONTRATO (incluye contratos complementarios)	FECHA DE FINALIZACIÓN REAL	ESTADO	PRESUPUESTO INICIAL (USD)	PRESUPUESTO COBRADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO (USD)	DEVENGADO (USD)	MONTO DEL CONTRATO	MONTO PLANILLADO	% PLANILLADO VS. MONTO DEL CONTRATO	MONTO FACTURADO	% FACTURADO VS. MONTO PLANILLADO	MONTO COBRADO	% COBRADO VS. MONTO FACTURADO
1	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES DEL RÍO CÁÑAR.	SENAGUA	Ing. Agustín Rengel	2012-099-DH GUAYAS	\$ 9.167.872,95	36 meses	12/12/2012	8/1/2013	24/12/2015	22/07/2016	CONCLUIDO, CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA.											
2	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES DEL RÍO NARANJAL.	SENAGUA	Ing. Diego Torres	2012-100-DH GUAYAS	\$ 5.401.421,75	36 meses	12/12/2012	9/4/2013	24/03/2016	18/11/2016	CONCLUIDO, CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA.											
3	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES DEL RÍO BULLI BLAU	Empresa Pública del Agua -EPA EP-	Ing. Jhory Abuja	RE-EEC-EPA-002-2014	\$ 768.885,07	3 meses	16/12/2014	1/12/2014	16/03/2015	30/05/2015	CONCLUIDO, CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA.											
4	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA GUALACEO-PLAN DE MLAGRO, DE 60,77 KM. DE LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y MORONA SANTIAGO (1)	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Ing. Cristian Flores	RE-SR6-MTOP-03-14	\$ 1.172.398,41	283	16/12/2014	16/12/2014	31/10/2016		En trámite de Liquidación	TERMINADO POR MUTUO ACUERDO										
5	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN BALZAY DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA.	Universidad de Cuenca	Ing. Carlos Romero	PRE - UC - 014 - 2014	\$ 644.002,38	1156	22/04/2014	24/4/2014	25/01/2017	00/01/1900	PENDIENTE DE LIQUIDAR (REALISTE DE PRECIOS)	\$ 499.110,86	\$ 644.002,38	\$ 625.600,00	\$ 625.600,00	\$ 644.002,38	\$ 541.182,92	84%	\$ 646.147,81	119%	\$ 646.147,81	100%
6	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL HOTEL ESCUELA PARA LA UNIVERSIDAD DE CUENCA.	Universidad de Cuenca	Ing. Jacinto Aguilar	PRE - UC - 049 - 2014	\$ 174.130,79	540	20/10/2014	9/3/2015	30/08/2016	00/01/1900	LIQUIDADO, SOLICITADA TERMINACIÓN DE MUTUO ACUERDO.	\$ 174.130,79	\$ 174.130,79	\$ 125.810,63	\$ 93.417,86	\$ 174.130,79	\$ 101.337,58	58%	\$ 79.955,65	79%	\$ 79.955,65	100%
7	FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA GUALACEO-LIMÓN, TRAMO: GUALACEO-PLAN DE MLAGRO, CON 60,77 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y MORONA SANTIAGO Y, DISEÑOS DEFINITIVOS E INGENIERÍA DE DETALLE (2)	Ministerio de Transporte y Obras Públicas -MTOP-	Ing. Edmundo Cueva	EMTOPDDA-FGPM-2-16	\$ 4.247.269,07	1120	15/12/2016	16/12/2016	21/01/2020	00/01/1900	CONCLUIDO, CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA.											
8	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN No. 1 BALZAY	Universidad de Cuenca	Ing. Patricio Flores	PRE - UC - 008 - 2016	\$ 175.967,45	878	01/12/2016	1/12/2016	30/04/2019	00/01/1900	LIQUIDADO (Plantillas se encuentran en proceso de elaboración)	\$ 158.783,61	\$ 158.783,61	\$ 139.576,08	\$ 139.576,08	\$ 175.967,45	\$ 162.177,34	92%	\$ 132.562,83	82%	\$ 132.562,83	82%
9	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN ALIARIO DE CIENCIAS BÁSICAS BALZAY	Universidad de Cuenca	Ing. Patricio Flores	PRE - UC - 009 - 2016	\$ 156.990,74	779	01/12/2016	1/12/2016	30/12/2018	00/01/1900	LIQUIDADO	\$ 156.990,74	\$ 156.990,74	\$ 106.700,84	\$ 106.700,84	\$ 156.990,74	\$ 112.430,06	72%	\$ 93.648,70	83%	\$ 93.441,23	83%
10	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS VÍAS DESDE LA DERIVACIÓN DE LA VÍA GRON - PASAJE, VÍA PUENTE - UCHUGAY, PUENTE SOBRE EL RÍO JUBONES Y ESCOMBERRA	ELECAUSTRO S.A.	Ing. Francisco Flores	2017-0073	\$ 337.554,37	210	07/12/2017	7/12/2017	05/07/2018	00/01/1900	CONCLUIDO, CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA.	\$ 337.554,37	\$ 337.554,37	\$ 250.000,00	\$ 231.274,27	\$ 337.554,37	\$ 323.937,32	96%	\$ 323.937,32	100%	\$ 323.937,32	100%
11	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL PROYECTO EOLICO MINAS DE HUASCACHACA PARA LA FASE DOS, CON FINANCIAMIENTO	ELECAUSTRO S.A.	Ing. Francisco Flores	2018-0060	\$ 1.048.372,97	467	24/07/2018	1/8/2018	02/06/2020	00/01/1900	EN EJECUCIÓN	\$ 2.100.082,51	\$ 2.100.082,51	\$ 1.232.100,47	\$ 928.929,27	\$ 1.048.372,97	\$ 993.316,18	95%	\$ 1.031.126,94	104%	\$ 903.391,15	91%
12	FISCALIZACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, PROTECCIÓN DE PUENTES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA GUALACEO-LIMÓN, TRAMO: GUALACEO-PLAN DE MLAGRO, CON 60,77 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y MORONA SANTIAGO	Ministerio de Transporte y Obras Públicas -MTOP-	0	RE-MTOP-26-01-2020	\$ 698.638,50	283	22/01/2020	31/10/2020	10/08/2021	00/01/1900	SUSPENDIDO, SOLICITADA LA TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO	\$ 782.475,12	\$ 782.475,12	\$ 404.570,94	\$ 56.498,41	\$ 698.638,50	\$ 167.516,15	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%
13	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EJE VIAL 3 DEL PROYECTO EOLICO MINAS DE HUASCACHACA	ELECAUSTRO S.A.	Ing. Francisco Flores	2020-006	\$ 121.532,53	165	24/01/2020	18/2/2020	01/08/2020	00/01/1900	PENDIENTE DE LIQUIDAR	\$ 121.532,53	\$ 121.532,53	\$ -	\$ -	\$ 121.532,53	\$ 39.018,09	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%
14	FISCALIZACIÓN DE LA FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE HERCERGENERADORES, CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS, ACCESOS CIMENTACIONES, CIRCUITO COLECTOR Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL PARQUE EOLICO MINAS DE HUASCACHACA	ELECAUSTRO S.A.	Ing. Fabián Jaramillo	2020-0045	\$ 2.075.906,01	995	10/09/2020	22/9/2020	04/06/2141	00/01/1900	EN EJECUCIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.075.906,01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA PARA EL CENTRO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN "BALZAY"	Universidad de Cuenca	Arq. Javier Durán	PRE-UC-034-2014	\$ 919.006,52	780	27/08/2014	9/7/2014	23/06/2016	15/07/2019	EN PROCESO DE RECEPCIÓN	\$ 652.608,57	\$ 919.006,52	\$ 790.754,96	\$ 776.529,76	\$ 919.006,52	\$ 721.439,14	79%	\$ 639.913,78	89%	\$ 639.913,78	89%
16	DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA PARA EL CENTRO CAMPUS "RQUIS"	Universidad de Cuenca	Arq. Javier Durán	PRE-UC-002-2015	\$ 437.086,33	420	22/04/2015	27/5/2015	17/11/2016	00/01/1900	SUSPENDIDO	\$ 437.086,33	\$ 437.086,33	\$ 379.109,79	\$ 331.252,74	\$ 437.086,33	\$ 349.669,08	80%	\$ 349.669,08	100%	\$ 349.669,08	100%
17	ESTUDIOS DE RESTAURACIÓN, READECUACIÓN E INTERVENCIÓN PREDIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PASAJE ARTESANAL Y COMERCIAL SAN FRANCISCO	GAD Municipal del Cantón Cuenca	Arq. Jaime Guerra	0010-20-10-16	\$ 174.930,00	180	20/10/2016	2/10/2017	09/03/2018	00/01/1900	EN EJECUCIÓN	\$ 174.930,00	\$ 174.930,00	\$ 116.500,00	\$ 87.813,12	\$ 174.930,00	\$ 139.944,00	80%	\$ 139.944,00	100%	\$ 104.958,00	75%
18	ESTUDIOS INTEGRALES DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LAS PARROQUIAS URBANAS Y PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN PORTOVEJO, PROVINCIA DE MANABÍ	GAD Municipal del cantón Portoviejo	Ing. Leoncio Galarraga Zavala	REGES-MPORTO-2016-12	\$ 1.591.021,17	500	13/04/2016	14/8/2016	27/01/2018	31/05/2018	CONCLUIDO, CON ACTA DE RECEPCIÓN EN PLENO DERECHO.	\$ 935.996,45	\$ 1.591.021,18	\$ 1.439.390,74	\$ 1.439.390,74	\$ 1.591.021,17	\$ 1.083.073,31	68%	\$ 487.757,87	45%	\$ 487.757,87	45%
19	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN (4 CARRILES), RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELLEDO-BANOS, INCLUYE PUENTES Y PASO LATERAL DE PELLEDO. LONGITUD TOTAL APROXIMADA 34,00 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA	Ministerio de Transporte y Obras Públicas -MTOP-			\$ 1.287.800,00	509	07/03/2017	22/3/2017	13/08/2018	00/01/1900	CONCLUIDO, CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA.											
20	ESTUDIOS PARA LA RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO PATRIMONIAL DEL COLEGIO NACIONAL "BENIGNO MALO" - DISEÑO DE EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS	Coordinación de Educación Zonal 6	Arq. Fausto Cardoso	032-2017 RE-CEZ6-003-2017	\$ 300.000,00	330	26/12/2017	6/2/2018	02/01/2019	00/01/1900	SUSPENDIDO	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ 246.877,65	\$ 220.381,55	\$ 300.000,00	\$ -	0%	\$ -	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!
21	ELABORACIÓN DEL PLAN URBANO SUSTENTABLE DE LA CABECERA CANTONAL DE ZARUMA, PROVINCIA DE EL CERO	GAD Municipal de Zaruma	Arq. María Augusta Heredia	sin dato	\$ 148.239,28	300	19/03/2018	18/5/2018	14/03/2019	26/06/2019	CONCLUIDO, CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA.	\$ 148.239,28	\$ 148.239,28	\$ 112.619,75	\$ 112.619,75	\$ 148.239,28	\$ 148.239,28	100%	\$ 148.239,28	100%	\$ -	0%
22	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA PRELIMINAR, PRELIMINAR Y DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CUENCA - ESTACIÓN DE CUMBE (ACCESO SUR A CUENCA) DE 14 KM DE LONGITUD APROXIMADA, UBICADA EN LA PROVINCIA DEL AZUAY	Ministerio de Transporte y Obras Públicas -MTOP-	Ing. Paul Quezada	sin dato	\$ 2.579.362,85	270	29/06/2018	29/6/2018	26/03/2019	00/01/1900	EN EJECUCIÓN	\$ 2.897.099,52	\$ 2.897.099,52	\$ 2.350.000,00	\$ 1.722.850,83	\$ 2.579.362,85	\$ 235.440,00	9%	\$ 123.983,89	53%	\$ 123.983,89	53%
23	ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE MOVILIDAD DE LA AUTOPISTA CUENCA - AZOGUES - BILBUN, UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y CÁÑAR	Ministerio de Transporte y Obras Públicas -MTOP-	Ing. Danilo Bustos	sin dato	\$ 1.512.664,45	180	29/06/2018	29/6/2018	26/12/2018	00/01/1900	EN EJECUCIÓN	\$ 1.694.184,18	\$ 1.694.184,18	\$ 960.000,00	\$ 860.786,59	\$ 1.512.664,45	\$ 395.583,55	26%	\$ 177.811,26	45%	\$ 177.811,26	45%
24	ESTUDIOS DE ESTABILIDAD DEL SITO CRÍTICO DE ACCESO AL PUENTE COPUENO Y DE OTROS SITIOS CRÍTICOS SELECCIONADOS EN LA EAFITRONCAL AMAZÓNICA, UBICADOS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	Ministerio de Transporte y Obras Públicas -MTOP-	Ing. José Ochoa	RE-MTOP-MS-002-2018	\$ 258.782,00	60	31/10/2018	31/10/2018	30/12/2018	00/01/1900	EN EJECUCIÓN	\$ 258.782,00	\$ 258.782,00	\$ 254.534,56	\$ 136.033,72	\$ 258.782,00	\$ 147.480,00	57%	\$ -	0%	\$ -	0%

No.	INFORMACIÓN GENERAL										PLANES DE ACCIÓN PLANTEADOS EN LA EVALUACIÓN ANTERIOR			SEGUIMIENTO MES DE DICIEMBRE 2009						PRESUPUESTO DE GASTOS						PRESUPUESTO DE INGRESOS									
	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	DIRECTOR	NÚMERO DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	ANTICIPO	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN (SEGUN CONTRATO)	FECHA DE FINALIZACIÓN (DE HECHO)	ESQUEMA	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN (VALUACIÓN MES DE DICIEMBRE)	OBSERVACIONES	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PREPUESTO POR PLAN	PREPUESTO POR ACTIVIDADES	PREPUESTO POR ÍTEM	PREPUESTO POR SUBÍTEM	PREPUESTO POR PRODUCTO	PREPUESTO POR SERVICIO	PREPUESTO POR OTRO	TOTAL	PREPUESTO POR PLAN	PREPUESTO POR ACTIVIDADES	PREPUESTO POR ÍTEM	PREPUESTO POR SUBÍTEM	PREPUESTO POR PRODUCTO	PREPUESTO POR SERVICIO	PREPUESTO POR OTRO

El cumplimiento del presupuesto presupuestado se va considerando los conceptos que se detallan a continuación, siempre que exista una administración ordenada y responsable de la actividad, los datos financieros deben ser los que se reportan en el mes de cierre.

 Ing. Diego Soto y Marín
 GERENTE GENERAL

 Ing. Fabián Méndez
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

 Ing. Verónica Vissière
 GERENTE DE PROYECTOS

 Eusebio Zúñiga Guzmán
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN



INFORMACIÓN GENERAL												PLANES DE ACCIÓN PLANTEADOS EN LA EVALUACIÓN ANTERIOR			SEGUIMIENTO MES DE DICIEMBRE DE 2020						PRESUPUESTO DE GASTOS					PRESUPUESTO DE INGRESOS															
Nº.	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	DIRECTOR	NÚMERO DEL CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	ANTICIPO	PLAZO (EN AÑOS)	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN (SEGÚN CONTRATO)	ESTADO	PLAN DE ACCIÓN	CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN (EVALUADO A FINES DE DICIEMBRE)	OBSERVACIONES	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO GASTOS (EN DÓLARES)	PRESUPUESTO INGRESOS (EN DÓLARES)	PRESUPUESTO INGRESOS (EN DÓLARES)	COMPROBANTE DE GASTOS (EN DÓLARES)	COMPROBANTE DE INGRESOS (EN DÓLARES)	RECURSOS (EN DÓLARES)	RECURSOS (EN DÓLARES)	RECURSOS (EN DÓLARES)	RECURSOS (EN DÓLARES)	RECURSOS (EN DÓLARES)	RECURSOS (EN DÓLARES)	RECURSOS (EN DÓLARES)												
22	ESTUDIOS INTEGRALES DE RESTAURACIÓN DE LA QUINTA SAN JOSÉ DEL CANTÓN AZUAGUES, PROVINCIA DEL CAJAMARCA	DAD Mariscal de Ayacucho	Alf. Paredes Castellón	CSC-001-2020	\$ 58.148.40	\$ 23.285.30	100	20/11/2020				En ejecución	Se encuentra en proceso de elaboración el proyecto No. 1.																												
					\$ 15.847.514,03												\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00											
					\$ 15.847.514,03												\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00								
					\$ 15.847.514,03												\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00					
					\$ 15.847.514,03												\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00				
					\$ 15.847.514,03												\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00			
					\$ 15.847.514,03												\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00			
					\$ 15.847.514,03												\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	
					\$ 15.847.514,03												\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00

Nota: Este informe del cumplimiento de los compromisos de ejecución de las actividades de inversión, se elabora en función de los datos de ejecución de los proyectos que se encuentran en ejecución al momento de la elaboración del informe. No se incluye información de los proyectos que se encuentran en ejecución al momento de la elaboración del informe.

Ing. Diego Espino Sandoval
GERENTE GENERAL

Ing. Verónica Viveros
GERENTE DE PROYECTOS

Ing. Federico Mendieta
DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO

Ing. Juan Córdova
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Presupuesto	\$ 6.746.584,55
Ejecución	\$ 6.445.871,59
Resto	\$ 299.712,96

4 Estudios técnicos	\$ 6.746.584,55
Total Nuevos 2020	\$ 6.445.871,59

27,00%	11
40,00%	16
15,00%	6
0,00%	0
100,00%	43

Proyectos técnicos	\$ 6.553.291,82
Estudios	\$ 6.553.291,82
Presupuesto	\$ 6.553.291,82
Ejecución	\$ 6.553.291,82
Resto	\$ 0,00

CLIENTES DE UCUEÑA EP

	CLIENTES	Fiscalizaciones	Estudios	No. de Proyectos
1	EMPRESA PÚBLICA DEL AGUA -EPA EP-	3		3
2	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS -MTO-	3	5	8
3	ETAPA EP	1	1	2
4	UNIVERSIDAD DE CUENCA	4	5	9
5	ELECAUSTRO S.A.	4	1	5
6	GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA		4	4
7	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD-		1	1
8	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA -EMAC EP-		1	1
9	GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO		1	1
10	CELEC EP		2	2
11	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA -EMOV EP-		2	2
12	ENTIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES "ONU MUJERES"		1	1
13	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ACLANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTÓN AZOGUES -EMAPAL EP-		1	1
14	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ACLANTARILLADO DE LA TRONCAL		1	1
15	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO -EMURPLAG EP-		1	1
16	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ZONAL 6		1	1
17	GAD MUNICIPAL DE ZARUMA		1	1
18	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO		1	1
19	EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES C.A.		1	1
20	GIZ - COOPERACIÓN TÉCNICA ALEMANA		1	1
21	UNIVERSIDAD DEL AZUAY		1	1
22	FUNDACIÓN MUNICIPAL DE TURISMO PARA CUENCA		1	1
23	EMPRESA PÚBLICA DE ÁRIDOS Y ASFALTOS DEL AZUAY ASFALTAR EP		1	1
24	GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO		1	1
25	BID		1	1
26	UNIDAD DEL REGISTRO SOCIAL		1	1
27	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.		1	1
28	OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS		1	1
29	UNICEF		1	1
30	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES		1	1
	Total	15	42	57

Fiscalizaciones	Estudios	Monto
\$ 15.338.179,77		\$ 15.338.179,77
\$ 6.118.305,98	\$ 5.725.259,30	\$ 11.843.565,28
\$ 213.392,20	\$ 107.130,00	\$ 320.522,20
\$ 1.151.091,36	\$ 1.408.968,34	\$ 2.560.059,70
\$ 4.546.442,13	\$ 136.606,93	\$ 4.683.049,06
	\$ 545.764,94	\$ 545.764,94
	\$ 14.810,00	\$ 14.810,00
	\$ 160.175,00	\$ 160.175,00
	\$ 1.591.021,17	\$ 1.591.021,17
	\$ 375.870,00	\$ 375.870,00
	\$ 207.934,00	\$ 207.934,00
	\$ 16.020,00	\$ 16.020,00
	\$ 17.652,80	\$ 17.652,80
	\$ 15.047,37	\$ 15.047,37
	\$ 163.000,00	\$ 163.000,00
	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00
	\$ 148.239,28	\$ 148.239,28
	\$ 15.559,36	\$ 15.559,36
	\$ 27.668,57	\$ 27.668,57
	\$ 44.624,14	\$ 44.624,14
	\$ 16.069,33	\$ 16.069,33
	\$ 49.101,51	\$ 49.101,51
	\$ 23.600,00	\$ 23.600,00
	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
	\$ 179.158,00	\$ 179.158,00
	\$ 5.493.010,79	\$ 5.493.010,79
	\$ 78.718,20	\$ 78.718,20
	\$ 19.100,00	\$ 19.100,00
	\$ 77.817,16	\$ 77.817,16
	\$ 58.148,40	\$ 58.148,40
\$ 27.367.411,44	\$ 17.066.074,59	\$ 44.433.486,03

Proyectos nuevos del año 2019

TIPO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DEL CONTRATO (incluye contratos complementarios)	ESTADO	OBSERVACIONES	MONTO PENDIENTE DE PAGO
	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN BALZAY DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	\$ 644.002,38	PENDIENTE DE LIQUIDAR (REAJUSTE DE PRECIOS)	La obra ha sido concluida y con fecha 19 de junio se ha suscrito el Acta de Entrega Recepción Provisional de la Obra. El Contrato contempló la Fiscalización de las siguientes Obras: *CONSTRUCCIÓN DEL AULARIO DEL CENTRO TECNOLÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN DE BALZAY DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA*, cuya Acta de Recepción Provisional, se suscribió con fecha 28 de junio de 2018. *CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE MICRORED DEL CAMPUS BALZAY DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA*, cuya Acta de Recepción Definitiva se suscribió el 30 de agosto de 2017. *CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO TECNOLÓGICO BALZAY DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA*, cuya Acta de Recepción Definitiva se suscribió 4 de julio de 2019. Liquidación: Está pendiente la liquidación definitiva del reajuste de precios, la que se elaborará una vez que el Administrador del Contrato certifique las fechas de pago de cada una de las Planillas. Mediante Oficio UCUENCA EP-GG-2020-450, de fecha 22 de diciembre de 2020, el Gerente General entregó al Administrador del Contrato el Informe Final de los Servicios de Consultoría.	
	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL HOTEL ESCUELA PARA LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	\$ 174.130,79	LIQUIDADO. SOLICITADA TERMINACIÓN DE MUTUO ACUERDO.	Terminación de mutuo acuerdo: Mediante Oficio No. UCUENCAEP-GG-2020-289 de fecha 5 de agosto de 2020 remitido al Rector de la Universidad de Cuenca, se insistió en la solicitud de terminación de mutuo acuerdo del contrato, haciendo referencia a las comunicaciones remitidas con anterioridad, a partir del 23 de mayo de 2017. Así mismo mediante Oficio No. UCUENCA EP-GG2020-447 de 22 de diciembre se entregó al Administrador del Contrato el Informe Final de los Servicios de Consultoría y se insistió sobre el pago de las planillas pendientes y sobre el inicio del proceso de recepción. Planillas pendientes de aprobación: Se encuentra pendiente la aprobación y pago de la planilla de liquidación por un valor de USD 21.381,93 y la de reajuste de precios por un valor de USD 1.607,81, mismas que fueron entregadas al Administrador mediante Oficio No. UCUENCA EP-GG-2017-140, de 25 de mayo de 2017. Mediante Oficio No. UCUENCA EP-GG-2019-154 de fecha 13 de mayo de 2019, se solicitó al señor Rector de la Universidad de Cuenca disponer el trámite de pago de la planilla de liquidación y reajuste de precios, por los servicios prestados por UCUENCA EP. Mediante Oficio No. UCUENCA EP-GG-2019-291 de fecha 30 de septiembre de 2019, se insistió nuevamente al señor Rector el trámite de pago.	\$ 22.989,74
	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN No. 1 BALZAY	\$ 175.967,45	LIQUIDADO (Planillas se encuentran en proceso de elaboración)	Pago de Planillas: Se han pagado las planillas del Contrato Principal y las planillas del Contrato Complementario 1. Se encuentra pendiente de pago la planilla de liquidación del Contrato Complementario 2 por un monto de US\$ 11.955,33. Mediante Oficio No. Oficio No. UCUENCAEP-GG-2020-389 de fecha 28 de octubre de 2020, se enviaron a la máxima autoridad de la Universidad las 5 planillas del Contrato Complementario No. 3 por un monto de USD 16.666,10. Terminación por Mutuo Acuerdo: Mediante Oficio No. UCUENCAEP-GG-2020-305 de 21 de agosto de 2020, UCUENCA EP solicitó a la máxima autoridad de la Universidad la Terminación por mutuo acuerdo, en virtud de que de conformidad con lo estipulado en el inciso cuarto del Artículo 87 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la suma total de los contratos complementarios no puede exceder del 70% del valor del Contrato Principal, por lo que no fue posible suscribir un nuevo contrato complementario. Es necesario dejar sentado que, a partir del 25 de junio de 2019, la Universidad ha designado como Fiscalizadores de las obras a los siguientes profesionales: Arquitecto Patricio Hidalgo Castro: 25 de junio de 2019 al 19 de julio de 2019 Ing. Patricio Flores: A partir del 20 de julio de 2020 Por lo señalado UCUENCA EP, no tiene ya responsabilidad sobre el proceso de recepción definitiva de la obra.	\$ 28.621,43
	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN AULARIO DE CIENCIAS BÁSICAS BALZAY	\$ 156.990,74	LIQUIDADO	La obra concluyó el 18 de octubre. Planillas pendientes de Pago: Se han pagado todas las planillas del Contrato Principal, quedando pendiente la amortización del anticipo por un valor de USD 9.892,91 Están pendientes de pago las Planillas de Liquidación de los Contratos Complementarios No. 1 y 2 por valores de USD 6.892,31 y USD 18.781,36 respectivamente. Mediante Oficio No. UCUENCAEP-GG-2020-298, de 13 de agosto de 2020, UCUENCA EP solicitó a la máxima autoridad de la Universidad la Recepción del Contrato para la FISCALIZACIÓN DEL EDIFICIO DEL AULARIO DE CIENCIAS BÁSICAS BALZAY, PROCESO PRE-UC-009-2016, en virtud de que la Empresa Pública de la Universidad de Cuenca UCUENCA EP ha cumplido a cabalidad sus obligaciones contractuales, para lo cual se adjuntó la liquidación económica respectiva. Así mismo, mediante Oficio No. UCUENCAEP-GG-2020-448, de fecha 18 de diciembre de 2020, se entregó al Administrador del Contrato el Informe Final de los Servicios de Consultoría.	\$ 15.780,76
ESTUDIOS	DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA PARA EL CENTRO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN "BALZAY"	\$ 919.006,52	EN PROCESO DE RECEPCIÓN	Productos: Los productos han sido entregados en su totalidad mediante oficio No. UCUENCA EP-GG-2019-223 de fecha 15 de julio de 2019. Mediante Oficio R.2019 No. 0686-O de 18 de julio de 2019, la máxima autoridad de la Universidad designa a los miembros de la Comisión de Recepción. Planillas pendientes: Se encuentra pendiente de pago la Planilla de Liquidación del Contrato Principal por un valor de US\$ 108.768,10 y la Planilla de liquidación de reajuste de precios por un valor de USD 6.707,03. Se encuentra pendiente de pago la Planilla No. 3 del Contrato Complementario por un valor de USD 88.799,32. La liquidación de reajustes de precios del Contrato Complementario es de USD 4.364,90 Adicionalmente UCUENCA EP ha solicitado a la Universidad los siguientes pagos: * Diseño de áreas adicionales: USD 83.684,95 * Rediseños Obras Exteriores: USD 15.017,45 Recepción: A la fecha está pendiente el pronunciamiento de la Comisión de Recepción sobre el borrador del Informe Final de los Servicios de Consultoría.	\$ 199.328,23
	DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA PARA EL CENTRO CAMPUS "RQUIS"	\$ 437.086,33	SUSPENDIDO	Solicitud de Suspensión y Ampliación de Plazo: Se ha remitido el oficio No. UCUENCA EP-GG-2017-183 el 03 de julio de 2017 al señor Rector de la Universidad de Cuenca, insistiendo en la solicitud de suspensión y ampliación de plazo, realizada con oficio No. GER-GEN-259-2016 del 16 de noviembre de 2016 y UCUENCA EP-GG-2017-075 del 23 de marzo de 2017, toda vez que a través de oficio No. UCUENCA EP-GG-2017-106 del 21 de abril se remitió la información adicional que fuera solicitada por el Administrador del Contrato, Arq. Marcelo Vázquez, sin tener respuesta hasta la presente fecha. Aprobación Anteproyecto: Se gestionó la aprobación del anteproyecto ante el GAD Municipal, la que fue objetada, en razón de que la propuesta presentada supera las condicionantes de ocupación del suelo para el sector, en virtud de lo cual se debe tramitar ante el Alcalde y por su intermedio al Concejo Cantonal la revisión de esta condicionante, por parte de la Administración del contrato. Se llevó a cabo una reunión el 24 de enero de 2019 con la Dirección de Planificación de la I. Municipalidad, en la que se acordó que se debe elaborar un oficio solicitando el cambio de uso de suelo de parte del Rector y un oficio para la valoración de las áreas afectadas en el campo Yanuncay. Con Oficio No. UCUENCA EP-GG-2019-344 de fecha 20 de noviembre de 2019, se comunicó de este particular al señor Rector de la Universidad de Cuenca. Se espera la aprobación de la Actualización del PDOT por parte del Concejo Cantonal, lo cual se estima se lleve a cabo hasta finales del mes de marzo de 2021. Planilla Pendiente: Se encuentra pendiente la elaboración y trámite de la última planilla de pago, la que se ejecutaría una vez aprobado el producto final.	
		\$ 2.507.184,21			\$ 266.720,16

\$ 41.598.457,41	
\$ -39.091.273,20	Origen Fisas y Estudios Comprobación
\$ 26.190.942,99	Fisas Hoja Origen Estudios Comprobación
\$ 15.407.514,42	Estudios Hoja Origen Estudios Comprobación
\$ 41.598.457,41	

\$ 17.793.724,92	
\$ (17.527.004,76)	
\$ 67.391,93	
\$ 4330660,53	
\$ -4.263.268,60	
\$ 199.328,23	
\$ 13.463.064,39	
\$ (13.263.736,16)	