

**EVALUACIÓN DEL POA
AÑO 2022**

RESUMEN EJECUTIVO

En el POA del año 2022 se registra un total de 35 proyectos, de los cuales 11 corresponden a Fiscalizaciones y 24 a Diseños-Estudios.

En cuanto a los proyectos de Fiscalización, todos corresponden a arrastres, es decir, iniciaron en periodos anteriores al año 2022.

Del total de 24 proyectos de Estudios - Diseños, 10 se suscribieron en el transcurso del 2022 por un monto de USD 918.059,09. Los 14 proyectos restantes son arrastres de periodos anteriores.

Se debe destacar que, del total de 35 proyectos, 20 se encuentran concluidos y durante el año 2022 se han logrado suscribir Actas de Recepción para un total de 10 proyectos, lo cual es un número importante.

A continuación, se resume el estado de los proyectos:

TIPO	No.	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	MONTO DEL CONTRATO (incluye contratos complementarios)	ESTADO	CONCLUIDO	TERMINADO POR MUTUO ACUERDO	LIQUIDADO	POR LIQUIDAR	EN EJECUCIÓN	SUSPENDIDO
FISCALIZACIONES	1	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES DEL RÍO CAÑAR	SENAGUA	\$ 9.167.872,95	CONCLUIDO. CON ACTA DE RECPCIÓN DEFINITIVA.						
	2	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES DEL RÍO NARANJAL	SENAGUA	\$ 5.401.421,75	CONCLUIDO. CON ACTA DE RECPCIÓN DEFINITIVA.						
	3	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES DEL RÍO BULU BULU	Empresa Pública del Agua -EPA EP-	\$ 768.885,07	CONCLUIDO. CON ACTA DE RECPCIÓN DEFINITIVA.						
	4	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA GUALACEO - PLAN DE MILAGRO, DE 60.77 KM. DE LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y MORONA SANTIAGO (1)	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	\$ 1.172.398,41	TERMINADO POR MUTUO ACUERDO						

TIPO	No.	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	MONTO DEL CONTRATO (incluye contratos complementarios)	ESTADO	CONCLUIDO	TERMINADO POR MUTUO ACUERDO	LIQUIDADO	POR LIQUIDAR	EN EJECUCIÓN	SUSPENDIDO
	5	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN BALZAY DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	Universidad de Cuenca	\$ 644.002,38	PENDIENTE DE LIQUIDAR (REAJUSTE DE PRECIOS) Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE TERMINACIÓN DE MUTUO ACUERDO						
	6	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL HOTEL ESCUELA PARA LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	Universidad de Cuenca	\$ 174.130,79	LIQUIDADO. EN PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE TERMINACIÓN DE MUTUO ACUERDO.						
	7	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN No. 1 BALZAY	Universidad de Cuenca	\$ 175.967,45	LIQUIDADO. EN PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE TERMINACIÓN DE MUTUO ACUERDO						
	8	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN AULARIO DE CIENCIAS BASICAS BALZAY	Universidad de Cuenca	\$ 156.990,74	LIQUIDADO. EN PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN.						
	9	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL PROYECTO EÓLICO DE MINAS DE HUASCACHACA PARA LA FASE DOS, CON FINANCIAMIENTO (Fase II A)	ELECAUSTRO S.A.	\$ 1.048.372,97	CONCLUIDO. CON ACTA DE RECPCIÓN ÚNICA.						
	10	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EJE VIAL 3 DEL PROYECTO EÓLICO DE MINAS DE HUASCACHACA	ELECAUSTRO S.A.	\$ 139.679,62	CONCLUIDO. CON ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA						

TIPO	No.	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	MONTO DEL CONTRATO (incluye contratos complementarios)	ESTADO	CONCLUIDO	TERMINADO POR MUTUO ACUERDO	LIQUIDADO	POR LIQUIDAR	EN EJECUCIÓN	SUSPENDIDO
	11	FISCALIZACIÓN DE LA FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE AEROGENERADORES, CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS, ACCESOS, CIMENTACIONES, CIRCUITO COLECTOR Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL PARQUE EÓLICO MINAS DE HUASCACHACA (Fase II B)	ELECAUSTRO S.A.	\$ 2.387.181,77	EN EJECUCIÓN						
ESTUDIOS	12	DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PARA EL CENTRO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO y DE INVESTIGACIÓN "BALZAY"	Universidad de Cuenca	\$ 919.006,52	CONCLUIDO. SUSCRITA ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO.						
	13	DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA PARA EL CENTRO CAMPUS "IRQUIS"	Universidad de Cuenca	\$ 437.086,33	SUSPENDIDO						
	14	ESTUDIOS INTEGRALES DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LAS PARROQUIAS URBANAS Y PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ	GAD Municipal del cantón Portoviejo	\$ 1.591.021,17	CONCLUIDO. CON ACTA DE RECEPCIÓN EN PLENO DERECHO.						
	15	ELABORACIÓN DEL PLAN URBANO SUSTENTABLE DE LA CABECERA CANTONAL DE ZARUMA, PROVINCIA DE EL ORO	GAD Municipal de Zaruma	\$ 148.239,28	CONCLUIDO. CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA.						

TIPO	No.	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	MONTO DEL CONTRATO (incluye contratos complementarios)	ESTADO	CONCLUIDO	TERMINADO POR MUTUO ACUERDO	LIQUIDADO	POR LIQUIDAR	EN EJECUCIÓN	SUSPENDIDO
	16	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES INGENIERÍA: PRELIMINAR, PRELIMINAR Y DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CUENCA - ESTACIÓN DE CUMBE (ACCESO SUR A CUENCA) DE 14 KM DE LONGITUD APROXIMADA, UBICADA EN LA PROVINCIA DEL AZUAY	Ministerio de Transporte y Obras Públicas - MTOP-	\$ 2.579.362,85	CONCLUIDO. CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA						
	17	ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE MOVILIDAD DE LA AUTOPISTA CUENCA - AZOGUES - BIBLIÁN, UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y CAÑAR (intercambiadores)	Ministerio de Transporte y Obras Públicas - MTOP-	\$ 1.512.664,45	CONCLUIDO. CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA						
	18	ESTUDIOS DE ESTABILIDAD DEL SITIO CRÍTICO DE ACCESO AL PUENTE COPUENO Y DE OTROS SITIOS CRÍTICOS SELECCIONADOS EN LA VÍA E45 -TRONCAL AMAZÓNICA-, UBICADOS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	Ministerio de Transporte y Obras Públicas - MTOP-	\$ 258.782,00	CONCLUIDO. CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA						
	19	CAPACITACIÓN A LOS PARTICIPANTES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO DE TURISMO DE LA COOPERATIVA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD JIMA LTDA., PARA CONTRIBUIR A LA GENERACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE CALIDAD EN EL SECTOR "EL TAMBILLO"	Cooperativa de Desarrollo de la Comunidad Jima Ltda.	\$ 5.621,30	CONCLUIDO						

TIPO	No.	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	MONTO DEL CONTRATO (incluye contratos complementarios)	ESTADO	CONCLUIDO	TERMINADO POR MUTUO ACUERDO	LIQUIDADO	POR LIQUIDAR	EN EJECUCIÓN	SUSPENDIDO
	20	PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS IMPACTOS DEL COVID-19 EN LA CIUDAD DE CUENCA	Cooperación Técnica Alemana GIZ	\$ 24.100,00	CONCLUIDO. CON DOCUMENTO DE CIERRE.						
	21	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE 6.100 LUMINARIAS LED PARA LAS AULAS UNIVERSITARIAS	Universidad de Cuenca	\$ 90.585,00	CONCLUIDO. CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA						
	22	PLAN DE RESTAURACIÓN EN ECOSISTEMAS DE MONTAÑA EN CAÑAR INCLUYENDO RETENCIÓN DE AGUA Y CAPTURA DE CARBONO	Cooperación Técnica Alemana GIZ	\$ 90.341,00	CONCLUIDO. CON DOCUMENTO DE CIERRE						
	23	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA FASE SUR DEL RELLENO SANITARIO DE PICHACAY, MANEJO DE BIOSÓLIDOS Y DISEÑOS PARA LA DESCARGA DE LIXIVIADOS Y OTRAS AGUAS RESIDUALES EN LA PLANTA DE UCUBAMBA	Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca - EMAC EP-	\$ 306.665,76	SUSPENDIDO. EN PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO						

TIPO	No.	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	MONTO DEL CONTRATO (incluye contratos complementarios)	ESTADO	CONCLUIDO	TERMINADO POR MUTUO ACUERDO	LIQUIDADO	POR LIQUIDAR	EN EJECUCIÓN	SUSPENDIDO
	24	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS DE LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS	Universidad de Cuenca	\$ 360.057,04	EN EJECUCIÓN						
	25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS EDIFICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	Universidad de Cuenca	\$ 359.382,20	EN EJECUCIÓN						
	26	CAPACITACIÓN Y REENTRENAMIENTO DE TRABAJOS CON TENSIÓN A 22 KV Y CAPACITACIÓN DE TRABAJOS CON TENSIÓN A 69 KV	Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. -EERSSA-	\$ 53.211,19	CONCLUIDO. EN ESPERA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN						
	27	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE MODELO DE GESTIÓN DEL OBSERVATORIO DE TURISMO PARA CUENCA	Fundación Municipal Turismo para Cuenca	\$ 71.403,49	CONCLUIDO. CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA						
	28	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS PARA EL PERSONAL DE LA EMOV EP.	Empresa Pública Municipal de Movilidad, y Transporte de Cuenca EMOV EP	\$ 16.741,46	CONCLUIDO. CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA						

TIPO	No.	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	MONTO DEL CONTRATO (incluye contratos complementarios)	ESTADO	CONCLUIDO	TERMINADO POR MUTUO ACUERDO	LIQUIDADO	POR LIQUIDAR	EN EJECUCIÓN	SUSPENDIDO
	29	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE UN MODELO INTEGRAL PARA LA GENERACIÓN Y RECAUDACION DE INGRESOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS VERDES DE CUENCA	Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca - EMAC EP-	\$ 61.176,00	EN EJECUCIÓN						
	30	SERVICIO DE CAPACITACIÓN ENTRE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA "BENJAMÍN CARRIÓN" NÚCLEO DEL AZUAY Y LA EMPRESA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión" Núcleo del Azuay	\$ 5.832,00	CONCLUIDO. CON ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA.						
	31	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PARA EL PROYECTO DE REGENERACIÓN DE LAS ORILLAS DE LOS RÍOS SANTA BÁRBARA Y SAN FRANCISCO	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Gualaceo	\$ 105.952,00	EN EJECUCIÓN						
	32	DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS TERMALES EN EL COMPLEJO DE AGUAS TERMALES DE GUAPÁN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Cañar	\$ 39.251,42	CONCLUIDO						
	33	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA PARA LA INCLUSIÓN, EL RECONOCIMIENTO Y RESPETO A LA DIVERSIDAD SEXUAL Y SEXO GENÉRICA DEL CANTÓN CUENCA	Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca	\$ 4.419,64	CONCLUIDO. CON ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA						

TIPO	No.	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	MONTO DEL CONTRATO (incluye contratos complementarios)	ESTADO	CONCLUIDO	TERMINADO POR MUTUO ACUERDO	LIQUIDADO	POR LIQUIDAR	EN EJECUCIÓN	SUSPENDIDO
	34	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA CIUDAD INCLUSIVA CUENCA	Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES-	\$ 157.997,38	EN EJECUCIÓN						
	35	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE VARIOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	Universidad de Cuenca	\$ 402.074,51	EN EJECUCIÓN						
				\$ 30.837.877,89		20	2	3	1	7	2
						57%	6%	9%	3%	20%	6%

En los seguimientos y evaluaciones llevadas a cabo, se han definido planes de acción para superar retrasos o inconvenientes presentados en los diferentes proyectos, estableciéndose responsables y fechas de cumplimiento; estos planes de acción son evaluados en el periodo siguiente al de su definición.

CLIENTES

Desde su creación hasta diciembre del año 2022 la Empresa ha establecido relaciones de trabajo con un total de 38¹ clientes, con los que ha llevado a cabo 80 proyectos, por un monto total de USD 46'221.381,04:

CLIENTES		Fiscalizaciones	Estudios	No. de Proyectos
1	EMPRESA PÚBLICA DEL AGUA -EPA EP-	3		3

¹ Cinco clientes adicionales a los que se contabilizaban en el año 2021.

	CLIENTES	Fiscalizaciones	Estudios	No. de Proyectos
2	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - MTOP-	3	5	8
3	ETAPA EP	1	1	2
4	UNIVERSIDAD DE CUENCA	4	10	14
5	ELECAUSTRO S.A.	4	1	5
6	GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA		4	4
7	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO -PNUD-		1	1
8	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA -EMAC EP-		3	3
9	GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO		1	1
10	CELEC EP		2	2
11	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA -EMOV EP-		3	3
12	ENTIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES "ONU MUJERES"		2	2
13	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ACLANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTÓN AZOGUES -EMAPAL EP-		1	1
14	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ACLANTARILLADO DE LA TRONCAL		1	1
15	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO -EMURPLAG EP-		1	1
16	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ZONAL 6		1	1
17	GAD MUNICIPAL DE ZARUMA		1	1

	CLIENTES	Fiscalizaciones	Estudios	No. de Proyectos
18	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO		1	1
19	EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES C.A.		1	1
20	GIZ - COOPERACIÓN TÉCNICA ALEMANA		4	4
21	UNIVERSIDAD DEL AZUAY		1	1
22	FUNDACIÓN MUNICIPAL DE TURISMO PARA CUENCA		2	2
23	EMPRESA PÚBLICA DE ÁRIDOS Y ASFALTOS DEL AZUAY ASFALTAR EP		1	1
24	GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO		1	1
25	BID		2	2
26	UNIDAD DEL REGISTRO SOCIAL		1	1
27	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.		1	1
28	OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS -ACNUR-		1	1
29	UNICEF		1	1
30	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES		1	1
31	GAD DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR		2	2
32	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES -OIM-		1	1
33	COOPERATIVA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD JIMA LTDA.		1	1
34	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. - EERSSA-		1	1

CLIENTES		Fiscalizaciones	Estudios	No. de Proyectos
35	GAD MUNICIPAL DE GUALACEO		1	1
36	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS		1	1
37	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA "BENJAMÍN CARRIÓN" NÚCLEO DEL AZUAY		1	1
38	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES-		1	1
Total		15	65	80

A continuación, se presenta el detalle de avance de cada proyecto, su estado y las acciones a tomar.

FISCALIZACIONES:

1. **FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES DEL RÍO CAÑAR:**

Este contrato fue suscrito con la SENAGUA el 12 de diciembre de 2012 por un monto de USD 9'167.872,95. El Acta de Recepción Definitiva ha sido suscrita con fecha 30 de junio de 2017. En el numeral décimo segundo del Acta de Recepción Definitiva se hizo constar la inconformidad con la deducción de los componentes de los Costos Indirectos del Contrato.

La mediación solicitada a la EPA EP ha sido agotada, por lo que se resolvió presentar ante el Tribunal Contencioso Administrativo, la correspondiente demanda, para el pago de los valores adeudados.

Una vez que ha sido calificada la demanda se ha procedido con la citación a los demandados. La Audiencia se llevó a cabo el 16 de octubre del año 2020 y la Audiencia Definitiva se desarrolló el 28 de enero de 2021 habiendo ganado el juicio y obteniendo una sentencia favorable de USD 2'300.000 más intereses.

La Empresa Pública del Agua casó la sentencia, sin embargo, en fecha 21 de julio de 2022 el Tribunal de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, rechaza el recurso de casación interpuesto.

En fecha 12 de septiembre de 2022, la delegada del Gerente General de la Empresa Pública del Agua, interpone acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada el 21 de julio de 2022, por lo que, se remite el expediente a la Corte Constitucional.

Estado: Concluido. Con Acta de Recepción Definitiva.

Acciones a tomar:

- Dar seguimiento a la acción extraordinaria de protección interpuesta por la Empresa Pública del Agua en este proceso, signado con el número 01803-2019-0000372.

2. **FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES DEL RÍO NARANJAL:**

Este contrato se suscribió con SENAGUA el 12 de diciembre de 2012, por un monto de USD 5'401.421,75. El Acta de Recepción Definitiva ha sido suscrita con fecha 10 de julio de 2017. En el numeral décimo segundo del Acta de Recepción Definitiva se ha hecho constar la inconformidad con la deducción de los componentes de los Costos Indirectos del Contrato.

Por disposición contractual, se llevó a cabo la acción legal de mediación con la EPA EP para el reclamo de gastos generales y valores pendientes de pago. Una vez concluido el proceso de mediación, sin llegar a un acuerdo, se encuentra en elaboración la demanda.

Se ha firmado el contrato con el perito liquidador y ha enviado su informe.

Se presentó la demanda y la Audiencia Preliminar está fijada para el 11 de septiembre de 2023, a las 08h15.

Estado: Concluido. Con Acta de Recepción Definitiva.

Acciones a tomar:

- Asistir a la Audiencia Preliminar fijada para el 11 de septiembre de 2023, a las 08h15, proceso signado con el número 01803-2021-00257.

3. **FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES DEL RÍO BULU BULU:**

Este contrato fue suscrito con la Empresa Pública del Agua –EPA EP- el 16 de diciembre de 2014, por un monto de USD 768.885,07. El Acta de Entrega Recepción Definitiva del contrato fue suscrita el 29 de diciembre de 2016. En el numeral décimo segundo del Acta de Recepción Definitiva se ha hecho constar la inconformidad con la retención (descuento) de los valores correspondientes a Gastos Generales contemplados en el contrato, debido a los resultados del examen aplicado al Proyecto de Naranjal.

Se tomó la decisión de judicializar el reclamo por los valores pendientes de pago y una vez que se contó con la documentación certificada por parte de la EPA EP, se presentó y ha recaído en la sala única del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Cuenca.

El 9 de mayo se calificó la constatación presentada por la EPA EP, y se fijó la fecha de la audiencia preliminar para el 13 de diciembre de 2019.

Se llevó a cabo la audiencia y por petición expresa del Tribunal el proceso se deriva a mediación.

El primer señalamiento tenía como fecha el 15 de enero de 2020, siendo suspendida y reprogramada para el lunes 20 de enero. El lunes 20 de enero

tampoco se llevó a cabo la audiencia, puesto que la EPA EP presentó una comunicación indicando haber tenido una diligencia pactada con anterioridad; el segundo señalamiento de mediación se llevó a cabo sin llegar a un acuerdo con EPA EP. Se llevó a cabo la Audiencia Preliminar el 14 de enero de 2021 y se fijó la Audiencia Definitiva para el 25 de febrero de 2021 a las 08h15. Se dictó sentencia favorable y al momento la Empresa Pública del Agua ha presentado recurso de casación, el cual ha sido aceptado y se encuentra en trámite ante la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia.

Estado: Concluido. Con Acta de Recepción Definitiva.

Acciones a tomar:

- Dar seguimiento al trámite de casación del proceso signado con el número 01803-2019-00014.

4. FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA GUALACEO – PLAN DE MILAGRO, DE 60.77 KM. DE LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y MORONA SANTIAGO:

Este contrato se suscribió con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas el 16 de diciembre de 2014, por un monto de USD 1'026.838,41 más IVA. Fue ejecutado por el Consorcio "UCUENCA EP-CONSULPROY".

Se suscribió un contrato complementario el 18 de octubre de 2016, por el monto de USD 145.560,00 más IVA.

Con fecha 29 de junio de 2020 se suscribió un Convenio de Terminación por Mutuo Acuerdo, en el cual se estableció un plazo máximo de 30 días, para la elaboración del Acta de Entrega-Recepción y Liquidación Económica del contrato.

Mediante oficio Nro. MTOP-DDAZ-2020-0096-OF-E, de fecha 17 de agosto de 2020, el MTOP entregó el borrador del Acta de Entrega Recepción Definitiva, la cual contenía una liquidación económica inaceptable para UCUENCA EP, por los que se han manteniendo varias reuniones con los funcionarios del MTOP y con el Abogado Álvaro Méndez sin llegar a un acuerdo.

La Contraloría General del Estado como resultado de un Examen Especial de Ingeniería realizado a este proyecto, emitió 5 resoluciones de responsabilidad civil, de las cuales se han desvanecido tres en el Tribunal Contencioso Administrativo, una está en proceso de desvanecimiento y una está confirmada.

Se encuentran pendientes la suscripción del Acta de Entrega - Recepción y la Sentencia del Juicio en el Tribunal Contencioso Administrativo.

Estado: Terminado por mutuo acuerdo.

Acciones a tomar:

- Mantener reuniones con las autoridades del MTOP, a fin de llegar a un acuerdo sobre el texto del Acta de Entrega Recepción Definitiva, en función de la propuesta elaborada por el Abogado Álvaro Méndez.

- Dar seguimiento al juicio que se encuentra en trámite para el desvanecimiento de la glosa.

5. **FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN BALZAY DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA:**

Contrato suscrito el 22 de abril de 2014 con la Universidad de Cuenca, por un monto de USD 499.110,86. Se encuentra liquidado el contrato principal y los tres contratos complementarios.

Adicionalmente para la liquidación de la totalidad de la Fiscalización, con fecha 23 de mayo de 2018 se suscribió un Convenio de Pago por un monto de USD 96.394,98, el mismo que ya ha sido cancelado.

El Contrato contempló la Fiscalización de las siguientes Obras:

- “CONSTRUCCIÓN DEL AULARIO DEL CENTRO TECNOLÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN DE BALZAY DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA”, cuya Acta de Recepción Definitiva se suscribió el 25 de febrero de 2022.
- “CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE MICRORED DEL CAMPUS BALZAY DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA”, cuya Acta de Recepción Definitiva se suscribió el 30 de agosto de 2017.
- “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO TECNOLÓGICO BALZAY DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA”, cuya Acta de Recepción Definitiva se suscribió 4 de julio de 2019.
- “CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, HIDROSANITARIA Y VIAL”. Este componente se encuentra terminado y no fue fiscalizado por UCUENCA EP.

Mediante Oficio UCUENCA EP-GG-2020-450, de fecha 22 de diciembre de 2020, el Gerente General entregó al Administrador del Contrato el Informe Final de los Servicios de Consultoría.

Se han suscrito las Actas de Recepción Definitiva de las Obras contratadas, por lo que se solicitará la suscripción del Acta de Terminación de Mutuo Acuerdo del Contrato de Fiscalización.

Estado: Pendiente de liquidar (reajuste de precios) y se encuentra pendiente la suscripción del Acta de Terminación de Mutuo Acuerdo.

Acciones a tomar:

- Agilizar los trámites para la suscripción del Acta de Terminación de Mutuo Acuerdo del Contrato de Fiscalización.

6. **FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL HOTEL ESCUELA PARA LA UNIVERSIDAD DE CUENCA:**

Este contrato se suscribió con la Universidad de Cuenca el 20 de octubre de 2014, por un monto de USD 174.130,79.

Las obras a fiscalizar dentro del contrato son:

- Primera Fase de la Construcción del Hotel Escuela de la Universidad de Cuenca: reforzamiento de la estructura existente y construcción de la estructura del nuevo bloque.
- Segunda Fase de la Construcción del Hotel Escuela de la Universidad de Cuenca: obras arquitectónicas, de servicios y acabados.

Con fecha 28 de julio de 2015, la Universidad de Cuenca y UCUENCA EP, suscriben una Adenda al Contrato de Fiscalización, en la que se desglosan los valores de cada Fase de Fiscalización, esto es un monto de USD 81.822,79 dólares para la primera USD fase y 92.308,00 dólares para la segunda fase.

Con fecha 4 de mayo de 2022 se suscribió el Acta de Recepción Definitiva de las obras correspondientes a la Primera Fase de la Construcción.

Se encuentra pendiente el pago de la planilla de liquidación por un valor de USD 21.381,93 y la de reajuste de precios por un valor de USD 1.607,81.

Considerando que la primera fase de la obra se encuentra concluida, que la segunda fase está suspendida y que el edificio será destinado a otro uso, a partir del año 2017, se ha solicitado a la Universidad de Cuenca la terminación de mutuo acuerdo del contrato de fiscalización. Con fecha 5 de agosto de 2020 se insistió al señor Rector de aquella época sobre la terminación de mutuo acuerdo del contrato. Así mismo, mediante Oficio No. UCUENCA EP-GG2020-447 de 22 de diciembre de 2020 se entregó al Administrador del Contrato el Informe Final de los Servicios de Consultoría.

Mediante oficio de 17 de octubre de 2022 el Gerente General de UCUENCA EP solicitó nuevamente a la máxima autoridad de la Universidad la terminación por mutuo acuerdo del contrato. Mediante oficio de fecha 2 de noviembre de 2022, la señora Rectora de la Universidad informa al Gerente General de UCUENCA EP que ha autorizado la terminación por mutuo acuerdo del contrato.

Estado: Liquidado. En proceso la suscripción del Acta de Terminación por Muto Acuerdo.

Acciones a tomar:

- Insistir sobre la suscripción del Acta de Terminación de Mutuo Acuerdo y realizar el reclamo correspondiente ante la máxima autoridad por los valores no reconocidos por la Universidad, con respecto a la planilla 12, que asciende a un monto de US\$ 21.381,93.

7. FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN No. 1 BALZAY:

Este contrato fue suscrito el 1 de diciembre de 2016 con la Universidad de Cuenca por un monto de USD 95.717,03. Para este proyecto se han suscrito 3 contratos complementarios por un monto de USD 80.250,42.

El Acta de Recepción Provisional del Contrato de obra se suscribió el 15 de junio de 2020.

Mediante Oficio No. UCUENCAEP-GG-2020-305 de 21 de agosto de 2020, UCUENCA EP solicitó a la máxima autoridad de la Universidad la Terminación por mutuo acuerdo del contrato de Fiscalización, puesto que de conformidad con lo estipulado en el inciso cuarto de Artículos 87 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la suma total de los contratos complementarios no puede exceder del 70% del valor del Contrato Principal, por lo que no fue posible suscribir un nuevo contrato complementario.

Por lo señalado UCUENCA EP, no tiene ya responsabilidad sobre el proceso de recepción definitiva de la obra.

Se han pagado las planillas del Contrato Principal y las planillas del Contrato Complementario 1.

Se encuentra pendiente de pago la planilla de liquidación del Contrato Complementario 2, por un monto de USD 11.955,33, la que de acuerdo al contrato deberá ser pagada a la suscripción del Acta de Recepción de la Fiscalización.

Mediante Oficio No. Oficio No. UCUENCAEP-GG-2020-389 de fecha 28 de octubre de 2020, se envió a la máxima autoridad de la Universidad las 5 planillas del Contrato Complementario No. 3 por un monto de USD 16.666,10 mismas que se encuentran pendientes de pago. A criterio de la Universidad, estas planillas no pueden ser pagadas, por cuanto sobrepasan el valor máximo permitido por la ley para contratos complementarios.

A partir del 25 de junio de 2019, la Universidad ha designado como Fiscalizadores de las obras a los siguientes profesionales:

- Arquitecto Patricio Hidalgo Castro: 25 de junio de 2019 al 19 de julio de 2019.
- Ing. Patricio Flores: A partir del 20 de julio de 2020.

Con fecha 18 de noviembre de 2021 se insistió a la máxima autoridad de la Universidad sobre la terminación por mutuo acuerdo del contrato de Fiscalización; así mismo con fecha 23 de febrero de 2022 se realizó una segunda insistencia sobre la terminación por mutuo acuerdo del contrato de Fiscalización.

Mediante oficio de fecha 14 de marzo de 2022 el Gerente General de UCUENCA EP entrega por segunda ocasión las planillas del Contrato Complementario No. 3 al Administrador del Contrato.

Mediante memorando de fecha 20 de abril de 2022 la señora Rectora de la Universidad de Cuenca designa a los miembros de la Comisión de Recepción del Contrato y se ha elaborado el Acta respectiva, la que se encuentra en proceso de suscripción.

Estado: Liquidado. En proceso de suscripción del Acta de Terminación por Mutuo Acuerdo.

Acciones a tomar:

- Realizar seguimiento a la suscripción del Acta de Terminación por Mutuo Acuerdo del Contrato de Fiscalización.

8. FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN AULARIO CIENCIAS BÁSICAS BALZAY:

Este contrato se suscribió con la Universidad de Cuenca el 1 de diciembre de 2016, por un monto de USD 94.484,33. Para este proyecto se han suscrito dos contratos complementarios por un monto de USD 62.506,41.

Con fecha 27 de junio de 2019, la Universidad de Cuenca y el Consorcio Amazonas Constructores Cía. Ltda., suscribieron el Acta de Recepción Definitiva del Contrato para la "CONSTRUCCIÓN DEL AULARIO DE CIENCIAS BÁSICAS DEL CAMPUS BALZAY DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA".

Se han pagado todas las planillas del Contrato Original y del Contrato Complementario 1.

Está pendiente de pago la Planilla de Liquidación del Contrato Complementario 2 por un valor de USD 18.781,36.

Mediante Oficio No. UCUENCAEP-GG-2020-298, de 13 de agosto de 2020, UCUENCA EP solicitó a la máxima autoridad de la Universidad la Recepción del Contrato para la FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL AULARIO DE CIENCIAS BÁSICAS BALZAY, PROCESO PRE-UC-009-2016, en virtud de que la Empresa Pública de la Universidad de Cuenca UCUENCA EP ha cumplido a cabalidad sus obligaciones contractuales, para lo cual se adjuntó la liquidación económica respectiva. Así mismo, mediante Oficio No. UCUENCAEP-GG-2020-448, de fecha 18 de diciembre de 2020, se entregó al Administrador del Contrato el Informe Final de los Servicios de Consultoría.

Con fecha 13 de agosto de 2021, se insistió a la máxima autoridad sobre la Recepción Definitiva del contrato de fiscalización. Con fecha 15 de octubre de 2021 la máxima autoridad de la Universidad designa la comisión de recepción.

Con oficio No. EP-UC-GG-2022-0031-O, de 23 de febrero de 2022, se realizó una segunda insistencia al Administrador del contrato sobre la recepción.

Estado: Liquidado. En proceso de suscripción del Acta de Recepción del Contrato de Fiscalización.

Acciones a tomar:

- Insistir a la Universidad de Cuenca el pago de las planillas pendientes.
- Dar seguimiento al trámite de recepción de la consultoría.

9. FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL PROYECTO EÓLICO MINAS DE HUASCACHACA PARA LA FASE DOS, CON FINANCIAMIENTO (Fase II A):

Este contrato fue suscrito con ELECAUSTRO S.A. el 24 de julio de 2018, por un monto de USD 1'875.073,67 y un plazo de ejecución de 480 días contados a partir del 01 de agosto de 2018.

La Fase Dos, se dividió en 2A y 2B, la Fase 2B quedó insubsistente a causa de la terminación del contrato de obra con el Consorcio HIDRO CR, y se elaboró un Acta de acuerdo entre las partes de fecha 8 de agosto de 2019.

La Fase 2A cuenta con un monto contractual de USD 911.997,42 más IVA y un plazo de 330 días, y el alcance comprende la fiscalización del “SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA SUBESTACIÓN UCHUCAY, LÍNEA DE TRANSMISIÓN A 138 KV, Y LA SUBESTACIÓN DE SECCIONAMIENTO LA PAZ, QUE INCLUYE VÍA DE ACCESO A SU EJE 2 Y LA SUBESTACIÓN UCHUCAY”.

Con fecha 17 de enero de 2020 se suscribió un contrato complementario por un monto de USD 136.375,55 y un plazo de 137 días.

Con fecha 16 de marzo de 2020 se suspendió el contrato complementario a causa de la emergencia sanitaria, reiniciándose los trabajos el 29 de junio de 2020.

Con fecha 4 de enero de 2023 se suscribió el Acta de Recepción Única del Contrato Principal y Complementario de la Fiscalización.

Estado: Con Acta de Recepción Única.

Acciones a tomar:

- No aplica.

10. FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EJE VIAL 3 DEL PROYECTO EÓLICO MINAS DE HUASCACHACA:

Este contrato se suscribió con ELECAUSTRO S.A. el 24 de enero de 2020, por un monto de USD 121.532,53 y un plazo de 165 días.

Con fecha 16 de noviembre de 2020 se suscribió un contrato complementario por un monto de USD 18.147,09 y un plazo de 34 días.

Se ha suscrito el Acta de Recepción Única el 7 de febrero de 2023.

Estado: Con Acta de Recepción Única.

Acciones a tomar:

- No aplica.

11. FISCALIZACIÓN DE LA FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE AEROGENERADORES, CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS, ACCESOS, CIMENTACIONES, CIRCUITO COLECTOR Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL PARQUE EÓLICO MINAS DE HUASCACHACA: FASE 2B

Este contrato fue suscrito con ELECAUSTRO S.A. el 10 de septiembre de 2020, por un monto de USD 2'075.906,01 y un plazo de 995 días.

Con fecha 21 de noviembre de 2022 se suscribió un contrato complementario por USD 311.275,76 y un plazo de 333 días, con lo que el plazo finaliza el 20 de octubre de 2023.

Se han elaborado y aprobado 28 planillas del contrato principal y 2 planillas del contrato complementario.

Estado: En ejecución.

Acciones a tomar:

- No aplica.

ESTUDIOS / DISEÑOS

1. **DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA PARA EL CENTRO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN “BALZAY”:**

Este contrato se suscribió con la Universidad de Cuenca el 27 de junio de 2014, por un monto USD 652.608,57. Para este proyecto se ha suscrito un contrato complementario por un monto de USD 266.397,95.

El 23 de enero 2018 se suscribe un Contrato Modificadorio para aclarar las discrepancias surgidas en cuanto al pago de las tasas municipales.

Los productos han sido entregados en su totalidad mediante oficio No. UCUENCA EP-GG-2019-223 de fecha 15 de julio de 2019.

Mediante Oficio R.2019 No. 0686-O de 18 de julio de 2019, la máxima autoridad de la Universidad designa a los miembros de la Comisión de Recepción.

Mediante oficio de fecha 3 de octubre de 2019 el Gerente General de UCUENCA EP, solicita designa nuevamente a la máxima autoridad de la Universidad de Cuenca se proceda a la recepción del contrato.

Mediante oficio del 11 de febrero de 2021 el Gerente General de UCUENCA EP solicita a la máxima autoridad de la Universidad de Cuenca, se insista a la Comisión que se proceda a la suscripción del Acta de Recepción Única.

Mediante oficio del 11 de marzo de 2021, la máxima autoridad de la Universidad de Cuenca, una nueva Comisión para que se encargue de llevar adelante la recepción del proceso.

Mediante oficio del 13 de abril de 2022, el Gerente General de UCUENCA EP, entrega la liquidación económica definitiva del contrato, con la finalidad de que se proceda a la suscripción del Acta de Recepción Única.

Se ha suscrito el Acta de Terminación por Mutuo Acuerdo el 10 de agosto de 2022.

Al no existir acuerdo en la liquidación económica constante en el Acta de Terminación por Mutuo Acuerdo, UCUENCA EP realizará el reclamo correspondiente por los valores adeudados por la Universidad de Cuenca.

Estado: Concluido. Con Acta de Terminación por Mutuo Acuerdo.

Acciones a tomar:

- Realizar las reclamaciones ante las instancias legales correspondientes por los valores adeudados por la Universidad de Cuenca.

2. **DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA PARA EL CENTRO CAMPUS “IRQUIS”:**

Este contrato fue suscrito con la Universidad de Cuenca el 22 de abril de 2015, por un monto de USD 437.086,33.

Se gestionó la aprobación del anteproyecto ante el GAD Municipal, la que fue objetada, en razón de que la propuesta presentada supera las condicionantes de ocupación del suelo para el sector.

En reunión mantenida en el Rectorado de la Universidad de Cuenca en el mes de enero de 2022, en la que participaron funcionarios municipales se acordó que UCUENCA EP, ingrese nuevamente al GAD Municipal el anteproyecto arquitectónico. Previo a ingresar el proyecto y en función de la normativa vigente, es necesario realizar el cálculo del error de cabida, trabajo que se lo está ejecutando de común acuerdo con la Universidad de Cuenca.

Se encuentra pendiente la elaboración y trámite de la última planilla de pago, la que se ejecutaría una vez aprobado el producto final.

Estado: Suspendido.

Acciones a tomar:

- Ingresar al GAD municipal el anteproyecto arquitectónico para su aprobación.

3. **ESTUDIOS INTEGRALES DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LAS PARROQUIAS URBANAS Y PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ:**

Este contrato se suscribió el 13 de abril de 2016 con el GAD Municipal del Cantón Portoviejo, por un monto de USD 935.996,45. Para este proyecto se ha suscrito un contrato complementario por un monto de USD 655.024,72.

El 19 de diciembre de 2019, UCUENCA EP solicitó al Gobierno Autónomo Descentralizado de Portoviejo se proceda con la recepción definitiva de la consultoría.

Debido a la falta de atención por parte del GAD Municipal a los diferentes requerimientos, UCUENCA EP, con fecha 2 de octubre de 2020 procedió a la notificación de la Recepción Definitiva de Pleno Derecho del Contrato, quedando pendiente la liquidación económica del contrato principal y del contrato complementario.

Con fecha 20 de enero de 2021 se remitió una petición al Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado en Cuenca, solicitando convocar al

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Portoviejo a un procedimiento de mediación en la persona de su Alcalde y representante legal, Ing. Agustín Elías Casanova Cedeño.

Con fecha 13 de junio de 2022 se suscribe un Acuerdo Parcial de Pago por \$ 449.999,99. Los rubros sobre los cuales no se alcanzó acuerdo ascienden a \$ 186.007,45, correspondiente al pago No. 3 del contrato principal por un monto de USD 64.079,65; rediseño de las PTARS por un monto de USD 69.000,00; inventario forestal de zonas a intervenir por USD 13.390,00, estudios complementarios Crucita por \$ 14.537,80 y complementación de ajustes de topografía por un rubro de USD 25.000,00.

Estado: Concluido. Con Acta de Recepción en Pleno Derecho.

Acciones a tomar:

- Proceder con la demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo con el fin de reclamar el pago de los valores adeudados sobre los cuales no se llegó a un acuerdo en mediación.

4. **ELABORACIÓN DEL PLAN URBANO SUSTENTABLE DE LA CABECERA CANTONAL DE ZARUMA, PROVINCIA DE EL ORO:**

Este contrato fue suscrito con el GAD Municipal de Zaruma, el 19 de marzo de 2019, por un monto de USD 148.239,28.

Con fecha 30 de julio de 2019 se suscribió el Acta de Entrega Recepción del contrato.

Mediante oficio No. UCUENCA EP-GG-2020-278 del 27 de julio de 2020 se solicitó el pago de los valores adeudados y se remitió una nueva comunicación (Oficio R. 2020 No. 1056) de fecha 17 de agosto de 2020, solicitando la cancelación del valor total a pagar, según consta en el Acta de Recepción de Liquidación del Contrato.

Se inició un proceso de mediación por el monto que se encuentra pendiente de pago. En la Audiencia de Mediación llevada a cabo el 23 de noviembre de 2021 se acordó suscribir un Acta de Acuerdo Total, en la cual se va a pagar la totalidad del valor adeudado en dos cuotas, del 50% cada una, a finales del mes de enero y febrero de 2022.

Mediante oficio Nro. EP-UC-GG-2022-0025-O de fecha 16 de febrero de 2022 se remitió un oficio a la Procuraduría General del Estado, solicitando el cierre del Proceso de Mediación, toda vez que las partes no han llegado a un acuerdo y aún el GAD Municipal de Zaruma mantiene un valor pendiente de pago por USD 30.148,24, a fin de proceder al reclamo por falta de pago ante la justicia ordinaria.

Se tomó la decisión de judicializar el reclamo por los valores pendientes de pago, se presentó la respectiva demanda, cuya competencia se radicó en el Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso Administrativo del Cantón Cuenca, con número de proceso 01803-2022-00745.

En fecha 24 de octubre de 2022, se califica la demanda como “clara y completa” y es admitida a trámite; por lo cual, a la fecha, se cuenta con el acta de citación realizada (en persona).

Estado: Concluido. Con Acta de Recepción Definitiva.

Acciones a tomar:

- Dar seguimiento al proceso No. 01803-2022-00745 ante el Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso Administrativo del Cantón Cuenca.

5. **ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA: PRELIMINAR, PRELIMINAR Y DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CUENCA – ESTACIÓN DE CUMBE (ACCESO SUR A CUENCA) DE 14 KM DE LONGITUD APROXIMADA, UBICADA EN LA PROVINCIA DEL AZUAY:**

Este contrato fue suscrito con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el 29 de junio de 2018, por un monto de USD 2'586.696,00.

El 9 de diciembre de 2019 se suscribió un Contrato Complementario, el que modifica las cantidades de los rubros a ejecutar, que se refieren principalmente a la eliminación del diseño del túnel inicialmente previsto e incluye el diseño de una ciclo-vía al margen del Río Tarqui, e incrementa el plazo en 90 días contados a partir del 20 de diciembre de 2019. Existe una disminución de USD 7.333,15 en el monto contractual; siendo el valor final USD 2'579.362,85.

Con fecha 25 de mayo de 2020 se suscribió el Contrato Complementario No. 2, que establece una modificación en los términos para la absolución de observaciones en la entrega del Informe Final Definitivo debido a la Emergencia Sanitaria del país, no existe cambio en el valor.

Con fecha 11 de marzo de 2022 se ha suscrito el Acta de Recepción Definitiva. Según consta en los numerales 3.02 y 3.03 se encuentran pendientes de pago las planillas desde la 8 a la 14, por un monto total de US\$ 122.495,00 y la planilla 15 de liquidación por un monto de US\$ 2'347.813,14.

Se tomó la decisión de judicializar el reclamo por los valores pendientes de pago, se presentó la respectiva demanda cuya competencia se radicó en el Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso Administrativo del Cantón Cuenca, con número de proceso 01803-2022-00652.

En fecha 19 de septiembre de 2022, se califica la demanda como “clara y completa” y es admitida a trámite; por lo cual, a la fecha, se cuenta con las respectivas citaciones a las instituciones correspondientes (MTOP y Procuraduría General del Estado).

Estado: Concluido. Con Acta de Recepción Definitiva.

Acciones a tomar:

- Dar seguimiento al proceso No. 01803-2022-00652 ante el Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso Administrativo del Cantón Cuenca.

6. **ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE MOVILIDAD DE LA AUTOPISTA CUENCA – AZOGUES – BIBLIÁN, UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y CAÑAR:**

Este contrato fue suscrito con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el 29 de junio de 2018, por un monto de USD 1'512.664,45.

El Acta de Recepción Definitiva del Contrato se suscribió el 16 de diciembre de 2021. En el numeral 3.02 de la citada acta constan los valores que se encuentran pendientes de pago que corresponden a las planillas número 5, 6, 7 y 9 por un monto total de USD 224.433,55 y la Planilla de liquidación por un valor de USD 1'050.975,90.

Se tomó la decisión de judicializar el reclamo por los valores pendientes de pago, se presentó la respectiva demanda cuya competencia se radicó en el Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso Administrativo del Cantón Cuenca, con número de proceso 01803-2022-00744.

En fecha 21 de octubre de 2022, se califica la demanda como “clara y completa” y es admitida a trámite; por lo cual, a la fecha, se cuenta con las respectivas citaciones a las instituciones correspondientes (MTO y Procuraduría General del Estado).

Estado: Concluido. Con Acta de Recepción Definitiva.

Acciones a tomar:

- Dar seguimiento al proceso No. 01803-2022-00744 ante el Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso Administrativo del Cantón Cuenca.

7. **ESTUDIOS DE ESTABILIDAD DEL SITIO CRÍTICO DE ACCESO AL PUENTE COPUENO Y DE OTROS SITIOS CRÍTICOS SELECCIONADOS EN LA VÍA E45 – TRONCAL AMAZÓNICA, UBICADOS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO:**

Este contrato fue suscrito con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas el 31 de octubre de 2018, por un monto de USD 258.782,00.

Con fecha 6 de enero de 2020 se suscribió un contrato complementario que amplía el plazo en 15 días a partir de la fecha de terminación del contrato principal y no existe incremento al monto original.

Con fecha 16 de marzo de 2022 se ha suscrito el Acta de Recepción Definitiva. Según consta en los numerales 3.02 y 3.03 todas las planillas se encuentran pendientes de pago, al igual que la planilla de liquidación de reajuste de precios.

Se tomó la decisión de judicializar el reclamo por los valores pendientes de pago, se presentó la respectiva demanda cuya competencia se radicó en el Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso Administrativo del Cantón Cuenca, con número de proceso 01803-2022-00743.

En fecha 21 de octubre de 2022, se califica la demanda como “clara y completa” y es admitida a trámite; por lo cual, a la fecha, se cuenta con las respectivas

citaciones a las instituciones correspondientes (MTOPE y Procuraduría General del Estado).

Estado: Concluido. Con Acta de Recepción Definitiva.

Acciones a tomar:

- Dar seguimiento al proceso No. 01803-2022-00743 ante el Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso Administrativo del Cantón Cuenca.

8. **CAPACITACIÓN A LOS PARTICIPANTES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO DE TURISMO DE LA COOPERATIVA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD JIMA LTDA., PARA CONTRIBUIR A LA GENERACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE CALIDAD EN EL SECTOR “EL TAMBILLO”:**

Este proyecto se suscribió con la Cooperativa de Desarrollo de la Comunidad Jima Ltda. el 14 de julio de 2021, por un monto de USD 5.621,30 y un plazo de 90 días.

Se han concluido los 4 temas de capacitación y se ha recibido la totalidad de los pagos. No se ha suscrito Acta de Recepción Única, porque la Cooperativa no lo ha considerado necesario.

Estado: Concluido. No se ha suscrito Acta de Recepción Única.

Acciones a tomar:

- No aplica.

9. **PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS IMPACTOS DEL COVID-19 EN LA CIUDAD DE CUENCA:**

Este proyecto se suscribió con la Cooperación Técnica Alemana -GIZ- el 29 de octubre de 2021, por un monto de USD 24.100,00 y un plazo de 87 días.

Se ha concluido el estudio y se ha recibido el pago final el 24 de enero de 2022. En el mes de marzo de 2022 se realizó la impresión de boletines informativos de los resultados, según lo acordado entre la GIZ y el Municipio de Cuenca.

Estado: Concluido. Se cuenta con documento de cierre.

Acciones a tomar:

No aplica.

10. **SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE 6.000 LUMINARIAS LED PARA LAS AULAS UNIVERSITARIAS:**

Este proyecto se suscribió con la Universidad de Cuenca el 11 de noviembre de 2021, por un monto de USD 90.585,00 y un plazo de 90 días.

Se ha realizado el pago del anticipo el 30 de noviembre.

Se ha suscrito el Acta de Recepción Definitiva el 5 de julio de 2022.

Estado: En ejecución.

Acciones a tomar:

No aplica.

11. PLAN DE RESTAURACIÓN EN ECOSISTEMAS DE MONTAÑA EN CAÑAR INCLUYENDO RETENCIÓN DE AGUA Y CAPTURA DE CARBONO:

Este proyecto se suscribió con la Cooperación Técnica Alemana -GIZ- el 17 de noviembre de 2021, por un monto de USD 90.341,00 y un plazo de 239 días.

Este proyecto ha concluido el 14 de julio de 2022 y se han pagado todos los valores

Estado: Concluido. Se cuenta con documentación de cierre.

Acciones a tomar:

No aplica.

12. ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA FASE SUR DEL RELLENO SANITARIO DE PICHACAY, MANEJO DE BIOSÓLIDOS Y DISEÑOS PARA LA DESCARGA DE LIXIVIADOS Y OTRAS AGUAS RESIDUALES EN LA PLANTA DE UCUBAMBA:

Este contrato se suscribió con la Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca -EMAC EP- el 3 de diciembre de 2021, por un monto de USD 306.665,76 y un plazo de 185 días.

El anticipo fue cancelado el 23 de febrero de 2022.

Con fecha 17 de noviembre de 2022, se suscribió un contrato complementario para ampliar en 20 días el plazo contractual.

Se ha elaborado un contrato modificadorio que rectifica un error cometido por la EMAC en la Certificación Presupuestaria.

Este proyecto se encuentra suspendido y en trámite de suscripción de un contrato complementario que modifique el alcance de los trabajos.

A la fecha la EMAC ha aprobado y pagado el producto No.1 por un valor de USD 153.332,88 más IVA, correspondiente al 50% del valor del contrato.

Estado: Suspendido. En proceso de suscripción de un contrato complementario.

Acciones a tomar:

- Dar seguimiento a la suscripción del contrato complementario.

13. MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS DE LOS CAMPOS UNIVERSITARIOS:

Este proyecto se suscribió con la Universidad de Cuenca el 14 de diciembre de 2021, por un monto de USD 360.057,04 y un plazo de 730 días.

Se ha recibido el pago del anticipo el 22 de diciembre de 2021 y al momento el contrato se encuentra en ejecución.

Se han tramitado 9 planillas.

Estado: En ejecución.

Acciones a tomar:

No aplica.

14. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS EDIFICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA:

Este proyecto se suscribió con la Universidad de Cuenca el 22 de diciembre de 2021, por un monto de USD 359.382,20 y un plazo de 365 días.

Se ha recibido el pago del anticipo el 29 de diciembre de 2021 y al momento el contrato se encuentra en ejecución.

Se han tramitado 9 planillas.

Estado: En ejecución.

Acciones a tomar:

No aplica.

15. CAPACITACIÓN Y REENTRENAMIENTO DE TRABAJOS CON TENSIÓN A 22 KV Y CAPACITACIÓN DE TRABAJOS CON TENSIÓN A 69 KV:

Este contrato se suscribió con la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. - EERSSA- el 27 de febrero de 2022, por un monto de USD 53.211,19 y un plazo de 120 días.

Se han recibido todos los pagos y se ha suscrito el Acta de Recepción Definitiva el 31 de octubre de 2022.

Estado: Concluido. Con Acta de Recepción Definitiva.

Acciones a tomar:

No aplica.

16. CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE MODELO DE GESTIÓN DEL OBSERVATORIO DE TURISMO PARA CUENCA:

Este proyecto se suscribió con la Fundación Municipal Turismo para Cuenca el 04 de abril de 2022, por un monto de USD 71.403,49 y un plazo de 180 días.

Se ha realizado la entrega de los productos comprometidos:

- Diagnóstico Estratégico y Enfoque Metodológico.
- Modelo de Gestión del Observatorio.
- Informe Final.

Se ha suscrito el Acta de Recepción Única el 15 de noviembre de 2022.

Estado: Concluido. Con Acta de Recepción Definitiva.

Acciones a tomar:

No aplica.

17. EJECUCIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS PARA EL PERSONAL DE LA EMOV EP:

Este contrato fue suscrito con la Empresa Pública de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca -EMOV EP- el 9 de mayo de 2022, por un monto de USD 16.741,46 y un plazo de 60 días.

Este proyecto tuvo como objetivos específicos:

- Elaborar el instructivo para la ejecución del Proceso de Evaluación del Desempeño.
- Evaluar a todos los colaboradores de EMOV EP para determinar si se ajustan al perfil de competencias requerido por la posición.
- Guiar y apoyar el proceso de retroalimentación de los resultados.

Se ha suscrito el Acta de Recepción Definitiva con fecha 8 de agosto de 2022.

Estado: Concluido. Con Acta de Recepción Definitiva.

Acciones a tomar:

No aplica.

18. ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE UN MODELO INTEGRAL PARA LA GENERACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS VERDES DE CUENCA:

Este proyecto se suscribió con la Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca -EMAC EP- el 22 de junio de 2022, por un monto de USD 61.176 y un plazo de 150 días.

Este proyecto estaba suspendido entre el 8 de septiembre de 2022 y el 8 de enero de 2023 hasta contar con la información externa e interna de forma completa y validada. Al momento se ha reanudado el plazo contractual y se tiene previsto la entrega del primer producto el 16 de mayo de 2023.

Estado: En ejecución.

Acciones a tomar:

No aplica.

19. SERVICIO DE CAPACITACIÓN ENTRE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” NÚCLEO DEL AZUAY Y LA EMPRESA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA:

Este proyecto fue suscrito con la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo del Azuay el 26 de julio de 2022, por un monto de USD 5.832,00 y un plazo de 40 días.

Se brindó tutorías personalizadas en branding, marketing digital, contabilidad y auditoría, propiedad intelectual y, economía y finanzas para 10 emprendimientos incubados.

Se suscribió el Acta de Recepción Única el 14 de septiembre de 2022.

Estado: Concluido. Con Acta de Recepción Definitiva.

Acciones a tomar:

No aplica.

20. ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PARA EL PROYECTO DE REGENERACIÓN DE LAS ORILLAS DE LOS RÍOS SANTA BÁRBARA Y SAN FRANCISCO:

Este contrato se suscribió con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Gualaceo el 20 de septiembre de 2022, por un monto de USD 105.952,00 y un plazo de 150 días.

El anticipo fue pagado el 18 de octubre de 2022 por el 40% del valor del contrato

Con fecha 16 de enero de 2023, se suscribió el Acta de Inicio de los trabajos, con lo que el plazo contractual termina el 15 de junio de 2023

Al momento el proyecto se encuentra en ejecución.

Estado: En ejecución

Acciones a tomar:

No aplica.

21. DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS TERMALES EN EL COMPLEJO DE AGUAS TERMALES DE GUAPÁN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR:

Este contrato se suscribió con el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Cañar el 4 de octubre de 2022, por un monto de USD 39.251,42 y un plazo de 90 días.

El anticipo fue pagado el 13 de octubre de 2022 por el 60% del valor del contrato y al momento el proyecto se encuentra concluido, a la espera de la aprobación del producto final por parte de la Administración del contrato y la suscripción del Acta de Recepción.

Estado: Concluido. En espera de suscripción del Acta de Recepción Definitiva.

Acciones a tomar:

No aplica.

22. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA PARA LA INCLUSIÓN, EL RECONOCIMIENTO Y RESPETO A LA DIVERSIDAD SEXUAL Y SEXO GENÉRICA DEL CANTÓN CUENCA:

Este proyecto se ha suscrito con el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca el 14 de octubre de 2022, por un monto de USD 4.419,64 y un plazo de 61 días.

Se ha cumplido con la entrega y aprobación de los productos y con fecha 16 de diciembre de 2022, se ha suscrito el Acta de Entrega – Recepción Final.

Estado: Concluido. Con Acta de Entrega Recepción Final.

Acciones a tomar:

No aplica.

23. ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA CIUDAD INCLUSIVA CUENCA:

Este contrato fue suscrito con el Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES- el 8 de diciembre de 2022, por un monto de USD 157.997,38 y un plazo de 180 días.

El anticipo fue pagado el 19 de diciembre de 2022 por el 50% del contrato y al momento el proyecto se encuentra en ejecución.

A la fecha se encuentra aprobada la Fase I de cuatro.

Estado: En ejecución.

Acciones a tomar:

No aplica.

24. CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE VARIOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA:

Este contrato se suscribió con la Universidad de Cuenca el 16 de diciembre de 2022, por un monto de USD 402.074,51 y un plazo de 150 días.

Con fecha 5 de enero de 2023 la Universidad de Cuenca notificó la disponibilidad del anticipo.

El Acta de Inicio de los trabajos se suscribió el 23 de enero de 2023, a excepción del Acta de Inicio de los trabajos del Proyecto "Implementación de Ascensores" que fue suscrita el 15 de febrero de 2023.

Estado: En ejecución.

Acciones a tomar:

No aplica.

CUMPLIMIENTO DE PLANES DE ACCIÓN:

En las evaluaciones periódicas se establecen planes de acción, para los cuales se definen responsables y plazo de cumplimiento, con la finalidad de apoyar la gestión de los diferentes proyectos según lo programado. A diciembre del año 2022, se tienen los siguientes resultados en cuanto a la gestión de los planes de acción definidos en la última evaluación:

Planes de Acción definidos para las Fiscalizaciones

No. de Planes de Acción	Estado	% de Cumplimiento
8	Cumplido	62%
2	No aplica	15%
0	Dado de baja	0%
3	Pendiente	23%
0	En Ejecución	0%
0	Incumplido	0%
13	Total	100%

(*) El estado "no aplica" corresponde a aquellos casos en los que no se requiere la definición de un plan de acción, puesto que el proyecto se está desarrollando según lo planificado.

Los tres temas pendientes corresponden a los siguientes tres proyectos:

- *FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA GUALACEO - PLAN DE MILAGRO, DE 60.77 KM. DE LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y MORONA SANTIAGO (1):* Aún no ha sido posible llegar a un acuerdo sobre el texto del Acta de Recepción Definitiva del contrato.
- *FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN No. 1 BALZAY:* Se encuentra pendiente el pago de las planillas y la suscripción del Acta de Terminación por Mutuo Acuerdo.
- *FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN AULARIO DE CIENCIAS BASICAS BALZAY:* Se encuentra pendiente el pago de planillas y la Recepción Definitiva del contrato de fiscalización.

Planes de Acción definidos para los Diseños / Estudios

No. de Planes de Acción	Estado	% de Cumplimiento
4	Cumplido	17%

17	No aplica	71%
2	Dado de baja	8%
1	Pendiente	4%
0	En Ejecución	0%
0	Incumplido	0%
24	Total	100%

(*) El estado "no aplica" corresponde a aquellos casos en los que no se requiere la definición de un plan de acción, puesto que el proyecto se está desarrollando según lo planificado.

El tema pendiente corresponde al siguiente proyecto:

- **DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA PARA EL CENTRO CAMPUS "IRQUIS"**: Ingresara nuevamente el Anteproyecto Arquitectónico del Campus Irquis al GAD municipal para su aprobación. Previo a ingresar el proyecto y en función de la normativa vigente, es necesario realizar el cálculo del error de cabida, trabajo que se lo está realizando de común acuerdo con la Universidad de Cuenca.

Elaborado por: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN